

# 广西壮族自治区文化和旅游厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 文件

桂文旅发〔2019〕124号

---

## 广西壮族自治区文化和旅游厅 广西壮族自治区 发展和改革委员会关于印发实施广西文化 旅游产业重大项目及支持桂林市加快 文化旅游产业发展项目的通知

各市、县人民政府，区直各有关单位：

为推进新时代全区文化旅游产业大融合和高质量发展，加快推进文化旅游强区建设，经自治区人民政府同意，现将广西文化旅游产业重大项目及重点支持桂林市加快文化旅游产业发展项目印发你们。请各市、县（区、市）人民政府建立完善的项目工作推进机制，统合好资源，整合好力量，认真组织实施，扎实推进文化旅游产业重大项目建设。区直有关部门要以问题为导向，主动跟进服务，加强业务指导，形成上下联动、齐抓共管的项目推

进工作新局面；同时，积极落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持桂林市加快文化旅游产业发展的意见》的部署和要求，全力抓好支持桂林市加快文化旅游产业发展项目建设推进工作。



2019年11月17日

# 广西文化旅游产业重大项目表

金额单位：万元

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
				<b>66483491.84</b>					<b>4746474.247</b>				
<b>一、新开工项目 63 个</b>													
				<b>19913867.2</b>					<b>823670.6866</b>				
1	南宁市	上林旅游集散中心	广西上林县明亮镇塘马庄	35000	新开工	项目总用地面积 88793.90 m <sup>2</sup> ，总建筑面积约为 89943.85 m <sup>2</sup> ，其中游客服务中心综合楼 11958.34 m <sup>2</sup> 、旅游配套商业 21357.54 m <sup>2</sup> 、精品民宿 5862.96 m <sup>2</sup> 、旅游养生度假村 50468.87 m <sup>2</sup> 、其他配套管理用房 296.14 m <sup>2</sup> 。建有徐霞客文化广场、徐霞客雕塑，广场面积达 13631.52 m <sup>2</sup> （20.45 亩），计划总投资约 35000 万元。	2019-2022	场地已平整，综合楼在开挖基础土方，总平和建筑方案已通过审批，建设工程规划许可证已经取得，施工证并联审批正在办理当中（并联事项包括：建筑工程施工许可证核发；消防设计审核、备案；房屋建筑工程施工图审查情况备案；应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计审查）。	11960	场地已平整，综合楼在开挖基础土方，旅游配套商业部分完成至 2 层。	广西福瑞投资有限公司 李慧 13768840808	上林县文化广电体育和旅游局 覃彬 13152640008	
2	南宁市	广西太和自在城	广西—东盟经济技术开发区	82800	新开工	项目分期建设，其中第一阶段主要建设信息中心大楼、颐乐中心大楼、老年公寓、护理中心及公共服务配套设施，建筑面积约 11.83 万平方米。	2019-2022	完成备案、环评、水保、节能、占用林地等前期工作。	12358	挂牌用地 53.7 亩，已办理用地批准书，正在办理工程规划许可证，已完成土地平整及施工临时道路建设，月底开挖房建基础工程。	太和自在城股份有限公司 刘佳佳 13737136997	南宁市文化广电体育和旅游局 韦颖 15207718910	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
3	南宁市	广西德福旅游康养暨现代农业庄园项目（一期）	青秀区长塘镇五合地区	500000	新开工	建设高端康养度假酒店、木屋度假酒店、现代农业观光区、国际卡丁车赛场、康养社区等配套属设施，总建筑面积约为80万平方米。	2019-2029	已完成。	8000	已完成环山道路的建设工作，完成接待中心、便利店、渔具店的装修工作，完成木屋酒店样板间3#、4#，可对外开放；完成水上乐园项目、儿童乐园项目工程；完成林下休闲项目、林下拓展项目真人CS、丛林穿越项目；完成团队拓展高空多面体、七彩滑道项目及山顶厕所工程；完成花海、进园路绿化提升工程的90%；正在开展农业旅游观光板块的生态园项目工程。	广西旅发德福健康产业有限公司 梁素花 13471002650	南宁市文化广电体育和旅游局 韦颖 15207718910	
4	南宁市	南国乡村·农村综合旅游景区项目（一期）	武鸣区双桥镇苏官村那宫屯	60000	新开工	建设农村建筑科技博览园，总建筑面积约19万㎡。	2019-2022	已完成备案、环评、压矿、节能、水保、林评、征地等前期工作。	28210	1、1期博物馆封顶，进行立面及内部装修； 2、1期广西园47栋出正负零，7栋达到正负零，其中5栋封顶。	广西那园旅游投资有限公司 吴舒琳 15994411604	武鸣区政府 石岩 18878651688	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
5	南宁市	茉莉小镇文旅项目	横县校椅镇石井村	60000	新开工	建设茉莉花品种园、茉莉花加工新城、茉莉小镇茉莉亲子乐园、茉莉小镇核心区、茉莉小镇配套基础设施建设项目（包括游客中心、天香广场、生态停车场、景区大门等）、生产功能性道路等配套工程，总建筑面积 38 万平方米。	2019-2022	完成项目建议书批复，正在开展水保、环评等前期工作。	4580	1、茉莉花加工新城项目已取得建设用地规划许可，正在办理建设工程规划许可，其中，1#厂房、2#厂房正在进行砖砌体施工，配送中心钢结构主体完成，综合仓库基础地梁施工完成（已回填），5#楼地梁施工完成，研发楼垫层砼完成，挡土墙完成 60%，3#、8#厂房已开挖，6#厂房承台完成； 2、生产功能性道路已取得建设用地及工程规划许可，预计 10 月上旬完成项目竣工验收； 3、茉莉花品种园已办理项目建设用地许可证，工程许可证，品种园内部道路已铺完，科研大楼地基、组培中心和智能温控地基已打好； 4、已完成茉莉小镇配套基础设施（一期）项目内容，包括景区大门、南面停车场、天香广场。	横县现代农业产业园管理中心 万军 13878619669	横县人民政府 庞柳余 13768011618	
6	柳州市	三江县大洲岛开发项目	三江县大洲村	355000	新开工	包括大洲岛片区土地，总面积约 98 公顷，新建大型国际旅游酒店，少数民族特色集体闲、娱乐、旅游为一体的综合项目。	2019-2025	完成项目备案、设计单位招标。	6324	项目配套三江县大洲岛棚户户区改造完成基础设施 82 栋楼，完成主体结构封顶 44 栋楼，完成内外墙装饰装修 17 栋楼； 岛内开发柳州市三江侗式主题酒店正在进行场地平整和施工便道施工。	盛世文化旅游公司 刘斌 13877269878	三江侗族自治县文化体育广电和旅游局 罗如芹 18977272187	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
7	柳州市	融水县老君洞二期、三期项目	柳州市融水县融水镇	132000	新开工	1、二期为老君洞提升改造工程(包括羊角山玻璃顶、吊桥、上山新栈道、雕塑、景观小品)、1637酒店、花迹酒店(兵工厂主题酒店); 2、三期为花谷奇缘田园综合体(四季花海、养老养生、汽车营地、有机农业、向日葵迷宫、绿道等等)。项目位于县城西南角,四周山体环绕,北接老子山—老君洞景区,东临城市主干路苗都大道,古鼎河由北向南穿流而过,占在面积约1000亩。项目以花为主题,以各类主题花田、种植采摘园、特色商业街及特色游玩为主要内容,结合现有资源打造一个四季鸟语花香的浪漫花海主题公园,集生态旅游、休闲度假、影视拍摄、婚礼庆典、婚纱摄影、户外运动于一体的体验式生态观光旅游圣地。	2019-2021	二期提升改造工程已完成。	18000	1637酒店已开工建设,花迹酒店(兵工厂主题酒店)未动工,三期未动工。	广西苏盟置业有限公司 刘顿顿 15878218898	柳州市融水县文化体育广电和旅游局 周卫军 18977266111	
8	柳州市	融水苗族自治县贝江生态旅游扶贫开发项目(一期)	融水县四荣乡	133144	新开工	建设小镇综合体、生态旅游扶贫人才实训基地、茶山竹海养生示范区、Soreal融水秀等配套设施,总建筑面积14.2万平方米。	2019-2024	1、社会稳定风险评估报告编制及批复; 2、地质灾害评估报告; 3、节能报告编制及批复; 4、占用林地编制报告及批复; 5、1:500地形图测绘; 6、可研批复; 7、修建性详细规划批复; 8、用地预审; 9、符合旅游规划批复; 10、规划选址; 11、环境评估批复。	3000	暂无。	融水县元笙旅游发展有限公司 全梦琼 18078232188	融水县文化体育广电和旅游局 周卫军 18977266111	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
9	柳州市	广西三江湾文化养生综合体项目	三江 县	76000	新开工	建设内容：宜居侗乡---悦居小镇板块；欢乐侗乡---“乐翻天”营地景区板块；文化侗乡---艺术体验园板块。 建设规模：项目总用地 2000 亩，建设用地 396 亩；其中： 1、悦居小镇板块（体育特色宜居小镇）建设用地 307 亩，公园绿地 193 亩； 2、“乐翻天”营地景区板块（4A 景区标准）景区用地 711 亩，建设用地 89 亩； 3、艺术体验园板块（文化产业示范基地）规模用地 600 亩，建设内容含：云上鸟巢特色木屋、艺术学院写生基地等。	2019-2028	1、“乐翻天”营地景区板块一期项目用地征地工作基本完成、七通一平已经正在进行完成； 2、前期工作已经基本完成； 3、营地景区板块规划正在编制。	2000	营地景区板一期块七通一平正在进行，营地规划正在编制。	广西金池三江湾文化旅游有限责任公司 周洲 13627886088	柳州市文化广电和旅游局 李劭俊 2817604	
10	柳州市	柳州市东方梦工场—柳空文化艺术创业园项目	柳州市柳北区北雀路 129 号	110000	新开工	项目拟建设文创综合大楼、工业历史展览馆、文创艺术体验馆、演艺剧场、主题影院、多功能排练厅、梦工坊影棚、柳空民宿、主题酒店、星光音乐吧及配套餐饮服务，总建筑面积约 22 万平方米。项目结合工业遗存的保护再利用，可以形成以工业文化为主题的“综合服务型园区”。	2019-2022	目前已完成项目备案、环评审批、地质勘查等前期工作。	6810	柳空文创园先期建设的演艺剧场、排练厅及演员宿舍三个单体建筑已正式开工，其中：演艺剧场已组织施工单位按设计要求完成旧建筑保护性拆除及土方开挖工作，目前剧场部分钢结构屋架已安装，大模板制作基本完成；排练厅已组织施工单位按照施工图进场开展清理拆除、搭架等施工准备工作，目前排练厅天面已全部拆除；演员宿舍已完成建筑主体施工工作，并于 8 月份完成主体封顶。	广西柳州市文化旅游投资发展集团公司 邓崇盛 18177293360	柳州市文化广电和旅游局 李劭俊 2817604	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
11	柳 州 市	苗韵迷 城项目	柳州 市融 水县	120000	新 开 工	项目拟建设集苗族文化博物馆、苗族风情戏、节庆观赏、民族手工艺品、非物质文化遗产展示、民族特色美食等为一体的苗族文化旅游集聚区。项目规划用地约 400 亩，建设用地 279 亩，总建筑面积约 20 万平方米。	2019- 2022	目前已完成项目备案、环评审批、地质勘查等前期工作。	14100	目前施工单位已进场施工。	广西柳州市 文化旅游投 资发展集团 公司 邓崇盛 18177293360	柳州市文化 广电和 旅游局 李劭俊 2817604	
12	柳 州 市	螺蛳粉 特色小 镇项目	柳南 区太 阳村 镇	360000	新 开 工	螺蛳粉小镇围绕螺蛳粉产业发展、文化提升、生态治理、新村建设、旧村改造、乡村旅游为主体的振兴乡村发展格局，建设成为三产融合、特色产业集的新型城镇。主要旅游建设内容及规模包括：小镇客厅一期占地面积 34 亩、投资 13200 万元；京东农场一期 150 亩、投资 4000 万元；太阳河流域综合治理全长 6.4 公里、投资 11270 万元；竹海公园 2260 万元；田园人才实训基地占地面积 10974.31 m <sup>2</sup> 、投资 7000 万元；小镇路网建设总长 31 公里、投资 32000 万元。	2019- 2020	已完成《螺蛳粉产业发展策划》《螺蛳粉小镇概念设计方案》(含《核心区规划》)《太阳村镇总规》《太阳村镇城规》《创建 4A 景区总体规划设计方案》《创建国家现代产业园实施方案》、主要项目方案设计等。已完成小镇客厅、污水处理厂、小镇路网、京东农场等已开工项目的拆迁工作。	63000	小镇客厅小展厅已封顶，大展厅一层底板浇筑完成。京东农场完成部分区域蔬菜种植和道路施工。竹海公园项目建设已基本完成。太阳河流域综合整治项目二区已完成整体建设，三区已完成河道开挖、洗菜长廊以及二区与三区连接处平桥与水坝施工。田园人才实训基地已完成实训楼主体三层，综合楼基础施工。小镇路网工程已完成 7#路建设、蔬菜基地冷库至山湾村的道路扩建，11#路正在进行桥面施工。	柳州市金色 太阳建设投 资有限公司	柳南区政府 陈俐杉 07723710510 15778269388	



序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
13	柳州市	三江南站广场旅游综合体项目	三江县城南片南站边上	28800	新开工	项目总占地面积 142689 m <sup>2</sup> (约合 214.03 亩), 设计总建筑面积 41030 m <sup>2</sup> , 其中地上建筑面积 27030 m <sup>2</sup> 、地下室建筑面积 14000 m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括游客中心及戏台、民宿商业、电商街区、侗寨体验馆(含活态博物馆)、公交车站、地下停车场及道路广场, 以及供配电、给排水等辅助配套设施。	2019-2020	已完成。	14000	一期项目收尾阶段。	三江县程阳桥城建投资开发有限公司 杨如标	三江侗族自治县文化体育广电和旅游局 罗如芹 18977272187	
14	桂林市	桂林崇山田园乡村生态旅游度假区	永福县罗锦镇崇山村	71134	新开工	建设游客集散广场、船文化商业街、特色旅游小镇、古民居传统村落保护修缮、特色民宿酒店、停车场等附属设施, 总建筑面积 16.9 万平方米。	2019-2029	完成立项、可研等。	2100	1、石龙头村至铜鼓街路段道路施工中; 2、水车承载台施工中; 3、广场、人行步道施工中; 4、旅游集散中心施工中; 5、旅游厕所主体工程完成, 正在进行内部装修。	桂林客天下有限公司 潘玥泉 13347623314	骆新琳 13377327782	
15	桂林市	禄坊生态城	桂林市雁山区柘木镇禄坊村	362044.44	新开工	本项目为综合旅游小镇项目, 建设内容包括旅游观光、娱乐演艺、休闲度假、文化体验、情景商业、主题酒店、客栈与民宿、后勤配套用房及配套基础设施等, 引入国际先进的环保、绿色、休闲理念和技术, 促进项目总体规划顺利实施, 实现生态之城、绿色之城、文化之城的建设目标。项目总面积 523 亩, 建筑面积约 20 万平方米, 总投资 35 亿元, 分二期开发, 一期投资 20 亿元, 二期投资 15 亿元。包括市政供水、供电、排水、排污、道路修建升级、桂竹路升级及新海天然气供应设施等。	2019-2025	1、一期土地已征收完毕并已移交至土地储备中心, 并通过市土地审查委员会审核, 同意挂牌出让; 2、二期土地指标材料已上报市国土局, 已通过预审; 土地征收全部完成。	34300	一期土地已征收完毕并已移交至土地储备中心, 并通过市土地审查委员会审核, 同意挂牌出让、二期土地指标材料已上报市国土局, 已通过预审; 已签订二期土地征收协议; 二期土地款已按协议拨入村集体账户。	广州雪松文化旅游投资有限公司 梁宝文 13907739713	雁山区柘木镇政府 龚云浩 13737363632	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
16	桂林市	华邦(桂林)国际旅居健康颐养项目	象山区	100000	新开工	建设休闲度假区、旅居康养社区、健康俱乐部、彩龄学院等配套设施,总建筑面积 12.6 万平方米。	2019-2026	已完成前期地形测绘、场地分析、市场调研、前期策划定位、概念规划设计、发改备案、一期规划设计条件、用地预审和用地报批、获得自治区土地批复、围墙砌筑、用地价格评估、出让方案编制。	1000	暂无	桂林华邦康养投资有限公司 崔泽 18607833695		
17	桂林市	雁山民国风情旅游小镇	雁山区雁山镇	600000	新开工	1、益田·雁山民国风情小镇:项目占地 5900 亩,其中建设用地 900 亩,租赁农用地 5000 亩;项目分两期建设:一期主要建商业街,二期建特色田园综合体,建设年限 2020-2025 年,商业街在 2021 年建成。项目主要建设旅游特色商业街、精品酒店、游客集散中心、特色田园综合体等。 2、民国小镇周边配套基础设施包括:东环线、雁五、六、八、九号路;支路 A 段、B 段、C 段;N-11 广场、N-11-1 广场(地下含地下二层停车场)、S22 生态停车场、景观水系以及地块防洪标高填方等配套设施。	2019-2023	1、项目一期控规已获市政府批复; 2、一期第一阶段用地 248 亩已由业主顺利摘牌,第二阶段用地 330 亩正在报批,第一阶段商业街的建筑设计 and 风貌正在编制; 3、雁五、六、八、九号路已完成立项,东环线已完成项目立项批复、建设用地规划许可证,其余配套项目还在编制项目建议书。	23000	1、8 月 23 日深圳益田集团竞得项目用地 248 亩,其中 N-8 地块正在组织施工; 2、已完成 N-8 地块连接 321 国道路段的管道埋设; 3、已完成防洪治导渠初步设计编制; 4、N-8 地块土方回填已完成; 5、已完成地块内军用光缆的迁移; 6、完成了第二阶段用地的青苗补偿。	深圳市益田集团股份有限公司 桂林市雁山城市建设投资有限公司(基础设施建设业主) 马小翔 18677306139	雁山区商投局 孙滢 1777328158	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
18	桂林市	桂林猫儿山创建 5A 旅游景区项目	华江瑶族乡高寨村猫儿山	8000	新开工	完成总体规划、申报资料、标识标牌完善以及建设游客步道、宣教中心布展、演示厅、生态停车场、修复水毁工程。	2019-2022	索道建设的前期工作以及游客步道、演示厅、生态停车场等、申报工作已完成。	1200	宣教中心主体工程已经完成。	广西猫儿山原生态旅游有限公司 蒋宗春 13877368606	文化广电和旅游局 蒋锋 18074830863	
19	桂林市	桂林灵渠创建 5A 旅游景区项目		16000	新开工	1、景区整体亮化工程； 2、景区大门改扩建工程； 3、景区停车场改扩建工程； 4、景区游客中心建设工程； 5、秦皇宫秦文化旅游商业街开业； 6、水街客棧改造装修工程； 7、景区设施及道路维护改造工程； 8、游船建造采购项目； 9、秦皇宫消防工程； 10、灵渠古镇项目选址及规划； 11、秦文化广场绿化整改工程； 12、创 5A 申报整体设计。	2019-2022	已启动前期各项工作。	565	1、景区绿化整改工程已完工； 2、景区大门改扩建工程已完工； 3、景区停车场改扩建工程已完工； 4、灵渠/水街/秦皇宫景区整体亮化工程，已备案开工； 5、游船采购在洽谈； 6、秦皇宫消防工程已备案。	桂林国悦灵渠旅游开发集团有限公司 林谋禄 15077337599 0773-7976015	桂林国悦灵渠旅游开发集团有限公司 林谋禄 15077337599 0773-7976015	
20	梧州市	苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目	苍梧县	32914	新开工	建设六堡茶民宿旅游区、特色小镇体验区、文化商业区、特色小镇“茶船古道”观光工程等，总建筑面积 3.1 万平方米；配套建设园区道路 10.7 公里。	2019-2021	前期报建（立项、可研批复、土方施工设计、土方勘探招投标、永久性林地报批等）、特色小镇体验区工程基础设施建设项目财政评审结论已出，已完成招标投标工作，并已完成林木砍伐指标。	3856	完 72 亩清表，开挖路网两条（共 1 公里），铺设涵管 300 米，正在施工中。	苍梧县六堡茶产业发展有限公司	苍梧县六堡茶产业发展有限公司	

序号	所属设区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
21	梧州市	梧州市三总府文化旅游博览区	梧州市万秀区百花冲地块、桂林路、桂北路地块。	136135	新开工	总建筑面积约 92284 平方米，分三个分版块实施：一区是还原“三总府”官衙建筑展示区，建筑面积 18878 平方米；二区是结合骑楼城建筑风格，整体提升老城区迎宾服务、商业配套档次的岭南文化区，建筑面积 65522 平方米；三区是为项目提供文化休闲空间和公共配套服务支持的公共服务配套及非遗展示区，建筑面积 7884 平方米。	2019-2023	已备案，完成环评报告、水土保持、地灾评估、社会稳定风险评估等批复，已取得百花冲地块不动产权证书，已于 2018 年 7 月完成项目一、二期 EPC 招标工作并签订了《梧州市三总府文化旅游博览区项目一期和二期（EPC）工程总承包项目合同》。	41473	完成展示区主体工程部分的桩基础施工。	梧州市文化旅游投资发展有限公司	梧州市人民政府 李杰云	
22	北海市	海丝首旅项目一期	北海市合浦县	53300	新开工	建设海丝文化建筑群落、游客中心、旅游服务、公共服务配套设施，商业街、民宿度假公寓、品牌酒店等配套设施，总建筑面积 5 万平方米。	2019-2020	已完成。	3000	施工便道拓宽工程、土方回填工程等基础设施工作已完成 70% 工程量。	代大雄 15972288203	合浦县文化体育广电和旅游局 曾能浩 15577333942	
23	北海市	北海市（北部湾）旅游集散中心（一期）工程	北海市银海区	37500	新开工	建设旅游集散中心综合服务大楼二处、立体停车场、平面生态停车场、交通换乘中心、旅游咨询信息服务平台、旅游餐饮、购物、城市候机楼、汽车服务中心等配套设施，分 4 个地块建设，总建筑面积 12.4 万平方米。	2019-2020	重新立项已批复，可研已批复。正在办理上海路地块 3 号点的土地协议出让手续；正在开展初设、勘察招投标等相关工作。	3053	重新立项已批复，可研已批复。正在办理上海路地块 3 号点的土地协议出让手续；正在开展初设、勘察招投标等相关工作。	王意华 13607797187	市旅游文体局 郑宇利 0779-3032906	
24	北海市	北海银基滨海旅游度假中心一期项目	北海市银海区	1380000	新开工	建设银基海洋世界、水世界、雪山为主题的滑行游乐设施、冰雪王国、银基北海之夜、高端休闲酒店等旅游及配套设施。	2019-2022	已开工。北海之夜摩天轮完成了方案设计，已经签订设备买卖合同、开始排产。O 秀已完成规划设计、概念设计及钢结构设计，预计 11 月底进场开始安装。银基水世界概念设计、方案设计已完成，方案文本已报批，施工图已开始审查。冰雪王国概念设计、方案设计已完成，详勘已完成，基础施工图正在设计中。西村港清淤设计初稿已经完成。	50000	地形勘察测量完成 11000 亩，初步地质勘察完成 5000 亩，地址勘察完成 200 亩，土方回填、压实完成 70000m <sup>3</sup> ，场地硬化完成 17000 m <sup>2</sup> 。现场围挡完成 400 米、办公区及工人宿舍区活动板房完成 2000 m <sup>2</sup> 。	梁天彦 13838378818	北海市旅游文体局 张奇 0779-3032906	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
25	北海市	北部湾滨海国际康养度假岛	合浦县	2180000	新开工	总投资约 200 亿元，主要建设国际互联网汉语培训体验基地、渔江七里街汉风民宿画家村、观光游艇、环岛观光驿站、旅居康养服务接待中心等板块，引领旅居康养行业，打造国际医养产业联盟的承接点和海洋生态文化产业的示范点。	2019-2023	已完成 700 多亩土地测绘，部分完成土地丈量，房屋、青苗清点和初步评估。	1360	目前已完成 50%土地流转工作，小苏江整治进入规划设计阶段，健康中心进入施工图纸会审阶段。已在合浦注册合浦更螺康养建设投资有限公司，目前正在开展一期项目核准、备案。	军科新源集团有限公司 庞大春 13901339867	合浦县文体广电旅游局 庞洪悦 19966746966	
26	防城港市	白浪滩·航洋都市里（原名白浪滩·航洋文旅综合体）	防城港市江山半岛	1330000	新开工	建设游乐场、高端酒店、购物中心、奥特莱斯、停车楼、小型动物园、马戏剧场、温泉水世界、滨海风情街、白浪滩大街、高端旗舰酒店、商业广场、滨海小镇等。	2019-2022	1、完成一期土地摘牌，准备二期土地摘牌； 2、已取得建设用地规划许可证和不动产登记证，待办理建筑工程施工许可证和建设工程规划许可证； 3、建设项目修建性详细规划方案的审查已提交材料，待审批通过； 4、主题乐园已完成概念设计，进入到方案阶段，其他版块已完成方案设计，都已进入施工图设计阶段，部分版块已出具全套施工图； 5、园林景观、精装设计已开始方案设计； 6、整个项目的交通评估方案及绿色建筑可再生能源的咨询设计正在进行。	5829.0066	1、山海湾二区桩基础完成； 2、山海湾三区桩基础施工完成 10%； 3、山海湾五区桩基础刚开始进行； 4、售楼部、商业街正负零完成； 5、泡吧街土方工程完成 50%； 6、路网工程完成 50%； 7、项目清表、场地平整文旅版块完成 90%。	广西东方航洋实业集团有限公司 赵哲祯 13397778448	防城港市文化广电体育和旅游局 甘莹 07706106866	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
27	防城港市	中国·防城港体育小镇（一期）	防城港市防城区西湾新城区跨海大桥北侧体育小镇	280000	新开工	总建筑面积约 140 万平方米，建设有海上培训基地、马拉松广场、高尚社区、滨海国际配套区、海上婚礼教堂、帆船、帆板赛事基地、沙滩体育场地、配套酒店、东盟十国风情街等配套设施。	2019-2025	已于 2019 年 2 月 22 日取得发改委备案证明、2019 年 3 月 14 日取得不动产权证、2019 年 6 月 6 日取得林地使用许可。	25000	第二、第三湾项目已清表约 380 亩，坟山迁移 5 座，目前正在开展部分区域的场地平整工作。	防城港市和居置业有限公司 伍雪梅 17878461782	防城港市人民政府 班忠柏	
28	防城港市	广西三月三文化旅游区	防城港市江山半岛	390000	新开工	本项目占地面积约 5502 亩，其中建设用地面积约 1716 亩，具体规划设计内容以规划国土主管部门出具的出让设计条件为准。本项目分两期进行建设，第一期建设内容包括 那文化主题园区、三月三广场、鲜花地毯、绣球式标志性建筑大厅、游客服务中心、售票系统、游客配套餐厅、停车场等旅游服务设施和健康社区；第二期建设内容包括亲子乐园、亲子客栈、帐篷酒店、户外拓展、度假儿童托管服务、积木商业街、书屋、集装箱客棧、鸟屋、鸟园、林间野奢、室内滑冰场、室外滑雪场、动物乐园、游乐场、潭蓬遗址公园。各期项目建设内容以防城港市政府最后批准的规划为准，后期根据项目实际需要经防城港市政府批准后可作局部调整。	2019-2025	项目备案已完成；规划选址已完成；项目规划已完成；节约集约用地和保护耕地评价报告已完成；林地报批材料已完成；环评报告、水保，用地预审上报材料正在编制等。	1775	项目内苗圃种植基地、项目展示平台完成选址工作，目前正在开展工程前期工作。	广西一二三文化旅游有限公司 陈金敏 13034950426	防城港市文化广电体育和旅游局 甘莹 07706106866	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
29	防城港市	东盟旅游集散中心	东兴市低丘缓坡片区 G-03-02# 地块	130000	新开工	项目总用地面积为 153369 平方米，总建筑面积约 267475 平方米。引进社会资本方合作，拟建设日接待能力 10 万人次的现代化、智能化旅游客户服务综合集散中心。项目位置选择拟在东兴商品加工贸易中心项目西南处土地，主要建设内容有“智慧旅游”办证中心、智能化旅游客户服务中心、东兴东盟文化广场、红木家具交易中心、红木博览馆、旅游美食街、旅游商品街、酒店、特色民宿、超市、旅游大巴专用停车场、大型智能化停车场等。	2019-2022	已完成项目立项、可研、初步设计、水保、林地审批，已于 2018 年 12 月 26 日召开（EPC）总承包招标开标会，已完成总承包合同签订，已完成施工图设计工作。		规划设计已通过规委会，已于 5 月 9 号进场开展清表工作，下一步将同步开展地勘、工程设计等前期工作，加快推进实施。	东兴市开发投资有限公司 黄经理 18677875188	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	
30	防城港市	竹山音乐小镇	东兴市竹山村大岭宏泉农家乐园旧址	20000	新开工	竹山音乐小镇项目位于竹山村大岭宏泉农家乐园旧址，项目总建筑面积 60000m <sup>2</sup> ，拟征地 100 亩，一期 55.06 亩，主要建筑内容：商业街 2262.16m <sup>2</sup> 、养生度假酒店 20541.58m <sup>2</sup> 、合院民宿 15791.52m <sup>2</sup> 、酒店式公寓 13046.58m <sup>2</sup> 。	2019-2021	项目在发改部门备案立项，已完成林业、用地预审、环评、地灾压矿等手续；一期土地已完成征地工作。	3000	1、2017 年 8 月 21 日项目在发改部门备案立项，已完成林业、用地预审、环评、地灾压矿等手续； 2、项目征地还剩竹山村 18 组土地没有征完。	东兴平大投资开发有限公司 张冬 13204031012	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
31	防城港市	泰国文化园	东兴市江平镇万尾进港路口	160000	新开工	<p>泰国园项目位于广西东兴市江平镇金滩风景名胜区入口处左侧，用地面积 253.72 亩（2017 年 2 月 14 日通过规委会批准，住建部门出具了用地蓝线图），具体为广西东兴市江平镇万尾路口江平片区 A-1#地块（用地面积 132.58 亩）和万尾路口江平片区 A-2#地块（用地面积 79.48 亩）。主要建设内容有游客集散中心、泰国园运营中心、泰拳馆、泰国民俗表演馆、老虎表演馆、大象表演馆、鳄鱼表演馆、宠物猪表演馆、皇家跑马公园、泰国娱乐民俗文化体验区、泰国水上市场景区、泰国水系主题船市、东南亚特色美食街、泰国风情酒吧街、皇家度假酒店、泰国颐养度假区、东盟艺术中心、中泰会展中心、东盟国家特色产品免税购物街、泰庙文化景区和特色民宿等。</p>	2019-2021	<p>1、项目建筑设计方案已通过规委会；</p> <p>2、项目已完成供地 125 多亩，东兴市国土资源局正在办理 138 亩的二次供地手续；</p> <p>3、项目环评、地质灾害等手续已获批；</p> <p>4、项目已开展施工前期工作。</p>	1000	<p>1、项目已开展施工前期工作，在进行 125 亩项目用地的填土工作，已经施工了约 50 亩，平均填土约 4 米深，完成填土 13 万方；</p> <p>2、地西则和北侧的围墙广告已经做好上画，接近 500 米，6 米高，对宣传东兴起到重大作用。</p>	东兴市桂海文化旅游投资有限公司 黄健 18807883888	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	



序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
32	防城港市	中国东盟自驾游总部(东兴)基地	东兴市江平镇万尾进港路口	112200	新开工	项目用地选址位于防东高速公路东兴服务区西侧,项目分两期进行规划,其中:一期用地面积约338亩(启动区130亩),二期用地面积约536亩。建设内容包括旅游综合服务中心、特色度假酒店、中小型汽车总部、东盟旅游免税购物中心、中越国际休闲娱乐汇、汽车文化展销中心、营地服务中心、入口标志塔楼、停车位、汽车营位,配套水电、道路、绿化等相关设施。	2019-2021	1、项目概念性规划已通过专家的评审,目前根据专家评审意见进行修改; 2、项目林地指标正按照程序上报; 3、项目环评、地质灾害已获批。		已启动征地工作	东兴市匠心文化旅游投资有限公司 范阳平 13557718333	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	
33	防城港市	东兴昊兴房车露营地	东兴市东兴镇长湖村	15000	新开工	项目占地108.45亩,拟建房车营位30个,自驾车营位50个,建筑面积7992㎡。项目以“山林为容,露营为心”为设计理念,打造生态复合型5星级房车露营地。营地共分房车露营区、自驾车露营区、度假木屋区、综合接待大厅、配套度假客房区、农事体验区、户外娱乐区八大功能区。	2019-2021	1、已完成林业、水保、环评等前期准备工作,规划方案已通过规委会审核; 2、2018年年底完成土地清表工作,2019年2月动工建设,现已完成项目外环路、房车营地的基础土方、桥梁等建设工作。已完成15%项目绿化,预计年底完成80%绿化; 3、因项目还未获得全部项目用地,为顺利推进工程建设,项目业主正加紧申请职工宿舍区域临时用地许可证。		2018年年底完成土地清表工作,2019年2月动工建设,现已完成项目外环路、房车营地的基础土方、桥梁等建设工作。已完成15%项目绿化,预计年底完成80%绿化。	东兴昊兴旅游开发有限公司 刘迁 18677982896	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
34	防城港市	东兴京 岛民俗 风情园	东兴市江 平镇京 岛风景 名胜区 D-09 -01# 地块	38000	新 开 工	项目占地 36 亩，总投资 3.8 亿元。以“海天帆影”为设计理念，以酒店打造品质服务，公寓打造休闲生活气息从而打造出高品质的度假新生活方式。风情园共分艺术展演中心、民俗文化体验区、民俗风情主题酒店、酒店式公寓、音乐主题广场 5 大功能区。	2019- 2021	项目已取得不动产权证书和建设用地规划许可证。		暂无	东兴市范阳 投资有限 公司 张冬 13204031012	东兴市文化 广电体育和 旅游局 杜建洋 18907706877	
35	防城港市	金滩 “那片 海”文 化旅游 综合体	东兴市江 平镇万 尾村 19 队	18000	新 开 工	项目总投资 1.8 亿元，占地 93 亩，建筑部分全部采用可移动的模块化建筑方式，建筑面积约 2 万平方米，其中酒店客房 1 万 5 千平方米，配套 5000 平方米。包括有那片海中心广场、那片海水世界公园、那片海四季酒店、那片海城堡酒店，那片海沙滩公园 5 部分组成，建成后拥有约 300 间客房，超过 5000 个中西餐餐位，停车位约 350 个，并配有民俗风情表演场、美食街、儿童乐园、会议室、健身房、大型泳池、音乐酒吧、休闲步道公园、温泉康体设施超市、药店、快餐店等完善的景区配套设施。可同时满足 600 人以上住宿和同时接待 3000 名游客入园活动的需求。	2019- 2020	正在开展部分项目前期工作。	1200	中心广场已完成主体结构，酒店驻址开始基建。	广西福步文 化发展有限 公司 吴经理 18907707299	东兴市文化 广电体育和 旅游局 杜建洋 18907706877	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
36	防城港市	东兴豪逸酒店	东兴市北园A片10-1-2#地块	18000	新开工	项目占地 6904.31 平方米，总建筑面积 42000 平方米（其中酒店面积 26000 平方米、商业区面积 3800 平方米、地下室面积 12200 平方米），地上 19 层、地下 2 层。建设内容：酒店、商业区、地下室及相关配套设施。	2019-2021	修改总平面和立面效果，再报规委会审批，地下室已经开挖。	1500	地下室工程量完成一半。	东兴市豪逸酒店管理有限公司 韦虹宇 13557009325	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	
37	防城港市	东兴航天康旅特色小镇	东兴市白鹤岭和榕木潭水库周边	200000	新开工	项目选址位于东兴市白鹤岭和榕木潭水库周边，建设内容包含航天东盟国际旅游度假区、旅游产业综合区、智慧医疗康养旅居区、航天产业综合区及五星级酒店等板块，一期项目用地 100 亩，由中国航天系统公司及广西航旅实业有限公司投资开发建设。	2019-2021	1、项目已于 2019 年 1 月 17 日签订投资合作协议； 2、正在编制项目总体规划。		暂无	中国航天系统工程有限公司 郑子新 18500104567	东兴市文化广电体育和旅游局 杜建洋 18907706877	
38	防城港市	防城金花茶小镇	防城区华石镇	220000	新开工	项目位于广西防城港市防城区华石镇，规划范围为 3 平方公里，其中核心区 1 平方公里，主要包括小镇核心区、生产加工区、农产品市场区、金花茶公园、创意开发区等功能区。目的为打造“康养华石”金花茶康养体验旅游品牌，将华石镇打造为“中国金花茶特色小镇”。	2019-2023	1、华石镇总体规划已通过防城区人民政府的批复，目前控规与修规已通过专家评审会； 2、市自然资源局已于 9 月 11 号批复了金花茶小镇选址意见书。	2278	1、建立防城港市金花茶研究中心，已设立三个重点实验室：生物化学实验室、绿色加工实验室和高效繁育实验室，购置实验设备设施； 2、正在建设金花茶专家大院，目前已完成基础浇筑； 3、正在设计中国-东盟金花茶产业总部基地主体建筑。	防城港市东投农业投资有限公司 郭新 13517708795	防城港市防城区文化广电体育和旅游局 07703232209	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
39	防城港市	瑞海尚都高星级酒店	防城港市行政中心区金花茶大道南端	80000	新开工	瑞海尚都 C 地块位于港口区行政中心区金花茶大道南端，临近海湾，自然环境优美迷人、本项目配套住宅及酒店总用地面积 104714.271 平方米，净用地面积为 103469.61 平方米，总建筑面积约 378579.17 平方米。该项目星级酒店为第一期建设目标，酒店 18 层主楼一栋，面积约为 40900 平方米，及 2-6 层不等的酒店相关附属用房，设置有大宴会厅、餐饮、会议室、健身休闲、棋牌室、客房等；项目周边配套设备完善。	2019-2022	总平及单体设计方案初步完成。	6000	场地平整基本完成。	广西鹏轩房地产开发有限公司 原广生 18007706818	防城港市住房和城乡建设局	
40	防城港市	防城港江山半岛旅游度假区项目	防城港市江山半岛	100000	新开工	建设完善水、电、路、通讯、公交线路、旅游驿站、园林景观，环境绿化、美化等基础设施；完善星级酒店、商务酒店、渔家乐、水上游乐、餐饮、购物中心等旅游服务接待设施。	2019-2020	已完成	595.35	1、白浪滩景区生态停车场旅游集散广场已完工并投入使用； 2、百里黄金海岸白浪滩示范段绿道工程一标段（K0+700—K2+039、229）段已完工并通过竣工验收，剩余 K0—K0+700 段因为土地历史遗留问题未开工； 3、白浪滩景区 2 号旅游厕所、白浪滩景区滨海旅游休闲观光长廊工程均已完成主体工程，目前正在开展装修工作； 4、白浪滩景区 2 号救生瞭望塔正在编制上限控制价。	防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会 邓雅君 13617700592	防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会 邓雅君 13617700592	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
41	钦州市	钦州市 鹰山温 泉旅游 休闲项 目（一 期）	广西 钦州市 钦北 区大 垌镇	62000	新 开 工	总建筑面积 4.8 万平方米，主要建设景区道路、景区水域整治、旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心，以及相关配套设施等。	2019- 2025	目前已做好项目建议书和订立合同，已备案，已完成用地预审、选址、节能、水保、环评等批复。	6000	暂无	广西誉发投资有限公司 陈东发 13607817888	钦北区文旅局 0777-3686313	
42	贵港市	平南县 润达西 江现代 农业（ 核心） 示范区	平南 县	120000	新 开 工	项目规划用地 3000 亩，分二期建设，一期建设种植养殖区和休闲娱乐体验区，二期建设旅游养生庭院等。	2019- 2025	1、完成发改备案、可研、环评、环保、用地预审、用地报批等前期手续； 2、项目总体规划方案已通过专家评审会； 3、正在开展征地工作，已完成征地约 450 亩。	23000	完成项目指挥部建设。	广西润达万家生态农业旅游开发有限公司	思界乡人民 政府 张敏杰 13768357383	
43	玉林市	玉林五 彩田园 核心区 龙珠湖 景区项 目	陆川 县珊 罗镇 田龙 村	29488	新 开 工	建设景区基础设施（其中，主干路 2.5 公里，次干路 6.6 公里以及给排水管网），游客中心 2000 平方米、集散广场 5000 平方米、景区绿化提升、景区道路改造、滨水环道及木栈道、生态停车场 4 万平方米等配套设施。	2019- 2022	1、完成项目备案； 2、完成可研究性报告的编制； 3、用地预审已批复； 4、规划选址意见已批复。	1688	已完成新建景区门楼（游客中心）主体建设，正在进行内部装修。	陆川乐源文化旅游投资有限公司 吕武强 13788758715	玉林市人民 政府 韦韬	
44	玉林市	广西容 县容州 古城绣 江景区 一期工 程	容县 容州 镇	120196	新 开 工	建设南国唐城和南洋城两大主要景区的旅游基础设施；包括游客中心、唐风绣街、华侨省亲中心、南洋剧院、将军文化博物馆、南洋商业中心、南洋商街、滨水酒吧街、滨水住宅等配套设施；总建筑面积 22.6 万平方米。	2019- 2022	已经完成项目立项、可研批复、选址意见、用地预审、环评批复（南国唐城部分），正在修改水土保持报告。	5000	1、已完成地块测量； 2、旧水泥电石厂厂房拆除完成； 3、正在进行项目第二批次共 302.69 亩的土地报批手续。	容县乐源文化旅游投资有限公司	容县文体广 电和旅游局 练秋怡 13768751547	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
45	百色市	天成(田东)国家有机农业综合体项目(二期)	广西壮族自治区百色市田东县江城镇	28000	新开工	天成(田东)国家有机农业综合体项目(二期)总建筑用地276.31亩,总建筑面积184298.77平方米,建设内容包括“有机农业智能化科普示范基地”、“生态农业休闲旅游度假区”两大板块。其中,有机农业智能化科普示范基地主要包含有机农业技术研发中心、农产品质量检测及管控中心、农产品销售展示中心、农业科普展示中心、现代农业教育培训中心、管理办公及员工宿舍区及其配套设施;生态农业休闲旅游度假区主要有生态康养四季果蔬采摘园、古榕江生态景观带、民俗文化村改造、游客服务中心及配套附属设施建设。	2019-2022	已经完成项目备案、地形测绘、规划评审和选址意见、环评报告批复、水土保持方案批复、勘测定界图测绘等。下一步计划完成设计勘察、项目内子项目规划、设计、环评、水土保持方案、林地占用审批和补偿、用地报批、压覆矿产资源、地质灾害评估报告等。	500	场地平整,完成部分道路施工。	广西田东长江天成农业有限公司 黄政 15878611229 0776-2095557	百色市人民政府 周异决	
46	百色市	田阳县敢壮山布洛陀遗址景区提升改造工程二期	百色市田阳县百育镇敢壮山景区	15000	新开工	项目拟建歷經长廊建筑面积5350.00 m <sup>2</sup> ,钟鼓楼两座共185.36 m <sup>2</sup> ,朝拜广场铺装面积27937 m <sup>2</sup> ,景观绿化面积7600 m <sup>2</sup> ,围墙长674米,配套实施室外水电工程。同时对布洛陀朝拜大殿、姆六甲殿进行室内装饰装修,购置安装布洛陀、姆六甲、十二生肖铜像、铜香炉、大殿铜门,绘制壁画、雕刻石浮雕等。建设内容包括土建、装饰装修、给排水、电气、绿化、设备购置工程等。	2019-2020	项目已完成项目备案、地形测绘、可研编制工作。	200	完成地形测绘工作。	田阳县恒茂旅游开发投资有限公司 黄维 13317761899	田阳县人民政府 3211108	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
47	百色市	隆林各族自治县腊仁欢乐水乡项目	百色市隆林各族自治县保乡	21000	新开工	规划范围：约 307638 平方米（约 461.46 亩）。项目主要建设内容为：建筑工程、规划区道路建设、雨水管网及供水排水网、全部污水管网工程、电力电信等工程、文化旅游设施建设、绿化工程等相关项目建设。本项目规划分为壮乡印象（入口形象展示区）、乐活世界（水上拓展运动娱乐区）、垂钓者说（国际赛事垂钓区）三个区。	2019-2022	已基本完成。	1460	目前腊仁小镇正在进行一期工程施工，已完成停车场改造约 85%工程，正在浇筑连廊。已完成接待中心改造装修约工程。环库权围墙已经建设完，环库权彩色沥青道路已经完工，护坡治理工程已经完成。环库权绿化工程已完工，供水系统已完成。库权亮化工程已完成。民宿区征地已完成，准备开工建设。水上乐园设计准备完成。	广西隆林神乐旅游开发有限公司 巫林忠 13768462511	隆林各族自治县文化体育广电和旅游局 0776-8202386	
48	百色市	广西大王岭原始森林旅游区健康小镇	右江区	31000	新开工	项目占地面积 157 亩，主要建设内容：古村落慢生活街区、游客服务接待中心、AAA 旅游厕所、娱乐活动中心、山地花园度假酒店、度假公寓、合院度假套房区、水景度假套房区、山地豪华度假套房区；以及景区供水供电配套工程、通讯工程，景区道路、停车场、排污设施改造等。	2019-2020	完成可研批复，通过初步设计评审。	500	现场三通一平工作已基本完成。	广西永恒旅游开发股份有限公司 卢峥 13807767833	百色市右江区文化体育和旅游局 黄杰 13977688826	
49	百色市	百色“古城恢复、红城提升”项目	百色市	631000	新开工	改造百胜街至解放街并保留、修复原有建筑，打造红城文化一条街、夜景水街，建设文化广场、歌剧院、文化长廊、生态停车场等。建设建新片区和百胜片区棚户改造工程，涉及 1758 户。	2019-2024	已获得立项批复。	300	暂无。	广西百色红城市政发展集团有限公司 潘洋 18777610950	百色市住房和城乡建设局 苏锷 13877694600	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
50	贺州市	黄姚古镇文化和旅游产业示范区	昭平县	2985535	新开工	主要围绕“中古镇”以黄姚古镇街区的自然、历史及人文环境为核心，开发旅游资源，建设旅游基础设施，积极推进以观光、休闲、购物、文化、体验为主题的项目；围绕“东村”，以建设中华古村落群体验区、民族风情、自然山林农舍风、田园风光、农业示范、精品民宿等为主题的项目；围绕“西湖”以建设环仙女湖、龙冲水库及周边特色山水田园风光、养生度假区、自驾车营地等为主题的项目；围绕“北岭”以建设森林休闲、康体养生、休闲度假、山地拓展、游乐体验为主题的项目；围绕“南水”，以建设温泉休闲度假、姚江漂流、瑶族风情体验、客家古村落为主题的项目。	2019-2022	已完成	314149	黄姚景区连接道路（S327省道大风坳至潮江段）扩建项目、新区路网项目均实现开工建设，一级景观大道外立面改造项目实现竣工，黄姚互通收费站已部分启用，年内将实现全面启用。黄姚供水厂、扶贫移民搬迁工程-给排水项目、电网改造等项目年内将实现竣工。黄姚文化中心项目主体建筑竣工，内部装修接近尾声；姚江漂流项目 诗画田园游客中心及其附属工程已完成；东潭岭公路完成建设、东潭岭茶制作工艺基地完成建设；“梦里黄姚”文化创意城项目区已完成主体工程 30%。	黄姚产业区 管委会 0774-6728022	黄姚产业区 管委会 0774-6728022	
51	贺州市	壮美南乡·康养园项目	贺州市八步区南乡镇	90380	新开工	项目总规划面积约 2042 亩。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、道路工程、景观工程、照明工程、管网工程、通讯工程及附属配套设施工程等。	2019-2024	完成壮美南乡·康养园-民族风情街立项、选址、地类分析、水保、环评、用地预审、方案设计等工作。	3000	已完成壮美南乡·康养园风情街项目 A 栋已经完成五层板面装模扎钢筋；完成 B 栋三层楼面浇筑；完成 E、F 栋二层楼面浇筑；正在起三层内外架；C 栋二层楼面装模扎钢筋；完成 D、H、G 栋地梁浇筑及回填到正负零；完成内街回填 80%。	贺州现代产 业园发展有 限公司 蒋芳芳 0774-5201939	贺州现代商 贸产业园发 展有限公司 蒋芳芳 0774-5203906	



序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
52	河池市	红水河健康养生之旅一期游船保障中心	东兰县长江镇	95000	新开工	项目规划占地面积 50 亩，建设用地约 30 亩，建设轨道式船排、游船组装场、浮船坞、游客集散中心，购买游船、游艇等	2019-2022	已基本完成	1800	游船建造：前期已取得板堆、古河临时码头港口经营许可证，9 月 27 日证书到期，延期申请办理中，百里画廊航线营运证已延期换新，百里画廊新码头 100 米岸线及 30 亩配套用地许可，第一湾码头取得港口经营许可证，清淤工作已由东兰县交通局完成，2019 年 1 月已完成与寿乡集团签订长寿岛码头靠泊协议，5 月投入趸船及整改完成。	广西红水河旅游发展有限公司 罗曼 13877933135	东兰县人民政府 韦东平 13977835070	
53	河池市	深圳巴马大健康合作特别试验区项目	巴马县	5000000	新开工	1、构建大健康产业体系。发展天然饮用水、长寿食品、健康医养、精品体育品牌、会议会展、现代生物、特色医药等产业； 2、构建大健康产业支撑平台。建设巴马数字基金小镇、赐福湖国家级旅游度假区、广西长寿健康食品产业园、巴马深圳数字健康产业孵化中心等； 3、争创国家大健康综合改革试验区。	2019-2023	赐福湖国家级旅游度假区仅部分项目完成立项，部分仅初步完成选址。		赐福湖国家级旅游度假区片区正在征地。	巴马国际旅游区投资发展有限公司 索邦理 13977896828	巴马县住建局 蒙绍兴 13977835989	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
54	来宾市	广西大瑶山国家级自然保护区莲花山景区生态旅游项目及配套设施	金秀县金秀镇莲花山景区	126041.78	新开工	保护区内建设：生态宣教建设工程 1 处、改建山门 1 座、改建生态管理站 200 平米、改建宣教中心 300 平米、改建生态解说步道 4000 米、新建生态解说步道 2000 米、改扩建龙凤亭宣教点 1500 平米、新建金鸡报晓宣教点 1000 平米、道路交通设施、新建 300 立方米和 1500 立方米蓄水池各 1 座等给排水工程、供电通讯工程等。 保护区外建设：景区游客服务中心 5000 平方米、生态停车场 130000 平方米、游览步道 1000 米、登山步道 3000 米、玻璃桥 200 米、玻璃栈道 300 米、盘王庙 3000 平方米、办公生活区 3000 平方米、民俗商业生活坊、游览索道 2 条及索道站房、供水供电通讯系统、环保、排污、道路绿化等。	2019-2021	完成自治区发改立项核准批复；已落实大瑶山地质公园涉及的审批问题；正在完善项目施工许可证材料，办理项目施工许可证。完成项目备案证明、环评报告，河口片区详规评审已通过，已落实大瑶山地质公园涉及的审批问题，国家级自然保护区管理局已出具莲花山项目入口配套设施建设范围不涉及国家森林公园的证明材料，停车场用地方案已提交政府待核。	50	完成游步道、应急通道、宣教点等项目设计招标，临时供电、景区施工供电、供水设施到位，游步道工程开工建设。	金秀莲花山景区开发有限公司 何春华 18155959098	来宾市人民政府 雷应敏	
55	崇左市	广西派阳山森林公园	崇左市宁明县明江镇洪江村	67000	新开工	项目计划投资 6.7 万元，重点建设公园景点及旅游服务设施、旅游基础设施、环保设施、旅游安全防灾及应急管理、森林景观营造与生态文化建设等五大方面工程，建成集森林康养、休闲度假、山地运动和林业科普为一体的国家级森林公园和国家 4A 级旅游景区。	2019-2030	自治区林业局已批复同意《广西派阳山自治区级森林公园总体规划（2019-2030）》，正在办理项目立项手续。	5000	已建成鸿鹄风雨桥、四季花海、汽车营地、溪谷栈道、林业科普展示馆、环湖康养步道、生态家居体验木屋、梦幻玻璃桥、桐棉松产业示范区、防火安全教育园、空中漂流等景点设施。	熊湘伟 13597395587	陆丽 13597398806	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
56	崇左市	左江花山岩画文化景观创建5A旅游景区项目	宁明县城中镇珠连村、耀达村	18000	新开工	主要建设景区游客中心、景区大门、旅游厕所、停车场、骆越祭祀广场、花山岩画展示中心及配套旅游基础设施等。	2019-2022	1、景评材料已于2017年上报国家文旅部，现根据景区建设情况，已重新收集修改，待文旅部评审； 2、游客服务中心和景区大门项目已完成立项、选址、用地预审、可研、地勘等，目前现正进行设计调整、招标对接、压矿和地灾检测、环评、水保及办理林地使用批复等工作； 3、花山岩画展示中心已完成项目立项、环境影响报告表登记备案、控制点布设，现已开展地质灾害评估、压覆矿查询、地质勘察、单体设计等。	830	1、旅游厕所：已开工并完成主体工程及外立面贴砖，正在进行水电安装门前道路施工； 2、停车场：大门入口区域主道路正在进行沥青铺设，停车位正在进行碎石填筑； 3、花山岩画展示中心已进场清表。	宁明县花山管理局 马维娟 0771-8625036  广西南明骆越文化旅游开发投资有限公司 且慧杰 0771-8622121  广西南明中旅岜来旅游文化有限公司 王大志 0771-8610399	宁明县文化旅游和体育广电局 0771-8620003	
57	崇左市	江州区如意·龙腾漂流项目	崇左市江州区新和镇新村四坝屯	39000	新开工	建设水上玻璃天桥、山顶漂流及飞瀑漂流河道、发电水车、“隐庐”酒店、游船码头、皮划艇训练基地、游艇俱乐部等。	2019-2021	已立项审批。	300	已完成中转停车场的土方堆填平整、蓄水池作业面工作，以及山体起漂湖作业面80%的工程量，一期停车场已开工建设。开始高山漂河道开挖及基础设施建设。	李伟 15992002393	江州区自然资源局 李方林 13788418880	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
58	崇左市	友谊关创建国家5A级旅游景区提升工程	广西崇左市友谊关	53500	新开工	建设总规模为 117103.27 m <sup>2</sup> , 主要建设内容: 1、胜利广场(桥梁工程) 10406.66 m <sup>2</sup> ; 2、景区内景观 65000 m <sup>2</sup> , 对游览步道、道路、绿化等进行提升改造; 3、中国边贸第一街, 占地 28600 m <sup>2</sup> , 打造集购物、饮食、娱乐等于一体, 包括新建中国东盟免税城 4100 m <sup>2</sup> 、中国东盟风情演艺中心 2064.09 m <sup>2</sup> 、商业楼 2890.33 m <sup>2</sup> 等; 4、公共服务配套设施, 停车场 13464.44 m <sup>2</sup> , 游客服务中心 3000 m <sup>2</sup> ; 5、友谊关历史陈列馆 12549 m <sup>2</sup> ; 6、友谊关护国忠魂园、军事体验园、景区标识、导览系统及配套附属设施等。	2019-2020	1、中国边贸第一街、胜利广场(桥梁工程)、友谊关历史陈列馆项目、友谊关游客中心外立面改造及前广场建设项目已完成前期工作并顺利开工建设。 2、南广场地下停车场项目(含3A级旅游厕所)已完成项目建议书并获得批复;已完成可研报告编制,正在进行批复流程;已完成地勘工作;正在进行初步设计和施工图设计。 3、友谊关关楼、法式楼布展完成项目立项、陈列大纲编写及凭祥市级、自治区级专家的评审工作和完善项目形式设计方案文本及招标投标工作,基本完成关楼和法式楼的布展工作。 4、友谊关历史陈列馆护坡和三通一平:完成立项、可研批复、项目深化方案设计及专家评审、地勘和地灾及压覆矿、岩土勘察报告编制、文物影响评估报告编制、项目总平图和方案设计本级规划部门评审等前期工作。 5、万人坟环境整治及文物本体维修工程:完成项目用地征地、立项、可研批复;完成勘察报告和项目环境影响评价报告编制;完成深化方案设计及专家评审工作;完成文物本体维修工程公开招标投标工作;区国土厅完成对项目土地调规审查工作:完成祭祀平台边坡临时性防护设计;完成祭祀平台造价评审等前期工作。 6、游客中心内部提升改造项目已完成提升方案效果图设计,以及施工图纸设计、项目立项、预算造价、财审等前期工作,并已开工建设。	4950	1、中国边贸第一街项目建设情况:已于2019年6月27日开工建设;目前完成商业楼全部独立基础浇筑、风情演艺厅二层梁板梯和二层柱、商业楼1-7轴交A-D线地梁及一层板、免税店三层梁板梯等;完成项目总工程量22.3%。 2、胜利广场(桥梁工程):于2019年6月27日开工建设,目前完成总工程量的27%,其中完成土石方工程15000方、54根桩成桩,完成投资约1650万元。 3、友谊关历史陈列馆项目:目前已完成三通一平工作并开工建设陈列馆主体工程,已完成总建筑面积工程量的20%。 4、游客中心、停车场、3A旅游厕所建设项目完成情况:(1)游客中心内部提升改造项目:一、二层砌砖、抹灰已全部完成;空调风机、风管、消防栓已安装完成。(2)游客中心外立面改造和前广场建设项目:于2019年9月26日开工建设;目前已完成项目总工程量进度12%。(3)友谊关创5A景区南广场地下停车场项目(含3A旅游厕所建设):已完成地勘工作;正在进行初步设计和施工图设计。 5、万人坟环境整治及文物本体维修工程:文物本体维修工程完成总工程量82%;环境整治工程完成总工程量45%。	凭祥市祥旅旅游开发有限公司 邱霞 18977199533	凭祥文旅局局长 黄华团 18978138666	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
59	崇左市	中国红木城提升工程	广西崇左市凭祥市红木文博城景区	30440	新开工	<p>1、红木主题国际大酒店，总投资 13440 万元，建筑面积为 15757.78 m<sup>2</sup>，主要建设内容为客房、中式食府及休闲娱乐等配套设施；</p> <p>2、中国红木文化博物馆，总投资 12500 万元，建筑面积为 6000 平方米，主要建设内容为红木文化馆、古典家具馆、家居体验馆、木雕艺术馆、木艺体验馆、木文化影视厅、游客服务大厅等的展馆建设和木艺展品、古典家具购置以及声光电技术、智慧导览系统的开发建设等。展品 634 件，包括明清古董家具、红木工艺品、仿古家具、红木标本等；</p> <p>3、红木文博城会议中心，总投资 4500 万元，建筑面积 6000 平方米，设立大型会议中心 1 个、中型会议中心 2 个，以及配套设施设备等。</p>	2019-2021	<p>1、红木国际大酒店已完成酒店总体设计方案；完成《投资合作协议》签订等。</p> <p>2、中国红木文化博物馆陈展概念性设计方案已定稿；完成项目初步设计和施工图设计；已签订项目协议书。</p>	2600	<p>1、红木国际大酒店已完成酒店主副楼主体工程和连廊、牌楼工程，完成旅游停车场场地平整硬化，完成中式食府的基础工程等。</p> <p>2、中国红木文化博物馆完成现清场工作；开展楼板拆除工作。</p>	凭祥友谊发展集团有限公司 陈宗西 18878029555		

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
60	崇左市	中国东盟水果旅游城提升工程	广西崇左市凭祥市中国—东盟（凭祥）水果城	15000	新开工	1、水果主题酒店，项目总投资13800万元，建筑面积15200㎡，主要建设客房及相关配套设施等； 2、公共服务及配套项目，用地约35.1亩，总建筑面积约8.3万㎡，总投资15200万元，主要建设水果王宫、水果主题魔幻城堡、水果体验中心、游客中心、生态停车场等； 3、项目总占地面积32.45万㎡（约486.76亩），总建筑面积22.83万㎡，总投资155565万元，主要建设水果美食街、水果展示中心、水果电商中心、会展中心、休闲娱乐中心等，以及相关配套基础设施建设。	2019-2021	1、已完成项目方案效果图设计正在按专家要求修改中； 2、项目使用林地已通过区林业局审批； 3、项目用地已完成招拍挂； 4、完成中国—东盟（凭祥）水果城项目创建国家4A级旅游景区规划终稿； 5、酒店设计方案已完成。	19800	已完成一期项目建设，目前正在推进项目二期，护坡及土坡平整已完成工程量的90%，塔吊已安装完成，开始建设游客中心。水果王宫酒店已签订协议，酒店建设方案基本确定。	广西荣顾投资集团 许志保 18677104455	崇左市江州区文化旅游和体育局 陈燕妮 0771-7820018	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
61	崇 左 市	中国浦 寨互市 旅游城	广西 崇左 市凭 祥市 浦寨	99794	新 开 工	1、中国（凭祥）跨境旅游免税城项目：总投资 84864.98 万元，占地面积 65 亩，建筑面积 7.8 万㎡，主要建设游客集散中心、大宗商品交易中心、跨境免税商品展销中心、边民互市商品贸易中心、金融服务中心等； 2、基础设施综合改造提升项目：总投资 10271 万元，建筑物立面及内部改造，电气（含线缆下地）、路面、给排水、大门改造，景观亮化、绿化美化等基础设施工程； 3、友谊关口岸浦寨通道旅客联检楼：总投资 4658 万元，新建一栋三层联检楼，总建筑面积为 5402.55 ㎡，其中建筑占地面积约 3737.16 ㎡，改造提升道路以及广场铺装面积约 4500.68 ㎡等。	2019- 2021	1、中国（凭祥）跨境旅游免税城项目：已完成项目立项、可研、总平面设计等前期工作； 2、基础设施综合改造提升项目：已完成立项、可研、勘察、设计、施工图、预算造价等前期工作； 3、友谊关口岸浦寨通道旅客联检楼：完成项目立项、可研等前期工作。	1500	1、中国（凭祥）跨境旅游免税城项目：正在开展旧建筑拆迁及平整土地，以及地灾治理等； 2、基础设施综合改造提升项目：排水排污工程已完成总工程量的 30%； 3、友谊关口岸浦寨通道旅客联检楼：桩基作业基础完成 70%，总工程量完成 25%。	天源集团 徐康裕 13307867888 凭祥市友谊 关口岸经济 区管理委员 会 银建省 15997329134 凭祥市商务 和口岸 管理局 黄广星 18978139933	崇左市江州 区文化旅游 和体育局 陈燕妮 0771-7820018	
62	崇 左 市	新和乡 乡村旅游 度假区	崇左 市江 州区 新和 镇	80000	新 开 工	建设新和乡村旅游度假区项目进场道路、停车场、路灯、场面硬化、民宿、酒店、农家乐饭店、旅游购物设施、水上飞机、水上乐园、热气球、田园综合体娱乐设施、医疗救护休闲康养等设施、供电设施、旅游厕所、绿化工程、供水系统、污水处理系统等。	2019- 2025	已立项审批。	25500	已完成 8 公里沿河绿道、骑行道及卜花村三个屯的风貌改造工程；确定水上乐园、热气球、水上飞机项目用地；已开始编制 23 公里沿河步道规划；已建成 2 个民宿项目点，并初具接待条件。	崇左市江州 区象郡旅游 投资有限 公司 黄乙峰 18107816062	崇左市江州 区文化旅游 和体育局 陈燕妮 0771-7820018	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
63	区直	中国东盟影视演艺中心一期工程	建政路19号	15521	新开工	一期工程功能定位为集艺术培训、文化创意产业孵化及文化商业消费配套的综合楼。工程总建筑面积为 26312.38 m <sup>2</sup> ，建筑占地面积为 1106.15 m <sup>2</sup> 。	2019-2021	本项目已立项备案，规划总平、可行性研究报告、勘察报告等前期工作已完成。初步完成项目概念性方案设计。	117.33	1、完成项目“三通一平”工作。初步完成中心项目概念性方案设计，并进行专家评审。 2、2019年10月，初步完成中心项目市场调查报告、项目定位报告，就报告内容向深圳瑞和公司提出意见和建议。对中心项目概念性方案设计进行深化。	广西文化产业集团有限公司 宁一荣 18677168529	广西文化产业集团有限公司 宁一荣 18677168529	
<b>二、续建项目 84 个</b>													
				<b>11350977.7</b>					<b>3656425.56</b>				
1	南宁市	广西高峰自治区级森林公园（兴宁片区）	邕武路168号	92700	续建	高峰森林公园建设项目工程的规划用地总规模为 1237.07 公顷，新增项目建设用地需求总规模为 20 公顷（300.0 亩），新建或改扩建公园内部车行道路 39090 米、骑行绿道 16180 米；旅游服务设施总建筑面积 80030 平方米；新建旅游住宿接待总床位数为 800 床、生态露营地（含汽车营地）营位总数为 200 个；现有人工纯林林相改造实施面积 400 公顷，次生天然林景观改造面积 52 公顷，景区植被恢复与景点绿化美化面积 5.5 公顷。具体工程内容包括景区景点工程、旅游接待与公共服务设施工程、旅游基础设施工程、环保设施工程、旅游安全防灾及应急管理工程、植物景观工程等。	2017-2025	全面开展公园一期工程 EPC 项目各节点预验收工作，公园目前正常投入试运营中。	53100	截止目前一期形象工程主打的 1 心 2 轴 6 区（除精灵王国未完成），其余都已正常对外运营。	广西康峰资产管理有限公司 刘涛 0771-3152001	陈邕安 0771-3152001	



序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
2	南宁市	南宁水锦·顺庄旅游综合开发项目	马山县古零镇乐平村水锦屯	21050	续建	主要建设水锦农庄、康养基地、苗木种植基地、游客接待中心、度假酒店和水峡谷6个板块。总建筑面积85674.05平方米。包括土建工程、给排水工程、电气工程、天然浴场工程、露营基地、康养基地及室外配套园林景观、700亩蔬菜种植工程、道路地坪、场地平整、生态停车场、室外水电等。	2015-2018	完成项目可研、立项、审批、环评。	24420	露营基地二期工程完工60%。	广西顺庄房地产开发有限公司 农伟 13788111516	马山县人民政府 黄子江 18977156808	
3	南宁市	上林县大庙江生态旅游景区项目	广西上林县巷贤镇	76100	续建	建设张鹏展“忠孝廉节”文化园、峡谷漂流、玻璃栈道、溯溪踏水观瀑、户外拓展活动、星空帐篷营地、休闲养生度假村、乡村旅游和现代农业观光体验区等，总建筑面积40万平方米。	2015-2020	已完成。	1805	1、漂流河坝主坝已完成；已完成漂流河道的清理修筑；正在铺设起漂点码头、连廊及停车场水泥路面、终漂点水泥道路；终漂点配套工程洗澡堂、更衣室、小卖部钢架结构正在施工中。 2、游客服务中心厨房一楼室内装修进度已达80%，厨房设备购置完毕。 3、游客服务中心周围护栏基本完工。 4、游客服务中心大巴车环形路路基正在施工。	广西上林县大庙江旅游投资有限公司 王淳 13471118007	上林县文化广电体育和旅游局 覃彬 13152640008	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
4	南宁市	上林县鼓鸣寨养生旅游度假基地项目（一期）	广西上林县贤镇	60000	续建	建设生态农业、生态林业示范区和休闲养生度假区等，总建筑面积5万平方米。	2014-2020	已基本完成。	1100	1、环湖步道东段完成基础工程施工，因公司调整暂停施工； 2、项目控制性详细规划调规编制已完成； 3、鼓鸣寨酒店一期装修中、园林景观及相关配套设施提升中。	上林县鼓鸣寨旅游开发有限公司 李习成 13878843368	上林县文化广电体育和旅游局 覃彬 13152640008	
5	南宁市	广西民族剧院建设项目	南宁市邕江综合整治和开发利用工程第四段凌铁大桥—白沙大桥之间的亭子文化街内	27090.64	续建	项目建设规模和内容为新建一座1000座席的甲等中型剧场，项目总建筑面积为18,800平方米，其中地上建筑面积13,800平方米，地下建筑面积5,000平方米。	2018-2021	初步设计设计已获得自治区发改委批复。	12530.29	2019年9月30日已完成项目地下室±0.0以下土建主体结构工程。	颜明 13807715391 全睿 15877137271	南宁市文化广电体育和旅游局 韦颖 15207718910	
6	南宁市	广西博物馆扩建工程	南宁市民族大道34号	31991.83	续建	该项目总建筑面积33270平方米（其中，改造面积17370平方米，新建面积15900平方米）。计划总投资为31991.83万元。	2017-2020	项目可行性研究报告已获批复。	2600	1、完成项目场地“三通一平”建设； 2、完成新建部分基础开工工作； 3、完成新建部分高压旋喷桩施工工作； 4、完成原有陈列大楼装饰面拆除工作。	陆文东 15994361700	任飞 13877163797	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
7	南宁市	融晟天河·海悦城文化旅游项目	江南区沙井大道39号东侧	260000	续建	融晟天河·海悦城是融晟集团极力打造的大型文化旅游商业综合体项目,项目占地面积160亩,总建筑面积33万平方米,总投资26亿元,项目分C、D区两期开发。C区建设有希尔顿酒店、广西首家极地海洋世界、海洋餐厅、文创中心等;D区建设有室内欢乐水世界、儿童体验中心、中影国际双巨幕影院、康养中心等,共引进400多家国内外品牌。	2016-2021	已完成。	169245	本项目分为C、D两个区域,其中C区总建筑面积13万平方米,已完成(极地海洋世界已开业);D区总建筑面积19万平方米,规划设计方案调整中。	融晟天河集团有限公司 刘松 13978636358	南宁市文化广电体育和旅游局 韦颖 15207718910	
8	南宁市	翔吉城市旅游综合体	南宁市秀厢大道56号	250000	续建	总建设面积32万平米,其中地上建筑面积18万平米,包含五星级酒店880间,商务酒店280间,公寓酒店390间,5A级办公综合楼3万平米,地上商业面积5万平米。地下建筑面积14万平米,其中地下商业面积4万平米,地下停车场10万平米。五星级酒店空中连廊,计划引入悦榕温泉SPA,米其林餐厅。建设7D环幕影院,15000平米超大型地下冰雪乐园。建设天幕商业街,网红跨层书店,空中花园餐厅,若干时尚主题俱乐部。	2019-2021	已完成。	140000	5#6#8#9#等四栋楼主体建筑已封顶,现进入装修状态。1#7#两栋高层建筑还差两层就封顶。地下室已完成50%的计划面积。	广西翔吉物流有限公司 陈云平 13978663333	陈云平 13978663333	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
9	柳州市	广西鹿寨香桥风景旅游开发项目一期	中渡镇大兆村	22000	续建	1、香桥风景旅游区，建设游客接待中心、养老养生设施及配套设 施，建筑面积 2.9 万平方米； 2、中渡古镇，对护城河、古城墙、古民居进行修复，配套建设基础设施。	2015-2020	已完成。		1、养生区养老养生设施完成主体建设 90%； 2、项目接待中心和养生馆（香桥旧宾馆改造）已完成屋面模板安装，正在进行屋面柱及剪力墙模板安装。	广西汇展文化旅游投资有限公司 黄柳健 13807823827	廖鹿斌 18775277516	
10	柳州市	三江县民族风情特色旅游提升项目一期	三江县古宜镇、林溪镇	81900	续建	建设程阳八寨景区及旅游配套服务设施提升工程，设计总建筑面积 74982 m <sup>2</sup> ；三江县“百千万”旅游综合体项目（百家宴项目及斗牛场项目）等，建筑面积约 26289.14 m <sup>2</sup> 。	2017-2019	已完成立项、审批、环评。	37156	1、程阳八寨创 5A 项目：南服务区主体工程截止目前完成总工程量的 72%；附属工程截止目前完成总工程量的 23%；北服务区主体工程截止目前完成总工程量的 91%；附属工程截止目前完成总工程量的 75%；核心区观光车道项目完成 85%；核心区一期完成 35%。 2、百千万项目：完成总工程量的 85%，其中百家宴项目主体工程基本完成，正在进行收尾工作。斗牛场项目现已完成全部主体及外立面装饰。边坡支护工程完工，园林景观完成 65%，智能化工程完成 75%，泛光照明工程完成 75%，精装已进场施工。	通达公司 何辉 13367617766 志达公司 张贵泽 18177850013	三江县文体广旅局 罗如芹 18977272187	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
11	柳州市	双龙沟 民族文化 旅游项目	广西融水 县融水镇 新国村古 选屯	32000	续建	建设民族文化体验博物馆、新的游客接待中心、斗马场、苗族风情实景演出场、原始森林生态步道以及配套服务设施等,总建筑面积 7.2 万平方米。	2018-2023	已完成项目备案、用地预审、规划选址意见、环评意见等; 开工建设,已完成新的游客接待中心、停车场、苗寨风情实景演出场地建设、50 栋原生态苗楼建设。	20500	开工建设,已完成新的游客接待中心、停车场、苗寨风情实景演出场地建设、50 栋原生态苗楼建设。	广西融水双 龙沟旅游开 发有限公司	柳州市人民 政府 吴炜	
12	柳州市	中国- 百朋莲 花小镇 项目	柳州市柳 江区百朋 镇	200000	续建	项目建设规模:莲花小镇莲花村占地面积约 309 亩,莲花小镇下伦荷花主题公园占地面积约 677 亩,莲花小镇酒壶山休闲农耕文化旅居产业带占地面积约 2000 亩。 项目建设内容:主体建筑、农贸市场、湖泊建设、景观建设、道路建设、园林建设等附属设施,项目将打造成为一个融合中国古典建筑、广西特色建筑元素、园林艺术、水体文化、荷莲文化展示,特色美食业、特色旅游商品业、住宅、养生养老医疗服务于一体的特色旅游风情小镇项目。	2018-2021	项目一期已经开工建设,主体建设工程已基本完工。	22300	1、A1 地块农贸市场主体工程已基本完工,正在进行内部施工,A1 地块周边主体工程已进第二层主体施工; 2、A2、A3 地块正在进行木挂件及彩绘已经基本完工; 3、A4 地块正在进行主体建设基础施工工作; 4、A5 地块正在进行施工前准备工作; 5、已完成的主体部分正在进行屋顶盖瓦、外墙砖、木门窗及木挂件施工工作; 6、地下管网、用电、园林绿化工程已进入施工工作。	广西城康金 荷田旅游发 展有限公司 钟鑫 15578894505		

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
13	柳州市	三江县布央仙人山旅游田园综合体项目	三江县布央村	10528.23	续建	布央仙人山农业旅游田园综合体项目占地 10000h m <sup>2</sup> ，以茶山休闲观光、乡村田园旅游、侗乡民族风情体验为主导，将项目建设成特色农业产业较发达、旅游设施和产品体系完善的农业旅游田园综合体项目。将项目区划分为入口服务区、侗乡体验区、茶园游赏区和山林游憩区（远期）四个功能区域开展建设工作。其中，一是入口服务区布置在景区北侧的央三江至布央公路沿线一带，面积 100h m <sup>2</sup> ，以入口管理服务，旅游交通组织与集散、餐饮购物为主要功能区。二是侗乡体验区布置在项目中西部的布央村连美地屯一代，面积 206h m <sup>2</sup> ，包括春天周边梯田梯地和果园竹园，以文化风情体验、乡村游赏、乡村度假为主要功能。三是茶园游赏区布置在中南布的仙人山茶园一带，面积 254h m <sup>2</sup> ，以茶山观光游赏、茶文化体验，茶叶加工生产观赏体验，休闲度假和艺术创作为主要功能。	2017-2020	完成项目立项、可研、选址等前期工作。	8401.83	完成总工程量的 80%。完成游客中心、生态停车场、旅游公厕、道路工程、亮化工程、旅游标识系统等基础设施建设，完成景区风貌改造、星空木屋酒店等旅游设施项目建设。	三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限公司 李建平 13788798310	三江县文体广旅局 罗如芹 18977272187	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
14	桂林市	桂林市靖江王府片区历史文化旅游休闲街区改造提升和独秀峰·王城5A景区提升项目	桂林市秀峰区秀峰街道	22848	续建	主要包括正阳西巷旧城改造提升项目、靖江王府片区文化旅游休闲街区（秀峰段）改造提升项目、滨水生态广场地下停车场建设和停车楼外立面装修工程及广西贡院装修工程、正阳东巷旅游文化元素打造，同属于独秀峰·王城5A景区提升项目范畴。	2016-2020	已获得立项文、规划定点文、施工许可证、环评等前期手续。	16700	1、西巷1#、2#楼已竣工验收，准备交付使用；西巷3#楼因规划调整，已按计划推进，现已主体封顶；西巷管网铺设和景观绿化配套工程正在推进中。 2、靖江王府片区文化旅游休闲街区秀峰段改造工程已全部完成，正在进行结算。 3、滨水广场地下停车库工程已完成组装工程，正在进行通道装修施工。 4、广西贡院装修工程已完成设计及配套设施改造和机电安装工程等。	桂林市秀峰区城市建设投资有限公司 曹洋 18169661881	桂林市秀峰区城市建设投资有限公司 曹洋 18169661881	
15	桂林市	天湖国际高山生态旅游度假区（一期）	全州县才湾镇大西江镇龙水镇	60000	续建	主要建设茶坪门户区、温泉设施及酒店区、滑雪场、天街小镇、天湖观光旅游设施、景区道路等配套设施。	2015-2025	完成立项备案、规划选址、环评报告、水土保持、林地用地等批复，取得建设工程规划许可证、施工许可证等。	38121	1、茶坪行政中心项目：游客集散中心主体大楼负一层砌体已完成90%，正在进行内外墙砌筑。 2、温泉酒店一期项目：酒店1-9轴六层板浇筑混凝土完毕，10-21轴三层板浇筑混凝土完毕。	桂林首科鑫福海生态旅游开发有限公司 骆健涛 18907735825	桂林首科鑫福海生态旅游开发有限公司 骆健涛 18907735825	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
16	桂林市	全州县湘江战役红色旅游遗址群项目	全州县才湾镇、凤凰镇、安和镇、两河镇	54000	续建	建设觉山阻击战纪念园 8.4 万平方米及凤凰嘴景区、两河景区、安和景区等旅游公共服务设施，总建筑面积 9.3 万平方米。	2017-2022	已完成。	31350	1、红军长征湘江战役纪念馆区：（1）纪念馆主体已完成，外立面铝板干挂作业和五角星安装已完成；（2）广场周边、纪念馆周边、山坡、边坡的绿化已完成，入园三角区土方工程已完成；（3）园区道路已全部完成；（4）停车场、室外消防水池、消防管网均已完成；（5）甬道口大门的石头已完成制作和安放；（6）厕所、广场、台阶、步道已全部完成。 2、纪念馆展陈：（1）一、二、三层基础展墙、展墙造型结构已完工；（2）序厅脚手架已搭建完毕，顶部天花造型已完成；（3）展厅局部埃特板吊顶已完成施工；（4）已完成全景馆半景画现场绘画、地面塑形制作、展厅半景画现场绘画；（5）序厅浮雕雕塑、小型雕塑及组雕及遵义会议雕塑现场打磨安装上色已完成；（6）油画创作、大理石铺装、塑胶地板做自流平及铺装、展墙面层铝板安装及板上板安装已	全州县红色 文化传承 中心 唐海斌 13878345762	全州县红色 文化传承 中心 唐海斌 13878345762	



序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投 资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投 资主联 系人及 方式	责任部门联 系人及方式	备注
										<p>完成；（7）多媒体设备安装调试已完成。</p> <p>3、红军长征湘江战役纪念林区：（1）下穿隧洞人行道及路面道路、周边绿植和隧洞出口叠石的摆放和墙面抹粉已完成，下穿壁画已完成；（2）凭吊广场雕塑安装已基本完成，正在细微修整；（3）覆土停车场已完成主体工程、防水和消防和内部装饰；（4）已对重点区域进行加密摆放石头，现还有个别区域需进行点缀优化，整体绿化已完成；（5）已完成战壕区的清理修复和复制战壕工作；（6）全面完成石林和道路周边的绿化；（7）430亩缓冲保护区绿植已完成，种植有沃柑、梨树、桃树等。</p> <p>4、安和、凤凰、两河三个乡镇纪念区完成规划设计。</p> <p>5、20公里骑行绿道已完成才湾镇、枳塘镇、全州镇绿道部分征地，绿道枳塘段完成路基建设，才湾镇段、全州镇段正在加快推进路基建设中。</p>			

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
17	桂林市	桂林罗山湖体育旅游开发利用建设项目（二期）	临桂区两江镇	119800	续建	建筑面积 32.2 万平方米, 建设旅游商业购物区、休闲运动娱乐区、生态旅游观光区及旅游配套设施区。	2013-2023	已完成项目备案、用地预审、水土保持、林地占用、压覆矿产资源及地质灾害评估、环评等前期手续。	97130	1、截止 2018 年底, 已完成玛雅水上乐园获得国家 AAAA 级旅游景区后的升级改造, 已建成运营四季温泉小镇及配套温泉养生度假酒店、国际路亚钓鱼文化交流基地、游艇及赛艇码头、滨湖广场、桂北少数民族风情园、鸡血玉文化展示馆、億品文化园等文旅项目; 并自建污水处理站、天然气能源发电站、景区道路、大型停车场、游客接待中心等配套基础设施。 2、截止 2019 年 10 月 31 日: (1) 罗山湖康养旅游度假小镇（一期）（即“蓝城 桂林桃李春风”项目）已完成投资项目备案、规划方案设计审查、用地规划许可证、工程规划许可证、工程设计方案审查、施工图审查并取得工程施工许可证。(2) “蓝城 桂林桃李春风”项目大门、生活美学馆、主街道、展示区主体、精装、古建及庭院园林基本完工; 街区综合管线: 给排水管线安装完成, 强电、弱电、煤气管道预埋完成, 北侧巷道道路基础硬化完成; 道路挡土墙基础土方开挖完成。(3) 公区: 部分主体浇筑完成, 部分墙面砌体完成约 70%。	何羽 18607835213	桂林市临桂区人民政府 0773-5592330	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
18	桂林市	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建工程	临桂镇凤凰村委、乐和村委321国道旁	58190	续建	建设繁育养殖、保健品生产、旅游观赏科研、实验、综合服务等设施，总建筑面积 27.4 万平方米。	2013-2021	该项目已于 2011 立项，前期的环评、水土保持、占用林地、地灾等均已批复。	50300	1、黑熊栏舍工程已全部完工； 2、游客接待中心已完工； 3、老虎栏舍完成约 1.4 万平方米； 3、猴子栏舍已工程完成 3.4 万平方米， 4、园区道路共完成 37000 平方米； 5、饲料加工厂正在装修； 6、约 400 头黑熊及 700 只猴子、100 头老虎搬迁新址； 7、办公楼基础回填。	廖显俊 13877317366		
19	桂林市	桂林袭汇国际文化世界项目	灵川县灵川镇	220000	续建	建设博物馆、酒店、文化体验设施等，总建筑面积 21.2 万平方米。	2016-2020	已完成。	22500	1、古玩城：进行设备安装、室内及外墙装饰工程； 2、博物馆：进行室内及外墙装饰工程； 3、商业街：已开街试运行。	唐士然 13307738618	灵川县人民政府 0773-6812516	
20	桂林市	桂林希宇文化创意产业园	灵川县灵川镇	280000	续建	产业综合区：建设动漫产业研发办公、生产、体验中心、5D 影院，及配套设施，建筑面积 56 万平方米；生产区：建设动漫设施生产线及配套设施，建筑面积 19.7 万平方米。	2016-2022	已完成希宇欢乐城所有设施建设，正在开展创建国家 3A 景区工作。	160000	1、完成生活配套区 1#、2#、3#、4#、5#、6#、14#、15#、16#楼装修施工，7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼主体建设。 2、开展创建 3A 级景区创建工作。	万义平 18979331398	灵川县人民政府 0773-6812516	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
21	桂林 市	恭城瑶 家大院 互联网 影视旅 游基地 (一期)	恭城 县高 铁经 济产 业园	151372	续建	建设瑶族梅山文化体验街区、 影视风情区、瑶家养生区、景 区服务区、宜居社区、滨水休 闲区共六大功能区,总建筑面积 约 20 万平方米。	2018- 2022	已完成。	34152	5#-10#楼主体结构及砖 砌体全部完成,7-9#钟楼 完成,近期将对东面部分 建筑外立面进行试装; 1-4#、11-12#楼地下室剪 力墙、柱、顶板砼、外墙 防水以及回填已全部完 成;3#、4#、11#一层模 板安装完成 90%,钢筋绑 扎完成 90%。	桂林恭城瑶 家大院互联 网影视旅游 发展有限 公司 李健 13826092232	桂林恭城瑶 家大院互联 网影视旅游 发展有限 公司 李健 13826092232	
22	桂林 市	恭城县 多彩瑶 乡文化 旅游特 色小镇 配套基 础设施 建设项 目	恭城 县高 铁经 济产 业园	74426	续建	建设防洪堤总长 4660 米,护 岸 4618 米,修建绿化带 169456 平方米,配套绿化亮化及壅水 工程;建设 10 条道路,总建 设长度为 10801 米,排水管道 总计长 30984 米。	2018- 2020	已完成。	33800	完成经一路路基,纬一、 二路现有工作面主体工 程、纬三路 60%主体工 程,经三、经四路河北面 主体工程,经三、经四路 河南面路基与管廊工程、 纬四路现有工作路基、纬 五路基本完成除沥清路 面的其他主体工程,全面 水系工程建设完成约 40%。	恭城县城乡 建设投资有 限公司 谢世翔 0773-8215712	恭城县城乡 建设投资有 限公司 谢世翔 0773-8215712	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
23	桂林市	桂林乐满地文化旅游康养综合体项目	兴安县志玲路	600000	续建	桂林乐满地康养文旅综合体项目（下称“乐满地项目”）总占地面积约 4766 亩，现有酒店、主题乐园、高尔夫球场、未建设用地等四大部分组成，近期规划将立足于乐满地项目现有用地，充分发挥现有高尔夫球场、度假酒店、主题乐园三大业态的优势，提升现有物业，并引入运动康养、高端健康管理、高端度假物业、国际学校等业态，通过高球赛事、健康旅游论坛、体验式娱乐等活动组织，打造康高端养度假目的地；远期发展将项目用地东拓至湘江西岸并与灵渠相连，打造“华夏灵洲、幸福水镇”，充分结合乐满地现有地块的稀缺资源，引入红色教育（长征题材国家文化公园）、文化创意、休闲娱乐、康养度假等产业，结合灵渠文化遗产景区，建设集健康管理、文化教育、休闲度假为一体的国际旅游目的地。	2019-2026	因乐满地项目为历史项目，证照齐全，新开发业态目前已完成控规报批，取得项目地块规划设计条件文件。	138000	1、2019 年 8 月已完成项目控规报批； 2、2019 年 8 月已完成项目概念方案成果汇报； 3、2019 年 9 月初已完成项目酒店提升改造工程； 4、乐满地 5A 及景区提升改造工程已完成近 95%，10 月 30 日前完成 5A 景区改造全面完工并做好迎接检查的准备。	华夏幸福基业股份有限公司（桂林乐满地发展有限公司、桂林乐满地休闲世界有限公司、桂林乐满地甲天下休闲世界有限公司）	刘紫昭 18778837771	
24	桂林市	兴安老山界红色生态旅游综合开发项目	兴安县华江乡千祥村委东村	23657	续建	项目建设总用地为 278.6 亩，总建筑面积为 90500 平方米。其中：红色旅游开发占地面积为 16.8 亩，建筑面积为 21310 平方米；生态旅游开发工程占地面积为 73 亩；旅游配套服务设施工程占地面积为 44.1 亩，建筑面积为 68900 平方米，基础设施配套工程占地面积为 144.7 亩，建筑面积为 290 平方米。	2017-2025	已完成。	8000	主楼正在封顶。	张涛 13907736327	华江政府 李远林 18777321001	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
25	桂林 市	广西桂林八角寨旅游提升改造项目	资源县梅溪镇	70225	续建	建设游客中心、度假小镇、旅游步道、酒店、观光设施、道路交通工程等，总建筑面积83720平方米。	2018-2021	已完成。	12860	1、景区专用通道：景区专用通道已基本完成征地，影响路面施工建设涉及的厂房已全部拆除，电线改迁已全部完成。目前，景区专用通道已建设踏水桥梁一座，正加快完成挡墙施工。生活区搅拌站住房、工棚已搭建完成。 2、景区其他相关工作：游步道已完成ABC环线新建扩建建设，现正加快完成C线栏杆施工；沟底公路全长12.5公里，已完成挡墙施工7.5公里；老庙里停车场已完成建设，牛皮凹停车场场地填方已基本完成；已完成老庙里、龙脊顶、牛皮凹3座旅游厕所新建及提升改造建设；游客中心已完成提升改造，旅游标识标牌已基本完成；古寨门加固除险已启动，平台搭建已基本完成；景区商铺已全部拆除，古寨门前2个商铺已基本完成主体施工，龙脊顶商铺已完成建设；天宫寺正在做提升改造，偏殿已基本完成施工；景区入口路段80米降坡已完成；《国家地质公园规划》修编已完成。	中铁建桂林旅游开发有限公司 中铁建杜总 18161367999	资源县人民政府 0773-4311142	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
26	桂林市	桂林龙脊梯田创建5A旅游景区项目	龙胜各族自治县龙脊镇	25000	续建	建设景区道路、步行道、旅游服务中心、景区亮化设施、停车场、旅游厕所、观景台、消防、给排水及污水处理设施等。	2016-2020	已完成。	15000	1、石板路建设已完成90%； 2、一期工程正在进行路面施工； 3、七星伴月观景平台已完成，小寨观景台正在施工； 4、黄洛瑶寨长发博物馆已完成地基； 5、平安立体停车场已完成； 6、和大路口到大寨的道路升级改造已完工； 7、景区标识牌更换维修正在实施； 8、平安游客服务中心正在施工。	桂林龙脊旅游有限责任公司 陆思远 0773-7583525	龙胜各族自治县文化广电体育和旅游局 李培民 0773-7511191	
27	桂林市	阳朔·兴坪休闲养生度假项目（一期、二期）	桂林市阳朔县兴坪镇	218000	续建	建设千年古镇文化长廊、漓江养生论坛基地、养身体验天地、养心康体部落、休闲农业园、渔村滨水商业街、山居养老度假居所及旅游服务集散中心等，总建筑面积30.6万平方米。	2017-2022	已完成。	53100	一期完成部分商业街示范区建设并正式投入试运营。1-4地块1、2、4、8号楼正在进行室内装修；7号楼地下室正在施工中；5#楼外墙砖墙完成；6#二层结构施工中。大源河左岸部分防洪堤建设施工完成。大源河右岸亲子乐园已建设完成，游乐设备已安装调试。二期完成征地公告发布，正在开展征地前期工作。	桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司 曾亮进 18677188166	桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司 曾亮进 18677188166	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投 资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投 资主联 系人及 方式	责任部门联 系人及方式	备注
28	桂林 市	桂林遇 龙河国 家旅游 度假区	阳朔 县十 里画 廊遇 龙河 景区	9800	续建	桂林遇龙河国家旅游度假区，规划面积 30 平方公里，涉及三个乡镇，26 个自然村。主要建设内容包括步道建设、码头提升和乡村振兴。	2017- 2023	已完成。	9786	1、金龙桥至夏棠寨步道建设，目前步道混凝土硬化已基本完成，大石寨段、兴隆段、遇龙村段目前已进入铺透水砖阶段，桥背村及大石寨桥旁的休憩凉亭已打好地基。 2、夜景亮化工程，十里画廊段 5.8 公里和工农桥到水厄底码头段 2.5 公里已完成，总共安装好路灯 448 盏及各种各样的彩灯、夜景灯。水厄底码头至桂林千古情段 6.5 公里已完成 85%。 3、中规院专家组已根据阳朔县遇龙河旅游发展与空间规划方案评审会上县领导和相关单位提出的意见和建议，对规划设计方案进行再修改。 4、遇龙河旅游度假区综合整治及乡村振兴工作（26 个精品示范村的“五拆五清五建”工作）全面开展，目前“五拆五清”工作已基本完成，已全面进入“五建”工作。		阳朔县十里 画廊遇龙河 景区管理委 员会 陈先祥 13877375259	



序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
29	桂林市	桂林市雁山融创(万达)文化旅游城	雁山区大埠乡	1600000	续建	雁山区地块总建筑面积 96 万平方米。	2016-2020	已完成。	600000	1、酒店群业态：六星酒店公区屋面防水及保护层完成 80%、客房屋面防水及保护层完成 50%、客房门窗钢附框安装完成 30%、生活水泵房安装完成 30%、货梯安装完成 30%；已完成两套样板房装修；五星酒店钢结构安装完成 50%、防水完成 60%、客房抹灰完成 90%、地下室砌筑完成 90%，抹灰完成 50%、机电管道安装完成 50%；已完成 3 套样板房装修。宿舍区 5#楼主体结构四层施工完成、2#3#楼土方开挖完成、钎探完成。 2、乐园区域（室外乐园、海洋馆、水乐园、旅游小镇）：海洋馆主体结构封顶、深蓝两万里主体结构封顶；海豚剧场主体结构封顶、地下室砌筑完成 60%；海洋馆亚克力进场、地下室砌筑完成 80%；水乐园桩基完成 30%；旅游小镇地下室结构完成 60%；完成室内剧场地下室负一层底板浇筑施工；完成峡谷漂流转台及基础承台浇筑施工；完成 4D 影院看台区域浇筑施工以及斜屋面模板制作施工；完成中小设备基础制作施工，五方验收及移交设备安装；完成后勤区办公楼、演艺楼的二层顶板浇筑施工。	杨爽娜 18177363977	雁山区人民政府	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
30	桂林市	全州县大碧头旅游开发建设项目(一期)	全州县	52000	续建	建设温泉活动中心、稻田观景台、五彩绿道、儿童活动区、草坪活动区、跑马场、美泉度假酒店、阡陌居酒店等旅游配套设施,总建筑面积4.5万平方米。	2018-2020	已完成。	39241	1、景区对外开发; 2、酒店完成; 3、房车营地完成95%; 4、汤街完成95%; 5、旅游小镇完成50%; 6、项目首开区土建部分基本完成,园区内通行道路、零星停车场铺沥青完成,湖南道路铺沥青完成; 7、山地泡池完成50%; 8、滑索、滑翔飞翼等配套游乐安装完成。	桂林全州县大碧头旅游开发有限公司	全州县政府	
31	桂林市	灌阳千家洞景区旅游开发设施建设项目	灌阳县	47100	续建	景区规划控制范围在2500亩,主要建设景区外配套设施及田园综合体、千家洞瑶族风情街、黑岩和亮岩改造、瑶族风雨桥、瑶族民俗风情后台剧等内容。	2018-2022	已完成。	15000	1、黑岩与亮岩改造正在施工; 2、君澜酒店样板间正在施工; 3、景区大门土建工程施工中; 4、度假区功能设备房土建工程完成; 5、宴会楼土建工程开始施工; 6、瑶族风雨桥坝体基础修建工程开始施工; 7、汽车露营地完成三通一平工程。	广西千家洞圣宝胜旅游开发有限公司 李达 13878786568	灌阳县政府 刘籽艺 15777396262	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
32	桂林 市	恭城县 瑶汉养 寿城	恭城 县	30000	续建	建筑面积 50000 平方米，建设民族特色养生馆、康养休闲中心、健康养生酒店、特色健康养生膳食、融入民族养生理念的特色客栈、康养养生公寓、自然科学研究所，配套给排水、电气、消防、绿化、道路硬化等附属工程。	2018- 2022	已完成。	23000	一期项目北面工程主体基本完成，正在进行装饰、装修。	桂林瑶汉养 寿有限公司 王剑 13737368618	办公室 俸思敏 0773-8186665	
33	桂林 市	桂林灌 阳春润 生态旅 游景区	灌阳 县	10000	续建	项目占地 1000 亩，建设花卉公园区、生态农业养殖区、红山脚度假酒店景观区、生态茶园、汽车宿营地、攀岩基地、汽车越野赛道等工程。	2016- 2021	已完成。	800	1、已经种植 30 亩茶园，200 亩砂糖橘，鱼塘养殖 20 亩； 2、三星级农家乐已建设完成，预计打造为五星级； 3、修建民宿，已完成 20 个床位； 4、修建乡村酒吧一处； 5、修建多功能会议室一处； 6、建成马术俱乐部； 7、建成篮球场一个，足球场正在建设； 8、正在打造四星级汽车露营地； 9、三星级厕所已经建设完成； 10、攀岩基地正在走审批流程； 11、已经建设完成自然河床汽车越野赛道 10 公里，山地汽车越野赛道 7 公里，卡丁车赛道 400 米。	桂林灌阳春 润生态旅游 开发有限 公司 刘大春 15878341790	灌阳县政府	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
34	梧州市	蒙山县夏宜瑶族乡特色小镇建设项目	蒙山县	35580	续建	改造古镇的街道和村屯的楼房屋立面 345650 平方米、修缮古居民楼面积 8000 平方米、水渠改造 3300 米、新建山里瑶寨吊脚楼 8500 平方米、品茗台 1200 平方米，茶园改造 6667 平方米，休闲娱乐体验区 2000 平方米等配套设施。	2017-2020	特色小镇可研批复、特色小镇项目环境影响报告批复、特色小镇项目选址意见、特色小镇项目用地预审批复。		1、已经建成游客中心、停车场、旅游厕所； 2、完成街道改造及花廊建设； 3、完成改造古镇的街道和村屯的楼房屋立面 28000 平方米、修缮古居民楼面积 4000 平方米、水渠改造 1600 米； 4、通往夏宜特色小镇景区道路总长 25 公里完成 90%工程量； 5、夏宜特色乡土项目已完成； 6、蜂情小镇配套设施建设已完成初步设计； 7、集市改造项目已完成招投标，准备开工； 8、特色寨门建设完成 30%土建工程。	夏宜瑶族乡人民政府	夏宜瑶族乡人民政府	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
35	梧 州 市	苍海新 区大健 康旅游 产业新 城项目	苍海 新区	2150000	续建	<p>1、苍海旅游度假区提升工程：计划总投资约 4.9 亿元，提升面积约 104 万平方米，提升内容包括：（1）绿化提升；（2）基础设施修复更新提升；（3）园区亮化提升。（4）建设皇冲顶森林公园。</p> <p>2、恒大养生谷：总投资约 150 亿元，占地面积约 2000 亩，打造集健康、养生、文化、教育、旅游度假于一体的大型综合体。主要建设健康四大园、老年大学、医院医疗项目、颐养社区等。</p> <p>3、苍海国家湿地公园：总投资约 4.9 亿元，规划总面积约 10842 亩。规划建设湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区等 5 个功能区。</p> <p>4、合景启迪冰雪文体小镇：总投资约 45 亿元，占地面积约 400 亩，建设冰雪馆、戏雪区、接待服务区、休息区、教学培训室、冰雪旅游社区等配套设施。</p> <p>5、苍海西江信息产业创新创业中心：总投资约 10.5 亿元，主要内容包括苍海西江文化创意中心、西江创新中心，苍海高新技术产业创业服务中心、大数据产业园、教育基地等。</p>	2016- 2025	部分子项目的立项、可研、选址、方案设计已完成。	48600	<p>1、苍海旅游度假区提升工程：人才园施工基本完成；苍海公园核心区桃花岛提升工程土方换填，整理地形及草皮种植基本完成；苍海公园及西北岸线草坪改造项目场地平整，修整地形，草皮种植；草皮种植累计完成 106200 平方，现场清表累计完成 100%；苍海公园滨湖区沿湖绿道工程：水稳层施工基本完成，路灯管线预埋基本完成，彩色混凝土基本完成；苍海公园园区灯光提升：旧灯具拆除基本完成，苍海公园景观灯安装完成 95%。</p> <p>2、恒大养生谷：运动中心主体已完成，外立面装饰和内部装修已完成，周边园林园建及配套设施已完成；综合楼外立面装饰完成，内部装修完成；青少年宫主体已完成，外立面装饰已完成；样板房 5 栋完成，售楼部周边园建完成，大门外立面装饰和内部装饰已完成，商业街主体建设已完成，外立面装饰完成；23 号地块填</p>	<p>1、苍海旅游度假区提升工程：梧州市苍海建设开发有限公司</p> <p>2、恒大养生谷：梧州恒和健康产业有限公司</p> <p>3、苍海湿地公园：梧州市苍海建设开发有限公司</p> <p>4、合景启迪冰雪文体小镇：梧州市启迪鸿星合景投资有限公司</p> <p>5、苍海西江信息产业创新创业中心：梧州市苍海建设开发有限公司</p>	梧州市苍海 新区管委会 莫扬传 18877481880	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
										土完成，桩基础完成，地块已经全面动工。 3、苍海湿地公园：全面开工建设科研监测管理服务中心、沉沙池、园林景观及其道路等配套工程。 4、合景启迪冰雪文体小镇：完成冰雪小镇项目体验馆建设，冰雪场馆完成部分主体工程； 5、苍海西江信息产业创新创业中心：编制梧州市人才乐居工程-苍海人才城的可研和方案设计；完成西江科创城方案设计和立项等工作。			
36	北海市	北海冠岭山庄旅游配套开发项目	北海市银海区	50000	续建	建设五星级酒店及配套设施，总建筑面积约 4.2 万平方米。	2018-2021	已完成。	13700	1、主楼已封顶；已完成室内砌体至 80%，外墙抹灰至 60%，正在进行玻璃幕墙预埋施工。 2、机电系统工程进行 BIM 系统设计修改，正在进行材料采购备料。	黎静 15977751117	市旅游文体局 郑宇利 0779-3032906	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
37	北海市	北海银滩国家旅游度假区提升工程	北海市银海区	228800	续建	包括北部湾国际海洋旅游服务基地（一期）项目、“潮”雕改造建设项目、北海碧园开元度假酒店、北海万豪度假酒店、洲际华邑酒店及度假村、皇冠假日酒店等项目。	2017-2021	北海万豪度假酒店、已完成土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理。	35000	1、北部湾国际海洋旅游服务基地（一期）项目航站楼土建方面基本完成，相关设备安装完成约50%，屋面钢结构施工完成约60%；幕墙单位组织进场，已完成施工吊篮安装和部分龙骨支架安装。附属设施组团完成 A1、B1 区地下室顶板浇筑，完成 B2 区筏板浇筑，完成 A2 区垫层浇筑。 2、“潮”雕改造建设项目已完成 7 人像吊装；正在进行水池防水、防腐施工、球体内部钢结构保护漆施工。 3、北海碧园开元度假酒店桩基础完成施工，正在开展地下室施工。北海万豪度假酒店临时设施工棚基本建成，现项目施工道路正开展土地平整；正在开展地基打桩。洲际华邑酒店及度假村正在开展临建工程施工、基础建设、土方开挖平整。 4、皇冠假日酒店已完工，已对外营业。	北海银滩旅游度假区管理委员会 苏晶晶 0779-3930080	北海银滩旅游度假区管理委员会 苏晶晶 0779-3930080	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
38	北海市	北海第一城水乐园项目（一期）	北海市银海区	35000	续建	建设大喇叭超级碗飞毯组合滑道、水上双龙过山车、大回环竞速组合滑道、超级大水寨、大型造浪池、冲浪模拟器、响尾蛇滑道、漂流河等 13 个大型游玩项目；总建筑面积 2.1 万平方米。	2017-2020	已完成。	7000	园区主体结构施工全部完成。	北海中信国安实业发展有限公司	北海市人民政府	
39	防城港市	上思县十万大山布透温泉项目	防城港市上思县思阳镇北湖社区	50000	续建	项目一期规划面积 1000 亩，建筑面积 38702 平方米，目前启动 303 亩项目建设，建设接待中心、养生餐厅、员工宿舍。露天主体温泉等设施，建成集温泉养生、休闲度假、会务接待、观光体验等功能一体的国际温泉旅游项目。	2017-2022	立项、可研、选址、用地预审、环评批复，总体规划已完成编制，正在评审中。	8315	目前建设占地约 300 亩，景区已建成温泉养生大池 3 个，分别为露天大池 1000 m <sup>2</sup> 、儿童浅水池 600 m <sup>2</sup> 、室内标准泳池 800 m <sup>2</sup> ；形态各异，造型独特，具有十万大山特色的贵宾特色池 5 个，总面积 250 m <sup>2</sup> ；游客接待中心建筑面积 1294 m <sup>2</sup> ；养生餐厅面积 800 m <sup>2</sup> ，可同时容纳 200 人用餐；员工宿舍 200 m <sup>2</sup> ；土特产超市 220 m <sup>2</sup> ；水居养生温泉别墅 26 栋、魔幻冰屋 7 间，床位共 46 个。	上思可乐旅游发展有限公司 刘继秋 13977053672	防城港市上思县文化广电体育和旅游局 0770-8513888	



序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
40	防城港市	上思祥龙生态城项目（一期）工程项目	上思县那琴乡念伦水库	20000	续建	规划建筑面积 22000 平方米，其中民宿酒店 57 套 8000 平方米，酒店式公寓 2 栋 14000 平方米，配套建设道路工程、给排水工程、景观绿化工程、生态停车场、休闲步道、强弱电工程等相关工程。	2018-2020	已完成立项、选址、可研、环评、水土保持、详规等前期工作，正在调整做新的规划方案。	7250	一号酒店公寓楼地下室顶板钢筋绑扎完成，二号酒店公寓楼地下室底板完成，3、4、5、7、8 及 12 号民宿酒店基础完成，接待中心负二楼完成。环湖道路护坡挡墙砌筑完成 10%。	上思祥龙生态开发有限公司 蔡文权 13910600991	防城港市上思县文化广电体育和旅游局 0770-8513888	
41	防城港市	白龙海乐园	防城港市防城区白龙村	100000	续建	项目规划范围 65 公顷，项目包括渔船民宿、潜水俱乐部、垂钓、珍珠博物馆、沙滩游乐园、海水浴场、货轮泳池、出海捕鱼、海上冲浪、帆船运动、珠光小镇、海洋主题酒店、集装箱营地、温泉度假、康养社区。	2017-2020	完成项目备案申请，申报项目规划选址、土地预审等工作。	30000	完成项目部分工作。	广西北部湾华业滨海投资有限公司 熊昭斐 13788008008	防城港市防城区文化广电体育和旅游局 07703232209	
42	钦州市	辣椒槌康养小镇建设项目	钦南区	350000	续建	项目位于钦州市滨海新城辣椒槌片区，占地约 9927 亩，拟建设北部湾海洋温泉、东盟生态园酒店、房车度假营地以及相关轻资产配套项目。	2018-2021	已基本完成。	8800	完成滨海公园、东盟生态园酒店产权式低层旅馆工程建设。	广西滨海城市建设发展有限公司 魏华 18977765166	钦南区文化广电体育和旅游局 黄兴安 13977739219	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
43	钦州市	广西丹霞山风景区基础设施建设项目	广西钦州市灵山县烟墩镇	63148	续建	建设完善综合服务区、农业休闲体验区、民俗文化体验区、丹霞地貌游览区等 4 大功能区。	2014-2022	已按政府规定完成了项目可行性研究报告、环评、规划方案、用地预审、建设规划许可等项目前期工作。	37600	1、已完成机动车道建设500米拓宽修整； 2、已完成游步道建设1300米； 3、水系景观建设80亩； 4、建成农家乐、游客中心、办公区、300米进景区水泥硬底化道路； 5、已完成游步道建设3000米； 6、水系景观建设80亩，现建设水坝共8个及加固； 7、完成游泳池、大瀑布、水库和停车场一期建设工程； 8、完成景区指示牌设计安装工作； 9、已完成民宿装修和采购家具，正在完善水电设施； 10、完成花湖阁综合项目（烧烤场、休闲娱乐）建设； 11、完成萤火虫培育中心主体及观赏步道建设； 12、完成丹霞星空奇观观星平台建设。	叶文 13907719345	灵山县文化广电体育和旅游局 18177756658	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
44	钦 州 市	浦北县 五皇山 旅游景 区提升 工程	广西 钦州 市浦 北县	65680	续建	设五皇禅寺、百年野生茶园景区、泉水旅游池、生态停车场、马兰综合服务区等相关配套设施，以及建设配套公路 20.6 公里；总建筑面积约 14.9 万平方米。	2018- 2022	项目已取得立项、选址、用地预审、环评、可研、初步设计（索道和南门原改造工程）、地质灾害评估报告、压覆重要矿产评估报告、水土保持方案、施工图设计（北通至五皇山三级路）等批复。	24498	1、五皇禅寺已完成大雄宝殿主体和室内、屋顶外墙装修，正进行建设配电工程和水土保持治理工程。 2、索道工程已完成基座建设及设备安装和下站房建筑安装工程，正进行上站房主体建设。 3、三级路完成一标段路基扩建、二标段完成路基土石方大部分工作，形成基本施工便道，正进行路基未完成土方工程、桥梁及涵洞、挡土墙工程建设。（雨季施工，土方进展缓慢） 4、百年野生茶园景区已完成四合院、无边际游泳池、无边际餐厅、生态停车场、公共卫生间大部分工程，正在完成道路、给排水基础设施工作。 5、马兰综合服务区正进行前期征地工作。 6、南门景区改造提升工程完成宾馆和餐厅改造装修工程、公共厕所、檐廊，现正在完善南门景区道路扩建路面工程及配套绿化、排水工程等（有小部分路面扩建土地房屋未能征拆，出现小部分路基未能完成），根据总体规划最后需铺设沥青路面。	浦北县开发 投资集团有 限公司 8211160	浦北县人民 政府 浦北县交通 运输局 浦北县文化 广电体育和 旅游局 浦北县龙门 镇人民政府	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
45	钦州市	浦北县石祖生态旅游区项目	浦北县北通镇	49630	续建	项目占地约 8000 平方米, 建设水上乐园一个, 石祖禅寺一座, 花果田园, 石祖民宿三栋, 儿童泳池, 成人泳池各 1 个, 石祖餐厅, 知青体验区, 农产品展示厅以及停车场等一批基础旅游设施。	2018-2027	已完成。	9630	开工建设水上乐园一个, 游客中心, 石祖禅茶厂一座, 花果田园, 石祖民宿三栋, 儿童泳池, 成人泳池各 1 个, 石祖餐厅, 农产品展示厅, 健身步道以及停车场等一批基础旅游设施。	浦北五皇山农业科技有 限公司 叶忠胜 19907776888	浦北县文化 广电体育和 旅游局 蔡华 18177795788	
46	钦州市	浦北县越州天湖景区基础设施项目	浦北县	10083	续建	越州天湖规划总面积为 19380 亩。其中核心旅游功能区 3380 亩 (含水面 500 亩), 休闲农业核心示范区 6000 亩, 剑麻、青梅种植基地各 4000 亩, 其他 2000 亩。主要建设内容包括建设有游客服务中心、文化 (产品) 展示厅、吉星阁、火龙果采摘园、水上娱乐区、游湖码头、生态木屋、主题餐厅、登山步道、自行车慢道、烧烤区等旅游设施和项目。下一步将规划建设景区酒店、景观长廊、桃花岛、垂钓台、文化娱乐城、沙滩运动场、标准高效养鱼场、大型高空娱乐中心等旅游设施, 并利用仙鹤岛、东坡渡、望夫岭、清浊湖对歌坡、三帝庙等人文自然资源, 开发新景点, 满足旅游市场多样化的需求, 改造和完善景区的基础设施和标识系统, 进一步提升景区的吸引力和接待能力。	2015-2020	已完成。	4500	经过几年的建设, 已建成有旅游服务中心、景区大门、景区餐厅、文化展厅、停车场、梅林木屋别墅、吉星阁、环湖步道、景观长廊、登山步道、垂钓区、自行车慢道、烧烤区、景区绿化等旅游项目设施以及千亩青梅园、百亩火龙果园、百亩桃花岛、百亩水果木瓜等观光采摘园。	广西浦北县 东垦旅游有 限公司 李有祥 13877763693	浦北县文化 广电体育和 旅游局 龙运翔 13707771819	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
47	贵港市	西山泉 汽车 (房车) 露营地 (一期)	贵港市桂平市	83000	续建	建设住宿营区二期、教育拓展营区、后勤服务营区、基地温泉度假区、基地三产回建配套区,营地内道路及营地周边配套市政道路、基础设施等,总建筑面积约 37 万平方米。	2018-2021	已完成。	25075	1、已基本完成主会场营区、综合露营区、教育拓展营区、综合住宿营区及后勤服务营区五大营区一期工程,其中:(1)主会场及综合露营区一期已完成游客中心、停车场、工厂店、会展房车营位、主会场区、主舞台及配套用房、房车营位区、汽车旅馆、餐饮营区、木屋区等工程。(2)趣味拓展营区一期已完成丛林飞越、丛林野战、高低空网阵、泡泡足球、攻防箭、水上乐园、无动力乐园、自然草堂、自然学堂、趣味拓展区管理用房等工程。(3)综合住宿营区一期已完成服务中心用房及配套用房、集中营房、住宿营区、稻田帐篷、野奢帐篷、溪谷木屋、稻田剧场等工程。 2、营区二期工程已完成场地自行车场、河道整治,排污系统升级改造,主舞台膜面更换工程,园区灯光亮化工程等施工;目前正在进行卡丁车赛道工程招投标、园区内部分园林绿化、小闭环工程施工等。 3、温泉区已通过调规方案,正在进行用地指标报批。	广西西山泉文化投资有限公司	贵港市人民政府 农融	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
48	贵港市	贵港市北帝山旅游区开发项目（一期）	贵港市平南县	50200	续建	建设游客综合服务中心、峡谷漂流、祈福文化园、养生度假设施等，总建筑面积 17.5 万平方米。	2015-2022	已完成。	47800	1、已完成投资额达 10480 万元：（1）完成景区平台修筑 200 平方米；（2）完成景区凉亭主体建筑 3 座，126 平方米，完成装饰 2 座；（3）完成景区山顶观光木质风雨桥主体建筑 1 座，132 平方米；（4）完成登山步道修筑 76 米；（5）完成改路及缆车道路路基修筑（开挖）1.26 公里；（6）完成景区警务室主体建筑 86 平方米；（7）完成景区餐馆基础浇筑。 2、正在施工项目：（1）玻璃栈道主体建筑（框架装饰）、玻璃安装；（2）登山步道修筑；（3）悬空栈道、观景台修筑；（4）文昌阁、长生桥风雨廊建筑、装修；（5）服务区宾馆装修；（6）起漂点船舱主体建筑；（7）服务区广场餐馆主体建筑；（8）景区警务室主体建筑；（9）鸡心石至山门道路改线路基开挖；（10）文昌阁修筑。	广西贵港市北帝山旅游开发有限公司	贵港市人民政府农融	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
49	贵港市	贵港汉古伞庄项目	贵港市港北区	50000	续建	总建设面积 96667 平方米，主要建设工坊产业区、精品民宿区、商业服务区，以及景区大门、停车场和游客服务中心等配套设施。	2018-2021	已完成。	13960	1、已完成 2300 亩景区用地的流转； 2、已完成竹海景观 6 公里的竹林栈道建设和 2000 亩竹海景观造林绿化：（1）土地流转：已完成 2300 亩景区用地的流转；（2）竹海景观：已完成 6 公里的竹林栈道建设和 2000 亩竹海景观造林绿化，100 亩油菜花种植；（3）河道：已完成 4 公里景区河道清淤拓宽、沿河栈道基础修筑建设、面上景观石墙、河道石磅；（4）土地平整：景区内民宿区土地、停车场、游客服务中心等各景点土地平整；（5）卫生间：已完成村落 2 个卫生间、景区内 2 个 3A 级卫生间建设；（6）排水：已完成项目地总给排水管网建设；（7）瀑布峡谷：已完成瀑布峡谷景观建设；（8）汉古书院：已完成汉古书院石磅建设、边坡、木工雕刻、房子组装、封顶等；（9）六角亭：已完成木建筑；（10）官厅：正在立房子；（11）已完成景观拦河坝建设。	广西汉古伞庄旅游文化有限公司	贵港市人民政府农融	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
50	贵港市	贵港市覃塘区布山古郡文化旅游项目	贵港市覃塘区荷美新区	65000	续建	建设布山文化大街、特色风情街、文化馆、图书馆、启源广场、游客综合信息服务中心、文化旅游活动配套设施、环城水系等，项目占地面积约 944 亩。	2017-2022	已完成。	22000	1、接待中心：已完工。 2、电商中心：二层梁板已完成砼浇筑，楼梯砼浇筑已完成。 3、启源广场：已完工。 4、稻作广场：已完工。 5、布山古郡特色商住项目：完成 30%。 6、文化馆、图书馆：文化馆正在进行二层模板施工，图书馆正在进行四层模板施工，累计完成总工程量的 38%。 7、社会生态停车场：AAA 厕所结构施工已完成，停车位砼施工已完成，卫生间精装修部分已完成，雨污井施工已完成、正在进行外墙砌筑、路缘石施工，绿化带施工，首层累计完成的 85%。 8、环城水系：完成 30%。	覃塘区建设投资发展有限公司 董事长 莫海潮 13507859158	覃塘区人民政府	



序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
51	贵港市	西山泉国际养生旅游文化综合区项目	贵港市桂平市	360000	续建	建设国学、湿地旅游、禅茶、浔州文化、旅游集散配套等养生旅游功能区域；总建筑面积约200万平方米，分三期建设，其中一期80万平方米，二期75万平方米，三期45万平方米。	2014-2026	已完成。	199597	1、展示接待体验中心(含禅境酒店)已完成建设并投入使用；婚纱摄影基地已完工，现已对外开放；旅游风情街工程已竣工，进入招商阶段；休闲养生社区叠翠水岸小区基本完工；完成部分综合区一期水系景观、园林景观、道路等配套基础设施工程。 2、休闲养生社区 水岳龙湾小区已完成2栋主体工程建设及临时道路铺设，目前正在进行29栋主体施工，其中2栋主体结构封顶，5栋建设至三层，6栋建设至二层，16栋完成±0。 3、竹悦休闲小镇 壹号院正在进行9栋主体施工，其中2栋主体封顶，2栋主体建设至十七层，3栋主体建设至五层，2栋完成基础施工，小区大门主体及中庭示范区园林基本完成。	桂平大藤峡谷文化旅游有限责任公司	贵港市人民政府 农融	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
52	玉林市	容县都峽山文化旅游景区一期工程	容县石寨镇	73229	续建	建设主入口综合服务区、白鹤潭文化休闲谷、南山洞天、庆寿岩文化休闲、南入口服务区、北入口服务区及配套设施；总建筑面积 5.8 万平方米。	2016-2020	项目立项、环评批复、用地预审、节能备案已完成。	56160	1、养心学院全部完成。 2、骑行道：已复工，完成 K0+0 至 K0+800 米左右的土方开挖和路基平整；K1+00 至 K1+800 土石方开挖；K4+848 至 K5+680 路线清表。 3、洞窟酒店：鸟巢完成 B 组团的基础部分，已上 4 套样板钢结构；已完成两套鸟巢装修，7#9#洞完成基础开挖，7#栋完成隔墙砌筑（洞窟酒店进度是截止上周最新进度，现在处于停工状态） 4、百里栈道：现已完成袖谷砌砖步道、佛字顶步道、行李车道、水涧塘步道、庆寿岩顶步道、娑婆岩步道、望街狗步道、玻璃天桥上山步道、玻璃天桥下山步道等；总长约完成 18 公里。	容县乐源文化旅游投资有限公司	容县文体广电和旅游局 练秋怡 13768751547	
53	玉林市	容县特色名镇生态旅游示范区建设工程项目	容县石头镇	71008	续建	建设河道整治工程、景观工程、桥梁工程、示范区建筑工程及配套设施；总建筑面积 39.5 万平方米。	2016-2020	用地预审、环评批复、建设用地规划许可证已完成。	45170	1、完成总投资 3.58 亿元，占总投资 60%。其中：西区完成 3.18 亿元，占西区总投资的 97%。 2、主桥梁及景观桥竣工；地下大型车库及广场主体工程竣工；商铺及配套商品住宅完成建筑面积约 24000 平方米，市政基础设施亦进入到收尾阶段。 3、河道整治工程开始动工。	广西铠都投资有限公司	容县文体广电和旅游局 练秋怡 13768751547	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
54	玉林市	广西禹华梦幻侨乡生态乡村旅游度假区项目	容县容州镇平坡村	56800	续建	建设农业观光园、景区综合服务接待区、农业嘉年华体验馆及基础配套设施等工程,总建筑面积15万平方米。	2017-2021	用地批复、选址意见书、环评批复已完成,园区办公综合楼已完成。	10000	完成园区办公综合楼、安装园区的通讯、电视设备、安装景区消防管道、垃圾环保、美食烧烤场、棋牌活动室、儿童趣玩游乐园、园区配套设施。	广西禹华农业观光园艺有限公司	容县文体广电和旅游局 练秋怡 13768751547	
55	玉林市	玉林福达旅游文化科技园	玉林市玉东新区二环东路与江滨东路交叉口东南侧	180000	续建	建设水上康体体验区、陆地高科技体验区、综合旅游服务商贸区及其他旅游服务配套设施,总建筑面积25万平方米。	2018-2023	已完成。	113039	一期水上康体体验园已建成投入运营第三个年头,二期湖心岛五星质量标准的高端酒店已完成外装,目前正在内装阶段。三期陆地高科技体验园后勤服务用房主体建设已完成,停车场已完成。	玉林福达投资有限公司	玉林市玉东新区工委管委旅游发展局 杨业超 13768995925	
56	玉林市	广西六万大山森林小镇建设项目	广西玉林市福绵区成均镇广西六万大山森林公园	30000	续建	建设香海生态观光带和森林休闲度假社区、森林养生谷、山地运动休闲、中医药养生等四个功能区,计划建筑面积55000平方米,通过存量建筑的改造和部分新建,建设森林康养谷、森林养生苑、森林健康文化园、革命传统教育基地、六万书院、康养学院、药王山庄、研学实践教育基地、香海星空露营地、八角产业核心示范区、莲花山揽胜区、知青文化园、生态停车场、房车营地等设施。	2017-2021	完成项目立项、审批。	7130	已完成森林康养谷、香海星空露营地、八角产业核心示范区、星空营地、云顶观景台、革命传统教育基地、知青文化园、李宗仁展馆、房车营地等设施建设。完成消防系统、沼气池、垃圾处理站建设。完成二级公路路面压实等工作。	广西壮族自治区国有六万林场 黎礼能 15994542558		

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
57	玉林市	广西玉林大容山国家森林公园旅游景区一期项目（原广西大容山国家森林公园旅游景区建设项目）	北流市民乐镇大容山林场内	130000	续建	<p>主要包含龙门景区、九瀑谷景区、天湖景区、莲花景区、高山大垌景区等。</p> <p>1、桫欏谷野奢度假酒店：总占地约 320 亩，总建筑面积约 30000 m<sup>2</sup>，包括中高端客房、体验式民宿、游客接待中心、游客体验区、精品酒店等内容。</p> <p>2、莲花景区：包括莲池餐厅、莲花寺露营点、教堂、森林西餐厅、草地音乐舞台等内容。</p> <p>3、天湖景区：包括房车营地、高山茶园、枫林、竹林等内容。</p> <p>4、高山大垌景区：总用地面积 1500 亩，建设用地面积约 770 亩。建设冰雪世界、养生山居、高山农场、北欧商业小镇等特色体验项目。</p>	2017-2020	<p>高山大垌景区项目：（1）已完成立项、节能批复、选址意见书、环评批复、水土保持方案批复、可行性研究报告批复、总体规划批复、压覆矿查询批复、地灾报告通过专家评审、林地一期、二期、三期共 35.2116 公顷的使用许可、林地一期的砍伐证、土地指标一期 120 亩批复、滑雪场馆 120 亩土地的建设规划用地许可证及土地使用证、滑雪馆地块 120 亩的总平批复；（2）正在办理拟规划建设滑雪场馆 120 亩土地的建设工程施工规划许可证，已经完成施工设计标招标；（3）已完成项目一期滑雪馆范围的清表、土方工程及地质勘察；（4）完成冰雪世界滑雪馆施工图审查报告备案工作；（5）取得冰雪世界滑雪馆建设工程规划许可证复印件；（6）完成高山大垌风景区建设工程（滑雪馆施工 I 标）报建备案；（7）正在办理滑雪馆施工招投标流程，计划 11 月上旬完成招投标，11 月底进场施工。</p>	51400	<p>1、完成桫欏谷度假酒店、民宿改造及体验区、小莲池教堂、三星级营地、小莲池步道、森林西餐厅、莲花餐厅等项目投入使用，现正推进大容山山泉水厂建设。</p> <p>2、现场三通一平工作已入场施工，地质勘探完成滑雪馆区域的外业工作；</p> <p>3、完成停车场地边坡挡土墙约 500 米施工。</p>	广西乐源大容山文化旅游投资有限公司 容县乐源文化旅游投资有限公司	北流市文化和旅游发展中心 程红 18078522528	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
58	百色市	田阳县壮文化开发项目	百色市田阳县城区	250000	续建	建设壮族文化、土司文化等旅游设施，总建筑面积 55 万平方米。	2013-2021	已完成项目立项、可研、用地、环评等所有前期工作。	211747	完成一期 28.8 万平方米的建设；二期一标段明月湾、二期二标段清风苑已建设完成。三期清表回填因百色市治理乱采乱挖，回填暂停，回填进度约 85%。	广西汇通古镇文化旅游开发有限公司 董金明 18377659299	田阳县人民政府	
59	百色市	广西平果布镜湖生态治理与乡村旅游度假区 PPP 项目（一期）	百色市平果县坡造镇	56735	续建	湖水系连通工程（布镜湖片区）和布镜湖环境综合整治建设项目。	2017-2020	已完成。	13000	1、河湖水系连通工程（布镜湖片区）：已完成河道开挖 8 公里，生态石笼 8 公里，仿木桩 4 公里，生态砖铺设 2 公里。 2、布镜湖环境综合整治建设项目：目前已完成 15 公里施工便道，景区入口 1.5 公里广场基本形成，正在进行苗木绿化种植、园建铺装和交通桥施工。	东方园林 凌朝鑫 18607765001	平果县文化体育广电和旅游局	
60	百色市	靖西壮族文化旅游开发项目（锦绣古镇）	百色市靖西市新靖镇	120000	续建	建设壮族风情文化区、壮乡民俗文化体验区、边关旅游风情商贸区及配套公共服务设施，总建筑面积 25 万平方米。	2017-2021	项目可研、备案、环评、用土和规划选址已批复完成。	56310	项目 A-1 商业区已完成建设并正常运营；项目 A-2 洋房区 8 月 1 日起交房，目前已完成交房 95%；项目 B-1 地块清表已完成，基础开挖工作已完成 10%。	伟光汇通文化旅游投资有限公司 华海祥 13708788099	靖西市人民政府	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
61	百色市	广西乐业大石围天坑峰丛景区一期工程项目	乐业县同乐镇、花坪镇	49688	续建	建设游览体验设施、旅游接待服务设施、绿化工程、公路及步道工程、综合管线工程等，总建筑面积 30 万平方米。	2016-2022	完成核准批复、项目选址、用地预审、完成项目总评及规划设计、林评、环评、压矿、地灾评估。	18200	1、白洞服务区挡土墙建设已完成，场地开挖及平整已完成 95%的工程量，公路已完成路基建设，沥青路面基本铺装完成； 2、天梯项目白洞服务区施工用电已经完成安装并投入使用； 3、天舟项目西峰服务区施工用电安装完成并投入使用； 4、白洞服务区旅游厕所已完成建设； 5、白洞服务区下坑底游览步道建设已完成； 6、西峰服务区场平开挖已完成 95%的工程量； 7、西峰公路已完成沥青路面施工； 8、天舟工程：主体工程全部完成，并焊接完成；一二层楼面板安装并焊接完成；1-6 轴玻璃幕墙纵向骨架安装基本完成；一层底部栅格骨架安装完成；一层空调管线、风机、排风管安装完成；一层钢柱、梁包边龙骨安装基本完成；一层进装修吊杆焊接完成；二至三层楼梯安装完成，并焊接完成；顶	广西乐业大石围旅游发展有限公司 王剑 15878755178	乐业县人民政府	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
										面楼梯踏步安装完成 70% 焊接完成 60%；一层卫生间砖墙砌筑完成 80%； 9、天梯工程：筏板基础以及钢结构预埋全部完成；+147m 处基础施工临时栈道搭设已完成全部完成；钢结构原材料采购完成约 400 吨(总量约 850 吨)，且已完成工厂半成品装配完成约 140 吨；第二批原材料（约 170 吨）已进入工厂；第一批原材料半成品焊缝检测完成，即将进入镀锌工作；147 米处基础轮廓下线切割完成；147 米处基础开挖施工操作平台全部完成，并完成基础石方开挖约 12 立方；底部基础防护临建设施已经拆除完成；拆除完成的临建材料和设备已规堆完成；施工塔吊已拆除完成； 10、神木古寨毛石挡墙已基本完成，木房安装已完成 5 栋木房，现正在进行第 6、7、8 栋木方安装及采购工作； 11、西峰天舟服务点停车场场地平整及挡土墙建			

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
										设已完工，现正在进行铺装工程施工；天舟服务区旅游厕所也正在施工中；天舟服务点新建蓄水池目前已完成基础开挖工作现正在进行基础施工中； 12、大石围全景区专线供电工程正在施工中； 13、白洞服务区游客中心目前完成基础开挖； 14、西峰服务区游客中心已完成二层楼板混凝土浇筑，现正在进行二层至屋面钢管架施工；西峰服务区旅游厕所已完成主体工程建设现正在进行装修施工； 15、西峰游览步道（天舟服务区登天舟步道、天舟观景步道、西峰山顶游览步道）现正在进行施工中。			
62	百色市	桂滇黔少数民族历史文化旅游示范区一期项目	百色市西林县县城	63455	续建	建设手工艺品工作坊，文化大观园，汉风走廊商街，汉坊苑，总建筑面积 85495 平方米；配套建设小镇四周对外联系道路及小镇内部市政道路等设施。	2018-2020	1、项目建设前期工作：（1）完成项目的立项、可研、环评及用地预审的批复；（2）已完成办理用地规划许可证。 2、句町古城项目已完成建筑工程设计合同签订。 3、完成项目建筑设计方案初稿。 4、完成地土地价款、土地竞拍佣金、设计竞赛补偿费及地块使用权契税累计为 18410 万元。	18410	完成部分工程建设。	西林县福临投资有限公司 黄铨 18977609858	西林县文化体育广电和旅游局	



序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
63	百色市	德保北回归线国家公园德保矮马王国项目一期工程	百色市德保县燕峒乡	13682	续建	建设矮马王国核心区,矮马小镇各式建筑,矮马牧场等,以及景区进出公路—那布至吉星岩至兴旺公路 5194 米	2017-2020	项目征地工作、项目立项;环境影响评价报告批复、水土保持方案批复、建设用地预审批复、项目选址意见、项目可行性研究报告批复、一期工程初步设计批复;建设用地规划许可证、项目社会风险评估、地质灾害评估、无压覆矿证明、项目岩土勘察报告等。	12658	1、土建部分:竣工验收。 2、采购部分:已完成现场制作、安装,包括儿童攀爬设备、栈道、小火车站塔钟、自动伸缩门、简易房、马厩设备、景区管理配套建设工程、通讯服务系统建设工程、电器(空调)、办公家具、海砂、娱乐设备、彩绘、帐篷剧场灯光音响设备、门头、导视、商业家具、雕塑、奇趣实验室声光电设备、马车。 3、运营方面:(1)已完成渠道旅行社、相关媒体、电商的初次对接,后续需业主方甄选执行; (2)已完成开园方案及全年营销方案第三次修改版提交;(3)C6-1 照相及纪念品、C4-3 咖啡、保保餐厅 4 个、烧烤部落及管理房已与商家签约,其余商家沟通中;(4)已完成首批到货动物的饲养培训工作;(5)已完成并提交景区 VI 系统及运用设计、表演节目设计、景区内标识系统设计方案。	德保县文化旅游局 黄莉梦 0776-3825855	德保县文化旅游局	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
64	百色市	凌云环 浩坤湖 山水生 态体验 区	百色 市凌 云县 伶站 瑶族 乡	29113	续建	建设游客集散中心、服务中心、浩高渔人码头、湿地商街、临湖民宿、汽车营地、度假村、酒店、以及沿湖栈道等景观工程,总建筑面积2.6万平方米。	2017- 2019	完成立项、规划、环评、可研、初设等部分项目前期工作。	42535	已建成:浩高湿地监测栈道;坡贴游客集散中心暗沟工程;湿地科普中心、湿地科普中心道路、浩高风雨廊桥、水电工程、弄福旅游咨询点、管理房、入口标志、游览步道,浩坤景观码头、坡贴游客集散中心、浩高渔人码头、浩高无影桥、湿地商街、浩高临湖民宿主体、部分项目已完成竣工验收待审计结算。	凌云县振凌 旅游投资经 营有限责任 公司 徐登录 17878637178	凌云县文化 体育广电和 旅游局	
65	百色市	百色起 义纪念 园创建 5A旅 游景区 项目	百色 市右 江区	50000	续建	1、建设景观提升一期工程,完善抵达景区的外部交通,增设外部交通导识标识,新建及改造部分停车场;新建游客码头一座、滨水栈道和修缮提升游步道等;完善景区公共服务设施。 2、对百色起义纪念馆主续馆陈列进行改造。	2017- 2020	各项前期工作已完成。	39650	1、景观提升一期工程:综合服务区已建成并移交文旅投公司投入使用;原有公厕改建及新建厕所均已完成并移交使用。半岛公园区、红军桥区域、碑林区、大码头停车场的提升正有效推进,部分项目已完工;亮化也正在跟进完善当中。 2、续馆目前完成了基础空间的装修、厕所改造、排污排水工程等基础工作,待设计完毕,施工图纸出来后即可全面施工。	百色起义纪 念园管理委 员会 林宾 18077682044	百色起义纪 念园管理委 员会 林宾 18077682044	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
66	贺州市	黄姚姚江漂流度假区项目（一期）	昭平县黄姚镇笔头村和中洞村、樟木林乡潮江村	54000	续建	项目规划面积约 310 公顷，总建筑面积 4.7 万 m <sup>2</sup> ，主要建设内容为：沿规划区内 6480 米河道，分别建设诗画田园、风情中洞、水岸潮江共三级游客中心，建筑面积分别为 2000、8800、33200 m <sup>2</sup> ，以及道路、码头、桥梁、拦河坝、停车场等基础设施建设。	2017-2022	1、完成项目选址、立项、环评、水保、压矿、地灾、用地预审、可研批复、修建性详规、桥梁设计方案、建设用地批复等前期工作； 2、已完成诗画田园游客中心及停车场、码头、集散广场施工许可证办理工作；已完成风情中洞游客中心及配套基础设施的施工许可证办理工作。	24764	1、诗画田园游客中心及其附属工程已完成； 2、诗画田园至风情中洞拦河坝建设已完成； 3、中洞游客中心主体结构已完成； 4、诗画田园至武田桥道路已完成，武田桥至风情中洞主园路硬化已完成； 5、墩头桥建设、武田桥主体结构已完成。	广西贺州姚江漂流有限公司 卢淑芳 0774-6722758	广西贺州市旅游实业集团有限公司 何坤彦 0774-5200860	
67	贺州市	贺州姑婆山体育文化旅游项目	广西贺州市平桂区黄田镇清面村木桥面	300000	续建	主要建设内容： 1、体育设施：国际标准 A 级专业足球训练场、5 人制足球场、沙滩足球场、沙滩排球、室内综合训练馆、器械训练中心、运动康复疗养中心、篮球场、网球场、极限运动配套等。 2、建筑配套：公寓楼、综合楼服务中心、温泉度假村、五星级大酒店、大型餐饮中心、大型恒温水上乐园等。 3、公共配套：登山景观、林相改造、公用厕所等。 建设规模：项目规划总用地面积约为 2084 亩，分为三期三个地块，其中： 一期 A 地块：规划用地面积约 632 亩，配套公寓等建筑建设用地约 200 亩，总建筑面积约	2018-2022	项目立项备案完成；项目总体概念性规划编制完成；项目一期设计总说明编制完成；项目可行性研究报告编制基本完成；项目一期环评报告完成批复；项目一期地灾评估和治理方案正在编制；项目一期广场方案已完成初步方案；项目一期水保报告完成批复。	30500	3#球员公寓、5#集装箱公寓、厨房已完工；1#球员公寓正搭建主体框架结构；2#球员公寓主体框架已完成，进入装修阶段； 4#球员公寓已封顶，进入装修阶段；1#、2#轻钢公寓主体框架结构已搭建完成，进入装修阶段；临时接待中心装配式篷房 300 平米完成并投入使用；11 人制标准足球场建好 9 块，现正在进行维护，景观平台正在铺草坪，基地桩基础；6、7 球场、体育公园、拓展、智能球场正在场地平整。	广西华千谷旅游开发有限公司 谢祖吉 18677446933	广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注	
						<p>2万m<sup>2</sup>，主要建设内容为足球训练场16片，接待综合楼、运动员公寓楼、室内综合训练馆、教练员公寓、国际球员公寓、餐饮中心、篮球场、网球场等。</p> <p>二期B地块：规划用地占地约602亩，配套公寓等建筑建设用地约400亩，总建筑面积约24万m<sup>2</sup>，主要建设内容为民俗商业街、酒店、景区餐饮中心、健康养生馆、国际A级11人制标准足球场、水上休闲娱乐中心、康复休闲养生综合楼、极限拓展休闲基地、五人制足球场、体育文化科技博览馆、运动员公寓、综合球馆、标准看台体育场、会展中心等。</p> <p>三期C地块：规划面积约850亩，主要建设内容为国家级水上项目训练中心、游泳训练及比赛场馆、国际A级11人制标准足球训练场16片、康复休闲基地，以及配套基础设施建设。</p>								
68	贺州市	昭平县黄姚古镇·龙门街项目	昭平县黄姚镇真武山脚下	155000	续建	商业步行街（含土建、安装、装饰、水电、暖通、园林、绿化等建设配套设施），规划用地面积37719.03平方米，建筑面积37700平方米。	2018-2020	已获取立项备案、环评备案、建设用地规划许可证已办理、建设用地批准书已获取、不动产权证；地灾评估、勘察报告、水土保持批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证已办理。	71800	47栋主体全面开工、30栋主体封顶，文化展示区5栋主体基本完成内外墙装饰工程。	广西岭域创和文旅投资有限公司 刘司仪 17707842272	黄姚产业区管委会 0774-6728022		

序号	所属设区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
69	贺州市	钟山十里画廊旅游扶贫项目	钟山县公安镇燕塘镇境内	134000	续建	以“休闲度假、养生配套，优化乡村土地、农业资源”为基础的大型生态旅游田园综合体。分为三期工程进行建设，总投资估算 13 亿元，景区范围约 60 平方公里。一期通过打造“一带一环四区多节点”形成生态旅游田园综合体的雏形；二期（荷塘分区）以荷塘、田园、林景观为主，打造“一带、一环、五区”；三期以突出道教文化、养生文化为主题，将道教精神与养生、自然融合，结合旅游产品，沿思勤江两岸形成带状的生态休闲景区，规划用地面积约 2721.9 公顷。	2017-2020	投资许可：一期、钟发改投资（2018）42 号二期、钟发改投资（2018）63 号。 规划选址：2018 年 8 月选字第 451122201800072 号。 环境评价：2018 年 4 月钟环审〔2018〕13 号。 用地预审：2018 年 3 月钟国土资函〔2018〕55 号。 用地报批：桂政土批函（2018）1062 号。	49000	门楼精装完成主体工程，南天一柱、房车营地、观音圣座、瑶乡风情园、阳光草坪、梦幻乐园完成主体工程、戏台完成主体工程、餐馆完成主体工程、服务中心精装完成主体工程、1#码头精装完成主体工程、迎宾广场前后广场完成主体工程、旱喷泉完成主体工程、木栈道防腐木铺装完成主体工程。	钟山兴钟旅游发展有限公司 王俊杰 13737485005	钟山县文化和旅游局 0774-8982585	
70	河池市	南丹全域旅游开发—丹炉山旅游景区项目	南丹县昌里村丹炉屯	30000	续建	建设玻璃栈道、观光步道、游客服务中心、文化展览馆、生态停车场、民宿改造等配套设施；总建筑面积 14 万平方米。	2017-2020		21008	建设玻璃栈道、玻璃桥、玻璃滑道已建成；游客服务中心、生态停车场、观光步道、民宿改造等配套设施在后期完善中；文化展览馆在前期筹备中。	广西南丹县富得旅游投资有限公司 梁云祥 18877230251	南丹县人民政府 梁新源 13607781508	
71	河池市	南丹县全域旅游项目—丹泉文化旅游创业园	南丹县城关镇车马社区	70953	续建	建设桂西北游客集散中心、特色文化旅游商业区、特色旅游商品、特色餐饮美食、特色休闲保健等配套设施，总建筑面积 12.5 万平方米。	2018-2020	已完成。	27276	酒店完成标准层 12 层，1#地下室，2#地下室基础工程完成。	广西丹泉酒业有限责任公司 宋林惠 13788188598	南丹县人民政府 梁新源 13607781508	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
72	河池市	南丹县全域旅游项目-千家瑶寨·万户瑶乡中国白裤瑶民族风情小镇项目	南丹县湖瑶族乡	60000	续建	建设白裤瑶易地搬迁居住区、商业街、民族体育小镇、大型实景舞台、公路交通基础设施,游客咨询服务中心、游客集散中心、星级旅游公厕等旅游配套设施,建筑面积 50 万平方米。	2018-2020	已完成。	29601	1、居住区已全面建成并移交政府; 2、商业街建筑主体工程已经完成 97%; 3、星级旅游一站式服务器在建二层。	广西梦之瑶旅游开发有限责任公司 岑国江 18070831078	南丹县人民政府 梁新源 13607781508	
73	河池市	广西南丹温泉国际旅游度假区(二期)	南丹县车河镇堂汉村	20000	续建	建设度假酒店、自驾游房车营地、停车场、养老康复中心、升级改造温泉浴池及旅游配套设施等。	2018-2020	已完成。	13743	酒店主体建设完成,泳池建设完成,别墅主体建设中。	广西南丹泽源旅游开发有限责任公司 吴荣辉 13977823988	南丹县人民政府 梁新源 13607781508	
74	河池市	广西巴马仁乡洞天福地景区项目	甲篆镇仁乡村	63000	续建	建设游客服务中心、酒店、道路广场、生态停车场、神仙剧场、风情瑶寨、瀑布及绿化景观等配套工程;总建筑面积 8 万平方米。	2018-2021	已基本完成。	2861	景区配套工程:完成高达 19 米的彭祖雕像及寿星文化广场、完成建设景区游客服务中心、道路广场、神仙剧场、绿化景观、蓄水观景池、观众席等一期景区的旅游配套基础设施建设,2018 年 10 月 1 日景区开始试营业,2018 年 12 月 17 日被评为国家 AAAA 级旅游景区。候鸟文化园项目工程:1、进行排险工程建设;2、进行二期酒店基础 CFG 桩低应变试验与静载试验中;3、进行景区村级旅游道路建设规划设计。	广西巴马明天旅游产业开发有限公司 徐海明 13975126818	巴马县文化广电体育和旅游局 黄燕飞 13737969088	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
75	河池市	凤山县三门海养生旅游度假区项目（一期）	河池市凤山县三门海镇	43000	续建	建设游客服务集散中心、景区景观广场、停车场、农家乐、卫生服务站等旅游配套设施，总建筑面积 5.7 万平方米。	2018-2021	已完项目立项、审批、环评等前期工作。	19850	1、三门海游客集散中心主楼：地下室主体已完成建设、主体钢结构已完成安装和喷漆，外墙装修已完成 50%。 2、景观工程：中庭水池土方开挖完成、挡土墙完成建设。 3、行车环道、小车停车场、大巴车停车场、电瓶车停车场、正在建设，已完成 90%，绿化、亮化已完成 70%。	凤山县文化广电体育和旅游局 滕守平 13397889828	凤山县人民政府 滕守平 13397889828	
76	河池市	广西龙洲岛生态旅游度假区（一期）	刘三姐镇	50000	续建	建设养生度假、生态观光、乡村休闲、水上娱乐、特色餐饮等配套设施，总建筑面积 5.1 万平方米。	2016-2019	已基本完成。	28700	已完成项目征地工作和清表工作，正在抓紧办理项目建设相关手续。	河池市宜康旅游投资发展有限公司 汪斌 13677789988	宜州区人民政府 吴丽玲 18934926915	
77	河池市	南丹全域旅游开发——歌娅思谷·中国白裤瑶民俗风情园（三期）	南丹县里湖瑶族乡	35000	续建	建设景区游客接待中心、实景表演场、休闲度假区、王尚白裤瑶风情体验区、地下漂流、溶洞观光、斗兽场、体育竞技场等；总建筑面积 11.5 万平方米。	2018-2020	由于休闲农业示范区用地问题被拆除，包括游客中心及新餐饮区等。项目处于停工阶段。	8908	由于休闲农业示范区用地问题被拆除，包括游客中心及新餐饮区等。项目处于停工阶段。	广西东谋旅游开发有限公司 杨宇 19807788888	南丹县人民政府 梁新源 13607781508	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
78	河池市	广西红水河都安三岛湾国际度假区	都安县地苏镇兴利村	110000	续建	项目规划总面积为 831.83 公顷, 计划总投资 11 亿元, 建设河谷观光游憩区、河谷休闲度假区、河谷农业休闲区和布努瑶民俗体验区。	2013-2025	前期工作已全部完成。	43000	一期工程水上乐园项目已竣工并开业运营, 二期工程已完成河谷度假酒店、密洛陀剧场、汽车营地、步道等建设。	广西名都旅游股份有限公司 蓝如苔 13387786568	都安县人民政府 王丽华 13977875068	
79	来宾市	金秀瑶族自治县航空休闲旅游项目	金秀县长垌乡平道村古占屯	20000	续建	建设观景平台、汽车露营地、景观花田等景区配套基础设施, 总建筑面积 35000 平方米。	2017-2020	已完成	7000	商业广场: 完成工程量 50%。 民宿: 1 号楼未开工, 2 号楼-10 号楼整体工程完成 60%。 商业街: 已完成工程量 70%。	桂林展卓实业投资有限公司 阳健 18178369019	金秀瑶族自治县文化广电和旅游局	
80	来宾市	合山市灵岩湖生态民俗文化景区项目	合山市	112526	续建	建设壮乡特色农耕文化、禅修、商务交流、商业贸易设施等, 总建筑面积 23.34 万平方米。	2015-2022	已完成。	5050	一、二、三层砌砖工程; 朝山会馆 1#楼 2、3、4 栋完成斜屋面混凝土浇筑, 2#楼 5、6 栋完成斜屋面混凝土浇筑, 朝山会馆 7#、8#楼完成斜屋面混凝土浇筑; 灵岩寺 F 区佛宝阁 1#楼完成斜屋面混凝土浇筑, 2#楼斜屋面混凝土浇筑, 3#楼完斜屋面混凝土浇筑; (以上各项目均完成主体封顶并进入下道工序砌筑工程施工中)。配套道路及桥梁部分: 已经桥面行车道、路沿石、人行道搭板浇筑, 已完成桥面防水涂装, 伸缩缝安装。下道工序; 沥青摊铺、汉白玉栏杆安装。III 标段道路路面清表已完成, 部分路基挖填方, 部分已铺设级配碎石层。	合山市城市建设投资有限责任公司 秦煜量 13878202088	合山市文化广电和旅游局 范雷	



序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
81	崇左市	广西崇左市狮子头森林公园	崇左市宁明县海渊镇那才村狮子山	12000	续建	建设游客接待服务中心、停车场、弘德书院（左江地区历史名人馆）、弘德庙、海市蜃楼、醒狮阁等人文景点以及通往各景点的道路和安全设施。	2017-2020	已完成项目立项和可研批复、项目环境影响评估和批复、地质灾害影响评估和批复、不压覆矿产评估和批复、水土保持评估和批复、征占用林地行政许可、自治区人民政府项目建设用地批复等前期工作。	4300	完成了项目建设用地 150 亩的测绘及拆迁安置补偿款兑付；公园面积 135.3 公顷的 15 年土地流转承包金及林木购买款支付；修建了园区混凝土硬底化车道 8.5 公里（宽 3.5 米，厚 0.18 米）、混凝土梯级步道 1 公里（宽 1.26 米）；哮天犬景点至万佛塔景点 300 多米青石条梯级（宽 1.62 米至 3 米，共 441 级）登山梯级步道铺设。恢复重建儒家文化古庙—弘德庙（360 平方米），修建游客服务中心（180 平方米）、停车场（1900 平方米）、3A 级旅游公厕、5 处供排设施、电网照明、宽带网设施以及开发了蟾林茶园、放生池、龙马泉瀑布、哮天犬等工程项目。	广西崇左市狮子头森林公园有限公司 包秀琼 15978166696	宁明县文化旅游和体育广电局 07718620003	
82	崇左市	广西大新登天岩旅游开发项目	大新县那岭乡那岭街	28500	续建	规划面积 1611 亩，占地面积约 450 亩，规划遵照依托现有溶洞资源，融入那岭独特壮族文化，建设游客服务中心区、生态停车场、冰洞体验区、山体景观带、溶洞体验区、那河景观带、温泉度假区，结合龙岗旅游集团优势资源打造以溶洞观光、文化体验、休闲娱乐、旅游度假为一体的综合旅游景区。	2016-2021	已完成发改备案、矿压审批、抗震审批、水土保持审批等。	18000	已完成溶洞升级改造、游客中心、崖壁飞龙、龙王戏水、冰宫建设，目前正在进一步完善冰宫设施设备，以及开展温泉酒店、蝴蝶谷、采摘园的设计。	大新龙冈旅游发展有限公司 马国华 13295366808	大新县文化旅游和体育广电局 覃志贵 0771-3630586	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
83	区直	广西中医药大学中医药文化旅游基地	广西中医药大学	15789	续建	学校以弘扬与继承中国传统文化与中医药文化、开展中医药健康旅游为目标,继续完善场馆建设,建设民族医药标本展示中心,建筑面积11300多平方米;建设中国-东盟传统文化交流中心,建筑面积11423.04平方米;建设学术报告厅,建筑面积6474.26平方米。	2017-2021	已完成。	10332.44	广西中医药大学民族医药标本展示中心主体建设已完工,目前进入装修阶段。广西中医药大学中国-东盟传统文化交流中心和广西中医药大学学术报告厅分别完成主体工程的55%和50%。	广西中医药大学 朱寿华 13481188037	自治区中医药局规划产业处 唐丽 0771-2448682 15994387772	
84	区直	广西国际壮医医院壮医药文化健康旅游基地	南宁市五象新区秋月路8号	155600	续建	广西国际壮医医院壮医药文化健康旅游基地项目占地300亩,主要包括门急诊住院综合大楼、后勤综合服务楼、制剂楼、高压氧舱、壮瑶医药实验室、壮瑶医药科普基地、壮瑶医药交流中心(民族医药博物馆)、实习生进修生宿舍楼、壮瑶医药科研实验中心、壮瑶医药妇幼医学研究中心、布罗陀广场、壮锦苑、瑶华苑、骆越苑、游客中心、旅游步道、植物景观等工程。	2015-2023	已完成。	110000	急诊住院综合大楼、后勤综合服务楼、制剂楼、高压氧舱、壮瑶医药科普基地、布罗陀广场、壮锦苑、瑶华苑、骆越苑、旅游步道、植物景观等工程全面完工。	广西中医药大学 覃裕旺 0771-3376699	自治区中医药局规划产业处 唐丽 0771-2448682 15994387772	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
<b>三、年内竣工项目 7 个</b>													
				<b>230217</b>					<b>186248</b>				
1	柳州市	“百千万”旅游综合体项目	三江 县古 宜镇	15600	年内 竣工	“百千万”旅游综合体项目（百家宴项目及斗牛场项目）等，建筑面积约 26289.14 m <sup>2</sup> 。	2018- 2019	已完成。	13878	完成总工程量的 95%，其中： 1、百家宴项目已竣工。 2、斗牛场项目完成 90%，现已完成全部主体及外立面装饰。边坡支护工程完工，园林景观完成 85%，智能化工程完成 95%，泛光照明工程完成 90%。	广西旅发集团三江志达公司 张贵泽 18177850013	三江县文体 广旅局 罗如芹 18977272187	
2	柳州市	布央仙人山景区提升工程	三江 县八 江镇	10500	年内 竣工	建设旅游商品购物长廊，仙人山酒店，旅游房车汽车营地等。	2018- 2019	已完成。	8900	旅游商品购物长廊主体搭建基本完成，正在盖瓦和隔断，仙人山酒店完成主体，准备做外立面。汽车营地完成卫生间主体，正在装修，完成生态砖敷设。	三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限公司 李建平 13788798310	三江县文体 广旅局 罗如芹 18977272187	
3	柳州市	三江侗族自治县县城侗乡大道改造工程	三江 县古 宜镇	13000	年内 竣工	三江县侗乡大道是县城内一条主干路，东起西游大桥，西接 209 国道。对侗乡大道进行维修改造，路线全长 3748.817m。道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度 40km/h。建设内容主要包括道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程（照明）、通讯管沟工程、市政公用设施工程、绿化工程。	2018- 2019	已完成。	13000	已竣工。	三江县程阳桥城建投资开发有限公司 杨如标	三江县 住建局	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
4	柳州市	乌托邦 音乐城	柳州市桂 中大道南 端2号	20000	年内 竣工	柳州乌托邦音乐城是深圳合纵文化集团最新打造的集文化娱乐、餐饮于一身的一站式娱乐实业综合体，是合纵文化集团在国内首创的娱乐综合体项目。音乐城总位于广西柳州市桂中大道南端2号阳光100城市广场26栋，面积2万8000平方米，共七层，总投资20000万元。 柳州乌托邦音乐城以合纵旗下的知名娱乐品牌“繁花酒吧、胡桃里音乐酒馆、K-Party、谁在居酒屋”为主打，引入国内及本土的知名餐饮品牌“老柳州龙虾馆”“大龙燻火锅”“双仁麻辣鱼馆”等。除此以外，柳州乌托邦音乐城还涵盖有“广西医大柳州体检中心”“尚合嘉华健身馆”“欧秀国际影城”“华为5G体验馆”等多元化产业。	2018- 2019	已完成。	20000	项目已竣工并运营。	深圳合纵文 化集团	柳州市文化 广电和 旅游局 李勳俊 0772-2817604	
5	玉林市	广西容 县文化 生态旅 游景观 带项目	容县 容州 镇、 石寨 镇	79142	年内 竣工	建设道路工程，全长约10.56公里；容县旅游集散中心、容县文化艺术中心等，建筑面积11.2万平方米；景观绿化、给排水等附属设施建设	2015- 2019	已完成。	66220	景观大道：已竣工。	广西容州旅 游投资有限 公司	玉林市人民 政府	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
6	玉林市	玉林市长和生态园建设项目	玉林市福绵区福绵镇天河路旁	63000	年内竣工	建设顺德渔村、种植特色食用玫瑰和观赏花卉；建设马尔代夫水上乐园、生态休闲服务设施；建设回家小镇、花卉科普基地、户外拓展基地等，及3.5公里路网、大型停车场等其他配套基础设施。	2009-2019	已完成。	48000	已完成总项目的70%。	广西长和生态农业有限公司	玉林市人民政府	
7	河池市	东兰县坡豪湖生态保护与旅游建设项目	东兰县长乐镇	28975	年内竣工	建设蚂拐科普馆、火麻养生馆、访客中心；生态保育与修复工程：包括河流湿地、湖滨带湿地、水禽栖息地、陆生植被修复、水系贯通工程等；科普宣教工程；管理服务与生态旅游规划工程等配套设施，总建筑面积8.55万平方米。	2017-2019	已完成。	16250	完成通车桥二两处承台施工，完成两座景观桥主体结构及碎石回填，完成部分园林绿化种植，完成公园入口处假山基础垫层、广场给排水管网铺设、广场生态厕所基础结构等。	东兰县林业局 韦增文 18877858176	东兰县林业局 熊彬 18077812588	
<b>四、预备项目 69 个</b>													
				<b>34988429.94</b>					<b>80130</b>				
1	南宁市	七彩世界森林旅游项目	南宁市	3000000	预备	七彩世界森林旅游项目位于广西国有七坡林场总场场部及周边区域，初步规划面积为11800亩，预计开发面积约6000亩。该项目独创“森林时尚体验、都市文体体娱、健康度假养生”三大旅游服务体系，打造文化、商业、体娱、会展、度假及林场回建六大产业体系，将建设成为“环绿城南宁森林旅游圈”的标杆性项目和国家5A级旅游景区。	2018-2024	正在开展。	200	暂无。	广西融立置业有限公司 吴华汉 13707586710		

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
2	南宁市	地球村 —世界 实景演 艺之都	拟选 址五 象新 区或 青秀 区或 江南 区	600000	预备	项目布局包括国际商贸物 联中心、世界实景演艺集聚区、 文化演艺产业园、艺术小镇。	2020- 2025	前期调研。		暂无。	奥园集团 赵森 13902256356	奥园集团 赵森 13902256356	
3	南宁市	广西药 用植物 园创建 国家中 医药健 康旅游 示范基 地	广西 药用 植物 园	82000	预备	项目分期建设。整个项目在提 升广西药用植物园中医药文 化景观内涵的同时，着重建设 总占地面积约 200 亩的中国- 东盟传统医药康养示范中心 (包括医疗康复养老基地和 休闲养生体验基地两个板 块)，打造和发展为以中医药 文化传播和体验为主题，融中 医保健养生、中医药科普文 化传承与宣传于一体的中医药 健康旅游示范基地。其中，中 医药健康旅游提升主要包括 园区健康旅游景观和智慧化 服务设施提升；医疗康复养 老基地内包括中医药康养康 复养老、高端体验疗养、候鸟 式养老养生三大业务版本，总 建设床位 2500 张；休闲养 生体验基地包括由中国-东盟 医药交流中心、养老中心、高 端疗养中心、中医药产品展示 及销售、医药博物馆等内容。	2016- 2020	已完成可行性研究报告、项目 设计方案。	200	1、纳入中医药示范基地 创建单位； 2、芳香药物区、水部中 医药文化改造、门区中 医药文化改造完成主体 设计； 3、中医药科普场馆开 展建设方案设计； 4、中医药传承创新大 楼完成立项。	暂无	广西壮族自 治区药用植 物园 覃芳 0771-2448566	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
4	南宁市	大明山 国家级 自然保 护区森 林康养 基地	广西 大明 山	33001.8	预备	大明山国家级自然保护区总面积 16994.0hm <sup>2</sup> , 大明山森林康养基地现规划目标任务分 3 期: 2019-2021 年为基础设施完善期, 要提高康养服务硬件保障, 同时各项工作积极开展; 2022-2026 年为全面发展期, 要全力全面推进总目标的落实, 同时注重全方位人才的培养和健全共建共享机制; 2027 年-2028 年为品质提升期, 要总结上两个阶段的发展, 并深化品质提升。目前为森林康养产业服务的基础设施包括各档次酒店 5 家, 床位 700 余个; 餐饮 7 家, 餐位 1000 余个; 购物 2 家, 面积 500 m <sup>2</sup> ; 停车场 8 个, 共 880 个车位; 康养步道 33 km, 科普宣教场馆 2 个, 运动馆 1 个, 运动基地 2 处, 康养景点若干; 各专业人员近百人。康养产品中最具特色的有 3 大康养游线, 分别是森林养生之旅游线、神奇之旅科普游线和休闲之旅徒步游线; 8 大特色景点, 分别是天然氧吧、养生台、天然药浴谷、养生美食廊、宣传教育展馆、山地运动馆、滑翔伞基地和露营基地。	2019-2028	目前项目仅完成项目前期规划, 并没有开展相关设施的建设。	0	暂无。	广西大明山 国家级自然 保护区 管理局 梁家善 0771-6229926 13788711155	广西大明山 国家级自然 保护区 管理局 陆雯霞 0771-6229916 15778095097	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投 资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投 资业 主联 系人 及方 式	责任 部门 联 系人 及方 式	备 注
5	南 宁 市	南宁国际旅游度假区	那马镇那马社区、共和村、坛良村；玉洞街道办平乐村、那平村；良庆镇新兰村	5000000	预备	项目依托南宁万有国际旅游度假区，以旅游度假+健康养生模式，实现产业互补。项目围绕国际康复中心、国际医养园、国际 CCRC 园、国际康养中心、健康运动中心等五大核心功能为基础，结合大健康产业人才培养、大健康产业业态聚集，借助南宁优美的自然山水、适宜的气候，打造国际一流旅游康养产业集群。	暂无	项目还在前期调查阶段。	0	暂无。		良庆区人民政府 0771-4507788	
6	南 宁 市	“武鸣禅茶谷”健康颐养文旅项目	暂无	90000	预备	建设健康养生、智慧颐养社区及养生颐养公寓等宜居社区、智慧田园生活区、配套教育及文化中心、城市体育中心、游客接待中心等，建筑面积 46.54 万平方米。	暂无	已备案，项目概念性总体方案；一期建设项目部分用地(302.6亩)正在进行用地选址及用地预审工作，待批；项目正在进行用地征拆准备工作，已经完成资金准备工作；正在与双桥镇政府推进项目用地的征拆工作。	0	暂无。	南宁电建兴 国旅游文化 发展有限 公司	南宁市人民 政府	
7	南 宁 市	茉莉花国际文化旅游康养特色小镇项目（一期）	暂无	100700	预备	建设壮乡文化中心广场 6000 平方米，停车场 1200 平方米，儿童娱乐中心 2400 平方米，生态游泳池 1000 平方米，风情商业街 12000 平方米，文旅酒店 120000 平方米，康养酒店 600000 平方米，老年活动中心 3000 平方米。	暂无	已备案，完成总规划平面图、规划选址意见、用地预审意见、林地意见、环评意见等工作。	0	暂无。	广西鼎诚汇 顺投资有 限公司	南宁市人民 政府	



序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
8	南宁市	邕州君澜古院文化酒店	南宁市西乡塘区石埠街道办事处办下灵村、乐洲村（美丽南方景区内）	40000	预备	邕州·君澜古院文化酒店总用地面积为 79415.6 m <sup>2</sup> ，其中建设用地面积 28223.6 m <sup>2</sup> ，配套用地面积 51192 m <sup>2</sup> 。具体建设内容和规模为：邕州·君澜古院用地面积约 54906.5 m <sup>2</sup> 。其中建设用地规划为“文旅酒店”区，主要有客房、餐厅、泳池、会议室、游客中心等功能，用地面积约 17023.8 m <sup>2</sup> 。配套用地规划为“户外休闲”区，主要有文创园林、临江木屋、户外康养、婚庆活动等，用地面积约 37882.7 m <sup>2</sup> 。邕州·君澜别院总用地面积约 24509.1 m <sup>2</sup> 。建设用地规划为“都市会客厅”区，主要有会议接待、高端商务、创客空间等功能，用地面积约 11199.8 m <sup>2</sup> 。配套用地规划为“亲水文化长廊”区，主要有东盟风情园林、异域茶花栈道、乡村乐园等主题，用地面积约 13309.3 m <sup>2</sup> 。其他配套用地规划为生态停车场区，用地面积约 2700 m <sup>2</sup> 。	2020-2024	项目已完成发改立项，正在开展规划设计、环评及项目供地工作。	2000	暂无。	广西尚熙阁投资有限公司 陈菁 15977322888	西乡塘区人民政府	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
9	南宁市	三月三文化旅游产业园医药健康产业区项目	南宁市	1350000	预备	项目将顺应国家“健康中国”的政策，充分结合企业优势，以大健康为核心，挖掘三塘片区区域特色，着力发展健康养老产业，形成国内一流的民族医药大健康产业小镇。项目总用地约 1045 亩，其中一期规划面积 125 亩，计划针对全龄大健康市场，结合大健康产业的服务条件，推出个性化专属服务的民族医药颐养社区，制定个性化悦桂情主题颐养公寓。主要建设内容：国际医疗中心、国际 CCRC 养老基地、健康产业科创中心等。	2019-2027	已完成项目备案、项目建议书、项目用地预审、规划选址意见批复。	50	暂无。	广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 广西交投物流发展有限公司 南宁绿地海颐投资有限公司	广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 徐朝安 13667718422	
10	南宁市	协作创新发展智慧生态小镇项目（一期）	南宁市	450000	预备	协作创新发展智慧生态小镇项目，规划建设位置位于南宁市邕武路西面，规划总面积 2700 亩，预计总投资超过 150 亿元，计划以整合广西农垦集团土地资源为基础，以一二三产融合发展为目标，致力于打造广西军民融合标杆示范项目。项目首期用地规划面积约 370446 m <sup>2</sup> （555 亩），规划建筑面积约 555817.5 m <sup>2</sup> ，计划在项目首期范围内建设军民两用特色产业基地、英唐优软云电子产业综合服务平台、清华中城智能制造联合研究中心南宁分中心三大主题产业，以及教育设施、基础生活配套等内容。	2019-2022	已完成项目备案、规划选址、项目建议书、首期 300 亩项目地块用地预审，其它项目用地预审上报待批，占用林地材料正在编制。	50	暂无。	广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司	广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 徐朝安 13667718422	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
11	南宁市	广西金鸡山自治区级森林公园	江南区	24798.88	预备	金鸡山自治区级森林公园面积 610.53hm <sup>2</sup> ，按功能区划分为四大功能区域：管理服务区、核心景观区、一般游憩区、生态保育区。建设内容分为：景点和重点项目建设工程、植物景观工程、旅游服务设施工程、基础工程、森林保护工程、旅游景区信息化建设工程。	2019-2028	项目完成备案、总规、可研编制。完成项目备案。已完成 1000 亩土地测绘。预计 11 月完成 EPC 招投标。		暂无。	七坡林场 七坡七彩林业有限公司 孔令彬 13471193368		
12	柳州市	柳州古城项目	柳州市鱼峰区柳石路南侧西侧	400000	预备	依托自然山水场地环境，以苗瑶侗壮民族文化为核心 IP，以“文化+旅游+康养”为驱动力，以产业为基础，以苗瑶侗民族风情建筑民居为风貌肌理，建设集文化体验、美食购物、演艺娱乐、休闲度假、旅游集散、康养居住等功能为一体的一站式、大型“苗瑶侗壮”民俗文化体验旅游康养集散中心项目。	2021-2024	目前初步完成项目策划方案。	0	暂无。	广西柳州市文化旅游投资发展集团公司 邓崇盛 18177293360	柳州市文化广电和旅游局 李劭俊 0772-2817604	
13	柳州市	中华石都项目	柳州市鱼峰区柳石路南侧西侧	115000	预备	项目规划用地约 360 亩，拟打造集上游原石交易、中游奇石和矿晶珠宝雕刻加工及交易、下游古玩红木花鸟展销和文化旅游于一体的综合性产业园。	2020-2023	目前已完成项目备案、选址、项目策划等前期工作。	55	暂无。	广西柳州市文化旅游投资发展集团公司 邓崇盛 18177293360	柳州市文化广电和旅游局 李劭俊 0772-2817604	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
14	柳 州 市	柳州文 化产业 园项目	柳州 市鱼 峰区 柳石 路南 段西 侧	100000	预备	项目建设文旅综合楼、表演及展览区、民族文化旅游产品创作区、民族文化旅游体验区、配套服务区,建筑面积 152000 平方米;建设地下室,建筑面积 13680 平方米;同时建设广场、生态停车位、道路及铺装、绿化及景观、室外给排水工程、室外供配电工程、安防监控工程、小品等配套设施。	2020- 2023	目前已完成项目备案、选址等前期工作。	15	暂无。	广西柳州市 文化旅游投 资发展集团 公司 邓崇盛 18177293360	柳州市文化 广电和 旅游局 李劭俊 0772-2817604	
15	柳 州 市	鹿寨县 中渡· 香桥旅 游区石 林公园 项目	中渡 镇大 兆村	20000	预备	建设游客服务中心、游客集散广场、生态停车场、旅游厕所等景区配套设施及供电给排水、导览标识等旅游附属设施,总建筑面积 15000 平方米。	2018- 2020	1、2018 年 9 月份县人民政府与野山户外公司签订协议。 2、野山户外公司已在鹿寨注册公司。 3、已完成隐居会馆地形测绘(响水铁矿库生活区)。 4、项目整体开发建设方案已通过县人民政府审议。 5、推进项目用地招拍挂工作,开展石林围墙前期建设工作。	400	暂无。	杭州野山旅 游公司 楼利民 13706793455	覃林峰 18477231702	
16	柳 州 市	三定岛 雅居乐 原乡小 镇	柳江 区	800000	预备	规划总用地面积约 7000 亩,分为近期(约 3800 亩)与远期(约 3200 亩)进行规划建设。以文旅与农旅为核心设置五大产业主题片区:新农业经济发展示范区、一都米体验区暨三定螺蛳粉产业体验园区、三定岛都市休闲区、亲子研学乐园、广西壮乡文化。其中启动区占地 1147 亩,建设内容包含文化旅游精品特色酒店、三定旅游集散服务中心、雅时光壮家风情小镇等城市公建配套,将于三年内完成建设。	暂无	暂无。		暂无。	雅居乐集团		

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
17	柳州市	融水天目地学产业园	柳州市融水县融水镇	110000	预备	东盟地学合作中心融水分中心；国家地质实物资料中心融水分中心；房车营地及相关旅游产业开发；地球科学主题为旅游内容的产业平台；主题民宿；北斗科技应用。项目规模：可安置就业3000人，带动就业20000人，形成以地球科学内容为中心的产业链，总建筑38万平方米。	2019-2022	市场调研已完成，已与270地质队签订改造补助合同；方案平面布局图已完成，概念方案已完成。	0	暂无。	天目地学（深圳）产业发展有限公司 赵宏涛 1390285479	柳州市融水县住房和城乡建设局 廖春生 15077267787	
18	柳州市	融水县双龙沟旅游度假区项目	广西融水县融水镇新国村古选屯	44400	预备	项目分两期建设。一期建设内容包括原始森林游览区，接待休闲服务区等；二期建设内容包括民族风情文化娱乐区，农业观光区等。项目建设占地30.59公顷，总建筑面积23186.40㎡。截止目前项目一期全部完成，建设内容有游览区石板步道、生态步道、风雨桥、玻璃桥、500空中滑索、1000米林中飞鼠、300米玻璃滑道、廊亭、公共厕所等等；接待休闲服务区完成客服中心、梦鸣餐厅、帐篷酒店、大型停车场以及相关景区汽车道路、景区给排水、绿化照明等等配套工程建设。项目二期完成民族风情文化娱乐区域的梦鸣苗寨、商业步行街、大型实景演绎中心，完成农业观光区建设等等。二期项目空中之城、原始森林生态步行道等等正在实施。截止目前完成投资3.2亿元，占投资总80%以上。	暂无	暂无。		暂无。	广西融水双龙沟旅游开发有限公司		

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
19	柳州市	广西柳州山盆湾生态旅游健康产业园一期	鹿寨县山盆湾景区	260000	预备	总建筑面积约 48 万平方米，建设养老公寓、运动休闲基地、生态体验街区、亲子农乐园、护理培训区、康养度假区等配套设施。	2020-2022	项目备案、选址等。	0	暂无。	广西柳州鸿勇投资有限公司	柳州市人民政府	
20	柳州市	融水县龙女沟景区提升改造项目	柳州市融水县四荣乡	13000	预备	1、主题酒店提升改造建设： （1）“乐竹”滨水酒店；（2）“乐水”天然 SPA 水疗；（3）“乐石”养生度假别墅；（4）“空中野墅”；（5）生态小型停车场。 2、冷热泉风景观光体验提升改造建设：（1）“景区入口大门”建设；（2）原有景点、步道的升级改造；（3）“乐水世界”天然 SPA；（4）“快乐水滑”；（5）“石上热泉”建设。	2019-2021	完成招商和确定合作商家，正在细化合作方案。		暂无。	广西悦投集团 何志坚 13517521877	柳州市融水县文化体育广电和旅游局 周卫军 18977266111	
21	桂林市	桂林航天健康旅游小镇项目（一期）	桂林市临桂区规划万福路南侧，湘桂铁路线东侧，规划临雁路西侧	150000	预备	建设航天园区规划中心、基础设施、航天专家园区和宇航员康养中心等设施，总建筑面积约 30 万平方米。	2020-2024	完成项目规划、用地规划，详细规划正在制作中。	0	暂无。	航天太空裕城（广西）实业发展有限公司	桂林市人民政府	

序号	所属设区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
22	桂林市	灌阳县长征国家文化公园	灌阳县各乡镇	80000	预备	1、开展红军长征沿线城乡综合整治 平方公里； 2、改扩建旅游公路 30 公里； 3、红军长征体验步道 80 公里、自行车道 20 公里、风景道路 40 公里以及配套的红色驿站、旅游厕所、生态停车场、标识牌等； 4、新建游客接待中心，总建筑面积 2000 平方米； 5、修建星级旅游酒店 3 座，总建筑面积 20000 平方米； 6、完善导览导游系统等； 7、红三十四师陈树湘事迹系列景点建设项目。	2020-2023	正在做前期工作。	0	暂无。	灌阳县人民政府 刘籽艺 15777396262	灌阳县人民政府 刘籽艺 15777396262	
23	桂林市	桂林观阳古镇特色文化旅游度假区项目	灌阳县新街镇	60000	预备	翰林小镇、古村落改造及博古小镇、梦幻水上娱乐区、博物馆展示馆、梦里原乡养生区（体育、人文、休闲养生等）、农业观光体验区等开发建设。	2020-2025	正在做前期工作。	500	暂无。	桂林观阳文化旅游发展有限公司 文远明 15677288188	灌阳县政府	
24	桂林市	悦桂情歌田园项目	雁山区雁山镇	500000	预备	项目位于桂林市雁山区良丰农场内，占地 6400 亩，其中建设用地 2442.8 亩（1086 亩已获得土地证），农用地 3957.2 亩，分三期建设，建设期 2019-2025 年。主要分为南部-沐歌小镇、中部-相思湾、北部-智慧创客三大板块，是一个集工业生产、农业种植、大学生文创、商务会展、休闲度假等一二三产业融合的文旅休闲度假综合体。	2019-2025	已基本完成。	500	南部板块其中的项目展示区已实现开工；中部板块已启动生态农庄建设，预计今年底营业；北部板块已完成三通一平，正在招商。	广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 张海云 15994481065	雁山区良丰街道办 杨宏民 18177358050	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
25	桂林市	复星（桂林）国际度假山水小镇	雁山区大埠乡	1000000	预备	项目为大健康产业，占地 7000 亩，75 万平方米，由山水集康养酒店群、主题探索游乐区、康养服务区三大功能板块构成，分期开发，一期 2023 年建成，2026 年建成健康养生文旅小镇，融合生态+健康+旅游，构建桂林健康旅游创新高地。	2019-2026	1、正在与复星集团洽谈二期合作； 2、洞窟温泉项目取水已获批准； 3、温泉项目环评进度已送评审。	0	暂无。	桂林愚自乐园艺术园 黄雪燕 13788583200	雁山区 统战部 匡铁玲 17777328826	
26	桂林市	桂林市雁山区八仙过海“田园综合体”项目	雁山区大埠乡	200000	预备	项目建设内容包括文旅、居住、农业观光等项目，其中，文旅：五大游乐业态分别为自然乐园、生态牧场、农业公园、拓展公园，花谷；四大住宿产品分别是精品客栈，民宿聚落群，生态营地，文化市集；居住：田园社会、分散式休闲农庄；农业观光：生产性农业园区、CSA 社区支持农业、田园风光保护区。用地规模约 2500 亩。	2020-2022	已完成方案设计。	200	暂无。	桂林市桂雁经济发展有限责任公司 马小翔 18677306139	桂林市雁经济发展有限责任公司 陈轶 18076769928	
27	桂林市	广西土司民俗文化研学旅行基地项目	雁山区	27000	预备	规划净用地面积约 7.59 万平方米，规划建筑面积约 2.52 万平方米。主要建设：入口广场、土司衙署、土司民俗文化博物馆、明清瓷器博物馆、明清玉文化博物馆、清红木家具博物馆、土司金银器博物馆、非物质文化遗产街区、壮族美食文化街区、土司民俗文化研学区（配套建设住宿、餐饮、研学教育等建筑服务设施）等十大版块。	2019-2021	该项目已于 2004 年办理了规划和施工手续，具备了施工条件，现需协助业主办理规划和建设延期手续，正在上报。	100	暂无。	桂林市高新珠宝有限公司	雁山镇政府 左猛 18977301731	



序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
28	桂林市	桂林会仙湿地国际旅游度假小镇	会仙湿地公园	1000000	预备	打造桂林会仙湿地国际旅游度假小镇。	暂无	暂无。		暂无。	临桂区人民政府 蒙雁峰 17776472680		
29	桂林市	桂林智能传媒谷项目	城北区	1000000	预备	规划总用地规模约 4000 亩，总建筑面积约 100 万平米，建设内容包括桂林文化传媒学院、环球影城传媒科技体验旅游项目、影视拍摄制作基地、文化传媒产业园、文化传媒工作者生态智能康养小镇等。	暂无			暂无。	广西德福文化传媒有限公司		
30	桂林市	龙光·桂林国际养生谷	象山区	300000	预备	项目位于桂林市象山区万福路黄村地块，项目占地约 700 多亩，建设成特色旅游、康体、养生基地，主要包括文化广场，中央公园，康养中心，疗养中心，养生酒店，公寓，健身中心，运动公园，体检中心，理疗中心，养生社区，旅游住宅，配套教育设施等，分二期建设，总投资约 30.00 亿元。其中，一期投资 6 亿元。	2019-2023	项目一期已完成立项备案、用地预审、取得了项目规划设计条件，完成了土地征收；6 月 11 日，项目第一批 530 亩用地指标获得自治区批复，第二批 126 亩已取得用地预审、征地预公告。	1500	暂无。	桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 柳圣 13978880400 林仁峰 13471049088		
31	桂林市	桂林两江国际旅游项目	桂林市临桂区两江镇琅琥村周边	800000	预备	建设成为集自然疗养，休闲运动，养生精品酒店，航空云医疗，康养农业于一体的国际健康旅居度假区，总面积 300 公顷，其中建设用地 2000 亩。	2019-2029	正在开展项目前期策划工作。			桂林旅发投资发展有限公司 李水波 15077096999		

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
32	北海市	北海养生谷项目	北海市	1000000	预备	项目总占地约 1630 亩，建设恒和医院、日间照料中心、长乐园（核心功能是文化、娱乐、活动）、康益园（核心功能是健康运动）、颐养园（核心功能是养生养老）、亲子园（核心功能是长幼共融）、康养配套、养生养老公寓、运动公园、风情商业街、教育配套等。	2020-2023	该项目已签订框架协议、已完成工商注册及项目备案、已取得项目用地规划选址范围图（选址于天津路以北、银滩大道以西）。	0	暂无。	北海恒维健康产业有限公司	北海市卫生健康委 钟强 0779-3030918 18877986568	
33	北海市	蜀港川港产业合作园	北海市	5000000	预备	用地 7000 亩，投资 500 亿元开发多联式云上贸易服务物流园、大健康产业园、临港经济产业园、川商进出口产业园等。	2020-2025	项目现已完成概规设计，招商现有序进行，首个人园企业北海沪钛科技有限公司已完成前期新公司成立、项目备案和选址等，现正在进行可研报告编制和规划方案设计。拟征收土地约 459.30 亩正在申请发布土地征收预告。	0	暂无。	广西蜀港实业有限公司	龙港新区北海铁山东港管理委员会 刘宗炜 0779-5323219 18977902283	
34	北海市	当红齐天项目	银海区	4200000	预备	项目包含两块： 1、在冯家江区域用地 4000 亩，建设智慧“名人小镇”，打造城市 CBD； 2、“焕真 北海秀”科技文化娱乐综合体，预计用地 200 亩，主要建设内容包括 SoReal 焕真秀、焕真乐园、冰雪世界、水乐园、生活体验中心、主题展馆，将通过新媒体高科技舞台效果将北海文化、海洋文化和向海文化等元素做独一无二的呈现。	暂无	1、“焕真 北海”科技文化娱乐综合体：（1）已签订投资合作框架协议；（2）跟踪《广西壮族自治区北海银滩保护条例》（修改）进程和北海银滩罗马广场历史建筑“社会主义夜总会”拆除方案审批进程；（3）启动合作双方具体投资协议谈判并尽快签订协议。 2、北海国际名人智慧都汇：（1）已签订投资合作框架协议；（2）启动合作双方具体投资协议谈判并尽快签订协议。	0	暂无。	当红齐天集团北海旅游集团	北海旅游集团有限公司 张竣翔 16607791231	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
35	北海市	北海新鸥鹏教育产业城	海城区	1200000	预备	项目拟用地 1525 亩，主要建设巴川 K12 国际学校、教育 MALL（科技馆、艺术馆、图书馆、青少年宫；人才培训中心、科技文化中心、图书阅览中心、健康管理中心、教育体验中心、城市双创中心、艺术文化中心、学术交流中心、影视教育中心、研学集散中心）、丝路古镇、教育公园、教育住区等。	暂无	项目已签订投资框架协议，完成项目公司工商注册及项目备案，明确了项目规划选址；与市政府签订了项目投资协议书，项目修建性详细规划设计方案和一期细化方案设计已经初步通过市规委会审定。	0	暂无。	广西新鸥鹏教育产业有限公司	海城区商务和投资促进局 范书琴 13907792553	
36	北海市	新奥集团南方总部基地项目	北海市	400000	预备	新奥集团在北海市设立南方总部，占地面积 387 亩，主要建设内容包括：南方总部行政办公中心、康乐主题度假酒店群、银滩旅游区配套康乐旅游展示街区、南方总部人才公寓及基础配套设施等。	待定	正在推进项目前期用地等相关工作。	0	暂无。	北海新绎游船有限公司	北海市投资促进局 张广哲 0779-3213881 18977923160	
37	防城港市	中国—东盟港口（防城港江山）旅游项目	防城港市江山半岛	550000	预备	项目规划面积 2661 亩，建设用地面积约 1045 亩，主要建设旅游酒店、商业街、文娱设施、商务办公设施、住宅及社会服务设施等，规划在建设用地区周边配套建设滨海公园、汽车营地、滨海浴场、滨海运动中心、旅游码头、旅游栈道、旅游景观、滨海剧场等旅游基础设施和旅游服务设施，规划建筑面积约 100.0 万平方米。	2020-2026	完成项目策划、概念性规划、总体规划编制，完成项目备案，取得项目用地 567.1 亩。	19500	暂无。	广西旅游发展集团公司 韦瑞图 15677006260	防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会 邓雅君 13617700592	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
38	防城港市	三块石海洋乐园二期	防城港市江山半岛	600000	预备	项目占地面积约 500 亩，建筑规模约 80 万平方米，建设内容：高档旅游住宿、体育场馆、体育设施、运动员公寓、商业配套等。	2020-2030	项目已签约并作为首届“一带一路”侨商侨领交流合作大会签约项目重点推进，目前已完成投资备案、概念方案设计、选址初审等前期工作，正在推进首批用地供地与设计工作。	1000	暂无。	广西威壮投资集团有限公司 陈虹飞 15177137266	防城港市文化广电体育和旅游局 甘莹 0770-6106866	
39	防城港市	十万山瑶寨旅游项目	十万山瑶族乡	80000	预备	建设瑶族文化风情街、瑶族养生园、瑶族文化广场、瑶茶博物馆、景观茶园、休闲度假、会议养生等。	2020-2025	1、已签订招商协议； 2、正在着手编制项目总体规划； 3、已落实一期 28 亩用地预审，正在进行招拍挂。	100	暂无。	广西珍珠湾贝丘文化旅游投资开发有限公司 姚智文 18607700004	防城港市防城区文化广电体育和旅游局 0770-3232209	
40	钦州市	钦州·九溪禅心谷康养文化旅游开发项目	钦州市钦北区	310000	预备	项目规划用地面积约 7000 亩，其中租赁土地约 6000 亩、出让建设用地约 1000 亩，建设接待中心、康养一条街、健康医疗中心、酒店、高端康养小区、老年活动中心、老年学堂文化旅游开发、基础设施等。	2019-2028	政府已经和业主签约，办理工程前期建设手续。	4000	暂无。	浩创集团的全资子公司 广西浩创置业有限公司	钦北区发改局 0777-3686980 钦北区文旅局 0777-3686313	
41	钦州市	宁越文旅综合开发项目	钦州市钦北区	33885.65	预备	文旅街区升级建设，形象门楼建设，游客接待中心升级建设，文旅商品销售中心升级建设，景观、园林建设，外立面形像改造，灯光改造工程等一批旅游设施。	2020-2021	已完成文旅项目概念策划、文旅项目建议书（待审批）。	暂无	暂无。	广西松江房地产开发有限公司 杨洲 13977781221	钦北区发改局 0777-3686980 钦北区文旅局 0777-3686313	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
42	钦 州 市	中 盼·龙 门梦之 岛（一 期）	钦州 市钦 南区 龙门 港镇	140000	预备	<p>将森林式立体慢步慢食慢城发展模式和本土小镇结合，创造全国一流的湾岛式建设形态。充分利用和提升海、塘、田、林、丘的绿色生态环境，立足南亚热带的生态条件打造“森林环抱，四季彩林，四季花果，五彩缤纷”的梦幻家园。</p> <p>在文化层面：层层积淀和创新规划设计“广府文化+侨港文化+海洋文化”，发展渔港产业+旅游度假旅居产业+康养产业+生态渔庄。建设休闲渔岛、海上乐园、生态养殖、白鹭湖公园、运动森林公园、民俗旅游村、康养社区、渔人海岸、茅江湾组团以及配套停车场、服务区等，占地面积约20亩（含濒海无人岛）。</p>	2019- 2025	<p>1、完成了龙门港全镇的3D实景制作和11平方公里陆地的1:500比例尺CAD图制作；</p> <p>2、整体规划方面，4月份完成了概念规划设计。目前按政府加快推进的要求，已委托成都慢城规划设计公司进行概念性控规和详规的设计，计划于10月份确定初稿。</p>	900	暂无。	<p>钦州中盼房地 产有限 公司 冯年勋 18107806555</p>	<p>钦州市人民 政府</p>	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
43	玉林市	广西兴业县文化旅游基础设施及公共服务设施PPP项目（广西兴业县鹿峰山-天外天旅游景区项目）	兴业县城隍镇鹿峰山	179600	预备	项目规划面积约30平方公里，建设内容主要包括县域旅游快捷线、城隍镇旅游基础设施、大西古街改造、鹿峰山和天外天旅游基础设施、公共服务设施及景观提升工程等。通过打造世界落差最大的地下瀑布、最长的湖面索桥、室内四季滑雪场、田园湿地公园、富硒康养基地、低空观光游览、各类主题度假酒店等一系列旅游项目增强景区的吸引力，把鹿峰山打造成为国家AAAAA级旅游景区，把天外天打造成国家级旅游度假区。	2019-2020	1、目前项目建设前期工作已基本完成，鹿峰山上山游客步道等项目的建设。 2、项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等手续已经办理完成。土地预审正在办理中。 3、环境影响评估、水土保持评估、节能评估已进行招标采购，初稿已经完成，预计10月底完成各评估报告。 4、项目公司：兴业华航旅游的投资有限公司已于2018年7月11日注册成立。		1、鹿峰山片区：（1）启动风景区提升改造；（2）启动游客中心及部分景区道路建设； 2、启动13公里旅游专线道路改造； 3、天外天片区：启动部分道路建设； 4、配合项目进度，开展部份征、租地及拆迁工作。	兴业县华航旅游投资开发公司	兴业县文体广电和旅游局 梁志链 18178560856	
44	玉林市	博白县王力故居旅游项目（暂定名）	玉林市博白县	600000	预备	建设王力故居旅游景区及配套设施，酒店等。	2019-2025	已与博白县政府签订框架协议，正在编制项目策划方案。	0	暂无。	广西城投置业集团有限公司 朱文斌 15289663160		
45	百色市	百色市右江区福祿小镇建设项目	右江区	61000	预备	项目规划用地面积319亩，主要建设内容：综合服务区、壮族风情文化体验区、自然长廊体验区、自然花海体验区、自然景观体验区、休闲康养度假区、情侣木屋体验区、汽车观光露营区、度假露营区、自然稻田区、高端垂钓区以及景区内道路建设、供水、雨水及污水管网工程、电力电信、旅游配套设施等。	2019-2020	项目完成立项，落实项目选址，完成项目总评及规划设计、林评、地灾评估等工作，环评正在审批当中；正在开展项目征地工作。	1700	暂无。	百色市益众旅游投资发展有限公司 岑文 18007766168	百色市右江区文化体育和旅游局 黄杰 13977688826	

序号	所属区市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资业主联系人及方式	责任部门联系人及方式	备注
46	百色市	乐业县地心之旅旅游建设项目	百色市乐业县同乐镇	15000	预备	场地整理与基础设施配套、地下实景剧场溶洞特色光影秀、地上地下微探险专业线路打造、自然奇趣王国与亲子乐园、天坑绳降点与蹦极体验点、露营基地、帐篷商业街、稻田剧场、团队户外拓展基地、热气球高空体验点等建设。	2019-2022	正在规划设计中。	0	暂无。	广西乐业旅游投资开发有限公司 李俊 18077696168	广西乐业旅游投资开发有限公司 李俊 18077696168	
47	百色市	乐业县五星级汽车营地项目	百色市乐业县甘田镇	10000	预备	规划面积400亩，集汽车花园酒店、丛林野战乐园、狂欢户外主舞台、丛林探险乐园、特色帐篷商业区、房车水电桩、自驾宝营地、采摘园、香樟木屋区、观星帐篷、戏水池、空中华容道、树屋区、野奢帐篷、垂钓区等于一体的建设项目。	2019-2022	正在规划设计中。	0	暂无。	广西乐业旅游投资开发有限公司 李俊 18077696168	广西乐业旅游投资开发有限公司 李俊 18077696168	
48	百色市	百色靖西通灵大峡谷创建5A旅游景区项目	靖西市湖润镇	50000	预备	主要实施景区建设工程、环境保护工程、景区的封山育林、退耕还林等、旅游资源保护工程、基础设施工程，包括景区公路、游览步道以及景区供水供电通讯工程。	暂无	已编制总规，控规和详规完成初稿。	500	暂无。		靖西市人民政府	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
49	贺州市	广西姑婆山产业区顺峰温泉康养旅游开发项目	贺州市平桂区黄田镇境内	1030000	预备	项目拟规划开发面积约 3000 亩，主体项目为姑婆山小镇温泉康养项目，姑婆山旅游区“明清古建街区”项目、姑婆山旅游区“世遗奇石”项目和姑婆山旅游区提质改造及开发项目、金熊养殖基地作为姑婆山小镇温泉康养项目的配套项目，项目集康养、住宿、美食、艺术、娱乐、购物于一体。	2019-2025	1、签订投资合作协议； 2、项目开发公司已完成资料收集工作，具备注册条件； 3、姑婆山自然保护区总体规划于 2019 年 7 月 8 日获得自治区林业局批复； 4、已完成景区提质改造概念总平面设计，正在进行详细规划设计； 5、已完成卡丁车等小项目设计方案，优化后实施； 6、启动姑婆山小镇整个康养项目的概念性方案设计制定项目开发计划，同步进行一期项目的详细设计； 7、正在开展景区滑道、卡丁车项目、萌宠乐园项目策划工作； 8、已完成该项目在姑婆山小镇内 100 亩用地挂牌出让前期工作，预计十月完成摘牌； 9、正在编制林可和环评报告书，预计 10 月底完成报批工作； 10、姑婆山森林康养体验中心项目已出工程地块设计方案及投资估算。	420	已完成水上乐园地块场地清理工作。	顺峰投资实业有限公司 刘肃 18515238378	广西姑婆山森林生态养生旅游产业区工作领导小组办公室 0774-5282880	
50	河池市	红水河健康养生之旅—大化瑶泉生态旅游度假区（一期）	大化县乙圩乡	110000	预备	项目主要包括大化瑶泉生态旅游度假区和百爱旅游码头、百里画廊项目，主要建设温泉养生度假区、民俗风情休闲区、生态旅游码头、水上活动体验中心、生态旅游集散中心和其他生态旅游配套设施。	2018-2022	已完成项目备案、规划选址、用地预审、地灾与压矿专题工作，项目规划已完成。	2850	暂无。	广西红水河旅游发展有限公司 罗曼 13877933135	大化县人民政府 谭宏杰 13507783766	



序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
51	河池市	红水河健康养生之旅一期—天峨蓝衣壮休闲养生旅游度假区	天峨县县城城郊	120000	预备	项目主要包括天峨蓝衣壮小镇、龙滩大峡谷国家森林公园景区等两个项目。项目一期主要建设玻璃栈道、亲子拓展、丛林野营、丛林小街、望龙茶室、花神谷、石斛种植园、检票系统及智慧景区工程、溜索、兰花苑等项目，二期主要建设道路扩宽、观景平台等以及蓝衣壮小镇项目。	2018-2022	项目备案、规划选址、用地预审、施工图设计、用地红线规划图、地质勘察报告编制已完成；景区提升项目一期环评报告书已编制完成。	2180	暂无。	广西红水河旅游发展有限公司 赵震 18837886081	天峨县人民政府 牙彬 13877869831	
52	河池市	红水河健康养生之旅一期—东兰河谷养生度假区	东兰县长乐镇	150000	预备	项目主要包括东兰河谷小镇、东兰第一湾旅游码头等项目，建设景观门楼、集散广场、游客服务中心、游艇码头、滨水休憩、高端度假及休闲度假配套设施、土司文化博物馆、购物街、特色民宿、滨水休闲带等，总建筑面积 44.3 万平方米。	2019-2022	正在开展。	2570	东兰河谷小镇：鸣蛙湾田园综合体扶贫示范点已完成 40 亩阳光玫瑰葡萄园种植；9 月份 50 亩奶油草莓土地清表和整理完成，9 月底份开始种植。东兰航线及码头：完成对红水河第一湾码头及长乐旅游码头的建设和提升改造工作，6 月份投入长寿 8 号游船于长乐镇至红水河第一湾航线。	广西红水河旅游发展有限公司 莫康路 15577993999	东兰县人民政府 韦东平 13977835070	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投 资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累 计完成投 资	截至目前工程形象进度	项目投 资主联 系人及 方式	责任部 门联 系人及 方式	备 注
53	河池市	中国凤山鸳鸯谷健康小镇项目	凤山县	200009.61	预备	<p>1、入口商业服务区：含商业广场、游客集散中心和广场、民族酒店、天空泳池、文化商业街；</p> <p>2、鸳鸯泉中央生态文化公园：含 AI 生命步道、备孕检测中心、泳池服务中心、鸳鸯文化馆、婚庆舞台、遗址古墙；</p> <p>3、鸳鸯养生园：含桃源养生客栈、康养中心、瑶风鼓楼、养生小院、森林穿越体验步道等；</p> <p>4、鸳鸯颐养园：颐养公寓、乐养果园小院、颐乐中心、营养中心、疗养中心、森林氧吧等；</p> <p>5、鸳鸯谷艺术中心：含鸳鸯洞展览馆、鸳鸯书院、登山步道、悬崖酒店、地质公园星空客栈等；</p> <p>6、森林景观区：含生理瑜伽角、芬多精吧、高山森林浴、双胎探秘、森林驿站等。</p>	2019-2023	已完成项目规划和可研，正在办理用地报批等前期工作中。	0	暂无。	鸳鸯谷旅游发展有限公司 章根国 15999530088	章根国 15999530088	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
54	来宾市	世界瑶都文化旅游项目（一期）	金秀县	34600	预备	一期用地面积 280 亩，建筑面积为 186480 平方米。其中瑶族博物馆建筑面积 2200 平方米；瑶王大殿 7000 平方米；瑶家特色小镇 40000 平方米；瑶族风情酒店 12000 平方米；其他配套瑶族文化广场、文化长廊等。	2019-2022	1、完成项目备案、选址、用地预审、环评、地灾、林业报批、水土保持批复等前期工作，已拿到一期 280 亩土地证； 2、完成一期 280 亩清表工作； 3、正在进行瑶王大殿单体设计工作，项目总平设计方案在做最后修改及评审。	12000	暂无。	南宁师范大学师园学院	金秀县民宗局 杨玉威 13710233472	
55	来宾市	广西雅江（来宾）油茶小镇	来宾市兴宾区凤凰镇维都林场雅江分场	30000	预备	小镇建设规模 5014 亩。主要建设内容有游客中心、大门、停车场、旅游厕所、樱花大道、樱花谷、风铃木文创园、茶花博览园、油茶大树林、油茶种质资源库、油茶主题酒店、油茶会展中心、旅游餐饮、旅游购物、小镇中心建筑及其它配套设施、游览步道、给排水、电力电讯、旅游安全等项目建设。	2019-2025	已完成小镇建设规划编制。	140	暂无。	广西壮族自治区国有维都林场 廖维建 13633019266	广西雅江（来宾）油茶小镇 项目部 罗韦威 13878291699	
56	崇左市	崇左大新德天小镇项目	大新县硕龙镇隘江村	200000	预备	主要建设南法丽水街、中越美食汇、边关风情民宿群、跨境山水剧场、中越友谊酒店、稻梦空间田园综合体、甜蜜花房、欢乐农场、糖糖部落、大地景观乐园、山涧水疗度假村等旅游度假设施。	2020-2022	目前项目开展相关规划调整和优化选址工作。	25400	暂无。	广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 周晟 13970067833	大新县文化和体育局 覃志贵 0771-3630586	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
57	崇左市	广西龙 州常青 百里画 廊旅游 带	崇左 市龙 州县	353000	预备	主要建设常青国际度假庄园、万果园、千牧园、金龙湖生态旅游区、美女民俗村、百鸟大观园、紫霞洞禅修、常青国际养生文化旅游小镇、花山谷乡村生态旅游区。	2019- 2022	美女民俗村、百鸟大观园项目建筑征地红线图已通过龙州县国土资源局和龙州县住房和城乡建设局的确认并已出图盖章，项目选址意见已获得龙州县各有关单位的回复函，环境影响评估报告已完成，并取得县环保局的批复，地质灾害危险性评估已完成，压覆重要矿产资源报告已完成。2019年3月21日百鸟大观园项目的修建性详规已完成，并且通过县两委会评审。2019年6月17日，美女民俗村、百鸟大观园项目使用林地可行性报告已完成，并将所有材料上报县林业局，已由县林业局上报市林业局。待市林业局审核上报自治区林业厅。正在进行三级审批程序。	450	暂无。	广西龙州常 青百里画廊 旅游资源开 发有限公司 何纯 18178679322	龙州县文化 旅游和体育 广电局 苏泽 0771-8868018	
58	崇左市	龙州县 水口坚 果旅游 城	崇左 市龙 州县 水口 镇	100000	预备	以水口镇边贸文化、红色文化、民俗文化为依托，建设中越商贸区、边贸互市区、旅游购物区三大片区，主要有主题酒店、坚果加工体验、中越文化街、旧街风貌改造、界河滨水栈道、商贸购物体验中心等项目，打造集休闲、观光、风情体验、旅游、商贸为一体的红色旅游示范区、边关风情旅游带、国家4A级旅游景区。	2020- 2025	正在编制可研。	0	暂无。	龙州兴龙旅 游投资公司 18978192308	龙州县文化 旅游和体育 广电局 苏泽 0771-8868019	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投 资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投 资主联 系人及 方式	责任部门联 系人及方式	备注
59	崇左市	发现弄岗国际研学旅游基地	崇左市龙州县响水镇，逐卜乡	80000	预备	<p>依托四清村陇丈屯、弄岗村板晓屯、逐卜乡板弄屯，建设发现弄岗景区、陇亨观鸟基地、溪水弄岗乡村旅游区、樱花谷景区四大景点。打造集研学、观鸟、乡村旅游、休闲度假、户外体验、生态观光为一体的龙州中国国际研学旅游目的地。</p> <p>建设内容： 发现弄岗景区：游客服务中心、研学中心、特色主题民宿、度假酒店、汽车营地、观鸟基地、户外体育设施等及旅游相关配套设施。 陇亨观鸟基地：观鸟园、户外攀岩、游客服务中心、观光缆车、主题民宿、林间高空滑索等及旅游相关配套设施。 樱花谷乡村旅游区：游客服务中心、乡村特色民宿、民俗体验、紫藤花隧道、樱花林、卡丁车乐园、水上乐园、特色美食等及旅游相关配套设施。 溪水弄岗乡村旅游区：游客服务中心、观光索道、生态田园观光、乡村特色民宿、采风摄影、动植物科普园等及旅游相关配套设施。</p>	2020-2025	正在编制可研。	0	暂无。		龙州县文化旅游和体育广电局 苏泽 0771-8868020	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
60	崇 左 市	左江非 遗小镇	崇左 市龙 州县 上金 乡	100000	预备	以龙州县天琴非遗文化、民俗文化以及左江为依托，建设特色民宿、主题酒店群、龙州非遗文化展示中心以及斗鸡、斗牛等玩斗项目，同时恢复上金旧街传统村落风貌，建设码头，开发左江游水上游线，结合水陆游线进行寻古探秘活动，充分挖掘天琴文化，恢复老字号、传统作坊及传统民俗活动，全方位展示非物质文化遗产魅力，发展壮族非遗项目，打造集特色观光、休闲旅游住宿、文化展示于一体的国际休闲旅游目的地。	2020- 2025	正在编制可研。	0	暂无。		龙州县文化 旅游和体育 广电局 苏泽 0771-8868020	
61	崇 左 市	山水连 城项目	崇左 市龙 州县	60000	预备	依托丽江小连城景区、龙州旧城、关帝庙、中山公园及丽江两岸的山水景观、人文景观等，建设（一链九珠内容），打造集文化体验、生态旅游、红色旅游、休闲观光等功能为一体的国际红色生态旅游目的地。	2020- 2025	正在编制可研	0	暂无		龙州县文化 旅游和体育 广电局 苏泽 0771-8868020	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
62	崇左市	中国—东盟（凭祥）自驾车旅游总部基地（中国东盟旅游集散中心、中国东盟跨境汽车露营基地）	崇左市凭祥市夏石镇	60000	预备	项目规划总用地面积163024.5㎡（244.53亩），主要建设内容包括游客服务中心、东盟十国文化体验中心、旅游商品步行街、医疗养老养生中心、自驾车服务中心、度假酒店、特色露营棚、创意写生馆、汽车维护中心等。	2020-2021	正在开展立项、可研、规划等前期工作。	0	暂无。	广西凭祥市友谊关旅游开发有限公司 邱霞 18977199533		
63	崇左市	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区二期	扶绥县岜盆乡	360000	预备	项目选址总用地面积 130.66公顷，约 1960 亩。该项目建设的内容：龙谷湾游客集散中心；水上乐园；龙谷湾旅游度假村；栈桥、滑索、水上空漂、蹦极俱乐部；恐龙古生物先锋探索营；银泉避暑山庄度假村（部分）。	2020-2023	项目核准、规划选址意见及选址红线图、水土保持已批复，环评报告正在办理，用地预审已上报，占用林地已答复意见。完成北大门路施工图设计和可研批复，确定施工方。项目二期投资协议和项目总体规划设计已完成初步成果汇报，北大门道路已完成清表。	300	暂无。	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司 凌春燕 13471062876	扶绥县文化旅游和体育广电局 钟永芳 13768217880	
64	崇左市	石埠乳业生态观光牧场二期	扶绥县渠黎镇	12000	预备	奶牛科普馆 3000 平方米、建设栈道 2000 平方米、玻璃栈道 200 平方米、溶洞 3000 平方米、游客中心 1000 平方米、瀑布 300 平方米、九曲桥 300 平方米、水系 6000 平方米、停车场 1000 平方米、酒店 10000 平方米、道路 5000 平方米、厕所 500 平方米以及桃树、李树、柳树等 5000 株。	2019-2022	已完成项目备案、规划选址、环评报告、水土保持已批复，占用林地材料批复。	100	完成溶洞栈道建设，林木种植。	广西石埠乳业生态观光牧场有限公司 陆春何 18977160130	扶绥县文化旅游和体育广电局 钟永芳 13768217880	

序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
65	崇左市	扶绥县 “国际 慢城”	中部的 岜盆乡、 渠黎镇、 山圩镇、 新宁镇 的部分 村屯，北 至楞投、 石马和 炎鑫度 假村，西 至汪庄 河旁的 驮辽村 姑标屯， 南至山 圩渠楠 屯，东至 山圩怀 茄屯，东 北至岜 盆乡那 标村	160000	预备	约 60 平方公里，按照国际慢城标准，以“生态旅游，产业融合，智慧社区”的理念，从环保节能、设施完善、环境优美、健康饮食、地方特色与个性的现代产业、社会凝聚力强等方面打造健康发展、宜居宜业宜游的新型旅游综合体。成为扶绥旅游新高地和名副其实的首府后花园。 项目由县文旅体广局、上龙旅游公司、县自然资源局、同正集团研究成立扶绥国际慢城投资运营公司，负责项目土地开发、资产盘活、经营管理，项目整体由政府平台公司投资建设和运营管理，公共部分由平台公司单独投资管理和运营，具体到各村屯的项目以政府平台公司为主体，吸引社会资本方和专业合作社、个人等投资方参与投资建设、管理和运营。	2020- 2028	正在开展可研、概念性规划和核心区详细规划编制以及投融资工作。	0	暂无。	扶绥县人民 政府	扶绥县文化 旅游和体育 广电局 钟永芳 13768217880	



序号	所属区 市	项目 名称	建设 地点	总投资	项目 性质	主要建设内容及规模	建设 期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计 完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
66	崇左市	天等县牛头岭风车山地公园项目	天等县龙茗镇、上映乡、福新镇	100000	预备	项目总规划占地面积 39.7 平方公里，以风车项目为特点，打造山地体育休闲公园，打造风车观光游览及山地运动项目。建设风车文创聚落、风车科普体验馆、风车索道、风车揽胜观景台、瞭望塔、风车阵、风车公路、森林探秘营地；配套建设建设游客中心、驿站、厕所等旅游基础配套设施，建设山地运动训练场、户外运动大本营、越野赛场(户外徒步、自行车、摩托车、汽车越野赛道等)。	2018-2025	完成风电风车壮族元素设计并喷绘, 2018-2019 年结合风电厂建设项目完成壮族元素风车喷绘及吊装工作；已完成牛头岭风车山地公园道路设计及路基开挖；正在编制牛头岭风车山地公园规划、可研。	0	完成风电风车壮族元素设计并喷绘，2018-2019 年结合风电厂建设项目完成壮族元素风车喷绘及吊装工作；已完成牛头岭风车山地公园道路设计及路基开挖。	天等县文化旅游和体育广电局 赵莉芳 13878688882	天等县文化旅游和体育广电局 0771-3521147	
67	崇左市	崇左大新明仕二期项目	大新县堪圩乡明仕村	18000	预备	1、明仕田园景区扩建项目：景区水景、景区绿化、景区道路、体育馆、艺术馆等。 2、酒店扩建项目：建设星级民俗酒店、度假疗养康体中心、特色美食街等。 3、酒吧商业街项目：主要建设酒吧街、山洞酒吧、东盟商业街、艺术广场等。 4、明仕田园景区登顶观光电梯项目：主要建设登顶观光电梯。 5、明仕田园服务区项目：规划建设小广场、人行天桥、值班室、大巴车位、小汽车车位、商铺、房车营地、停车管理处、旅游厕所等。	2020-2022	目前项目已完成征租地工作，正待土地招拍挂，项目业主已完成项目备案，同时开展建设方案设计工作。	250	暂无。	大新明仕旅游发展有限公司 张卫东 13970027189	大新县文化旅游和体育广电局 覃志贵 0771-3630586	

序号	所属区 市	项目名称	建设地点	总投资	项目性质	主要建设内容及规模	建设期限	项目前期工作完成情况	截止目前累计完成投资	截至目前工程形象进度	项目投资 业主联系人 及方式	责任部门联 系人及方式	备注
68	区直	广西全域旅游直通车网络建设项目	各县	10000	预备	项目从满足区域旅游自助出行的个性化需求入手，搭建一个设点密集、租还便利的旅游自驾车分时租赁服务体系，同时充分利用信息化技术手段，建设一个汇聚旅行路线、景区游览、餐饮住宿、购物娱乐、咨询投诉、公共服务、行业监管等功能于一体的智慧旅游网络平台，并利用手机将汽车租赁体系与网络平台功能进行整合，形成体系与平台相互补充相互支撑的格局，实现旅游公共服务线上线下“两张网”的深度合成。项目计划三年内完成 1000 个线下服务网点的建设，投放车辆 1 万辆以上。 平台通过整合全区旅游数据资源，采集完整精准的旅游数据信息纳入数字广西数据系统，构建文旅产业数据源，统筹数据交换，为各类用户提供基础云服务，全面提升广西旅游的服务水平。	2019-2021	暂无。		2019 年全区建设完成“广西游直通车”服务网点 345 个，其中市一级 140 个，县一级 205 个。平台与神州租车、一嗨租车完成对接，相关车辆进驻直通车平台。	广西旅新汽车租赁有限公司 吴健南 13607869918	广西旅游发展集团有限公司 吴健南 13607869918	
69	区直	中国—东盟影视演艺中心项目二期工程	建政路 19 号	21434	预备	二期工程功能定位为集影视创作、影视制作、电影院线、休闲娱乐及文化商业消费配套的文化综合体/艺术街区。总建筑面积为 28953.2 m <sup>2</sup> ，建筑占地面积为 2050.48 m <sup>2</sup> 。	2020-2022	本项目已在发改委处备案，可行性研究报告已编制完成，并通过专家评审。初步完成项目概念性方案设计。	0	暂无。	广西文化产业集团有限公司 宁一荣 18677168529	广西文化产业集团有限公司 宁一荣 18677168529	

# 重点支持桂林市加快文化旅游产业发展项目表

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
<b>市本级项目</b>										
1	桂林市红军长征国家文化公园	100000	全州、灌阳、兴安、资源、龙胜	推进红军长征国家文化公园建设广西段建设，在现有“一园两馆”基础上，在全州、灌阳、兴安、资源和龙胜县建设红色旅游场馆和道路等基础设施。	桂林市市委宣 传部	自治区党委宣传部、自治区 发展改革委、交通厅、文化 和旅游厅	2019- 2023	在建	红色旅游	
2	桂林高铁综合客 运枢纽提升改造	41500	桂林市	实施北站、南站、西站的改造，提升现有站点的功能和容量等。 1.对桂林西站站房进行改造，达到中型站房的要求。2.对桂林站提升改造，包括站房改造和新建天桥等内容。3.桂林北站改造：解决桂林北站候车面积不足的问题，合理组织站区人流、车流和功能分区，将车站建成运行高效，方便快捷的现代交通枢纽。	桂林市人民政府	中国铁路总公司南宁局集团 公司、自治区发改委、财政 厅、交通运输厅	2018- 2020	在建	旅游基础 设施	
3	开通桂林至主要 客源地国际洲际 航线	30000		支持提升桂林两江国际机场枢纽功能，打造世界一流旅游航空港。区市两级政府每年列支 2 亿元航线培育专项资金，用于桂林国际航线的开辟，争取开通欧美洲际航线，开通桂林至东盟国家、东北亚国家航班，加密入境口岸城市的航班。	桂林市人民政府、广西机场管 理集团桂林两 江机场	自治区财政厅、桂林市人民政府、	2019- 2021	拟建	旅游基础 设施	
4	加开旅游列车	10000	桂林市	支持开通桂林至香港始发终到列车，加密桂林至粤港澳大湾区、长三角、京津冀和西南地区等主要客源地的始发列车。	南宁铁路局	中国铁路总公司南宁局集团 公司、自治区财政厅	2019- 2020	拟建	旅游基础 设施	
5	桂林旅游环线通 道	300000	有关县市区	1.建设桂北 5 县（兴安、全州、灌阳、资源、龙胜）旅游环线公路。AAA 级旅游景区通三级公路，AAAA 级旅游景区通二级公路。2.建设连接阳朔-荔浦-永福的公路，打通桂南旅游环线通道。	桂林市交通局	自治区交通厅、发改委、财 政厅、自然资源厅、文化和 旅游厅、自治区交通运输厅	2020- 2023	拟建	旅游基础 设施	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
6	大圩—冠岩景区 旅游公路提升工 程	14009	灵川大圩镇、 雁山区草坪乡	项目长 9.32 公里，二级公路，路基宽 8.5 米， 沥青混凝土路面，建设内容：路基、路面、桥 涵、交通附属设施等。	桂林市交通局	自治区交通厅、发改委、财 政厅、自然资源厅、文化和 旅游厅	2020- 2022	前期	旅游基础 设施	
7	桂林市文化旅游 中心漓江歌剧院	50000	七星区	项目总建筑面积 15000 平方米，建设漓江歌剧 院、山水音乐厅、排练房、办公用房，停车场 及配套设施等。	桂林市文化广 电和旅游局	自治区文化和旅游厅、发改 委、财政厅、文化和旅游厅	2019- 2022	在建	文化基础 设施	
8	桂林市公共文化 基础设施建设项 目	23000	桂林市	1.桂林市非遗展示馆改造：改造维修（原桂林博 物馆）桂林非物质文化遗产展示馆及工作用房 20000 平方米，进行展陈设计和布展等。2.省立艺术馆 维修改造：对省立艺术馆进行维修改造加固， 对剧场进行升级改造，对周围环境进行整治等。 3.桂海碑林石刻的挖掘维护保护：改造提升工程 包括建设露天大型石刻展示长廊、园区改造整 治、陈列综合楼（文物库房展厅、博物馆教育 活动用房）改扩建等。4.甑皮岩和靖江王府王陵 2 个国家考古遗址公园建设。	桂林市文化广 电和旅游局	自治区文化和旅游厅、发改 委、财政厅	2019- 2023	在建	公共文化 基础设施	
9	旅游扶贫工程	13000	桂林市	根据自治区文化和旅游厅办公室文件（桂文旅 办发〔2018〕14 号）精神，实施旅游乡村振兴 工程，打造恭城县观音乡水滨村、灌阳县文市 镇月岭村、龙胜县龙脊镇金江村等 18 个旅游扶 贫重点村。申报龙胜县龙脊镇大寨村、恭城县 莲花镇红岩村、阳朔县阳朔镇骥马村等 8 个村 为全国乡村旅游重点村。	桂林市文化广 电和旅游局	自治区扶贫办、文化和旅游 厅	2016- 2020	在建	旅游扶贫	
10	漓江码头提升改 造	12000	漓江沿岸，阳 朔县、雁山区	主要包括磨盘山码头、杨堤码头、兴坪码头和 雁山区草坪码头提升改造项目等。	桂林市漓江风 景名胜管理委 员会、阳朔县政 府	自治区水利厅、自然资源厅、 生态环境厅	2020- 2022	前期	旅游基础 设施	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
11	一键游桂林	3000	桂林市	建设旅游大数据中心、为旅游综合监管平台、旅游综合服务平台。根据市场需求开发 APP, 适合旅游推广和发展的需要, 深入拓展旅游+平台, 为全区旅游创新打造新模式。“一部手机游广西”小程序将作为广西全域智慧旅游公共服务的主要载体, 是打造广西集智慧旅游管理、智慧旅游服务、智慧旅游营销于一体的智慧旅游综合平台, 实现自治区 14 个设区市小程序平台上线并运营。	桂林市文化广电和旅游局	自治区大数据局、文化和旅游厅	2019-2021	在建	旅游服务	
12	旅游医疗驿站和集散中心	10000	各县区	结合桂林 8 条生态休闲旅游精品线路建设, 重点在大漓东生态示范带、桂林—恭城—平乐、桂林—永福、桂林—阳朔—荔浦等线路, 依托沿途医疗卫生服务机构, 主动融入健康元素, 建设 30 个独具特色的旅游医疗驿站, 为游客提供一流的医疗保健服务。在全市范围内建设 4 个一级旅游集散中心、4 个二级旅游集散中心。	桂林市卫健委	自治区卫生健康委、文化和旅游厅	2018-2022	在建	旅游服务设施	
13	漓江市区段“一江四岛”保护性旅游开发项目	31430	漓江城市段 南州大桥至 净瓶山大桥	主要包括伏龙洲景区修复工程、东岸生态慢行步道提升工程、漓江沿岸慢行步道、西岸步道延长线、绿化美化及旅游设备等。	桂林市漓江风景名胜管理委员会委员	自治区发改委、财政厅、水利厅、生态环境厅	2018-2021	在建	旅游基础设施	
14	两江四湖二期工程	25000	铁路桥到芳莲池、1 号桥到西清湖	两江四湖二期水上旅游项目及两岸园林绿化项目改造提升。	桂林市漓江风景名胜管理委员会委员	自治区发改委、财政厅、水利厅、文化和旅游厅	2019-2020	续建	旅游基础设施	
15	桂林市城区精品景区景点提升工程	21300	桂林市区	主要包括象鼻山、伏波山、叠彩山、芦笛岩、七星岩等景区景点提升改造。通过旅游 IP 的塑造, 旅游产品品质的升级, 构建包括视觉识别系统、智慧旅游系统、特色配套服务系统, 旅游公共交通系统等在内的全域旅游体系。	桂林旅游发展总公司	自治区自然资源厅、文化和旅游厅	2020-2023	前期	旅游基础设施	
16	桂林象山实景演艺项目	30000	七星区	以打造“永不落幕的春晚”为目标, 依托漓江和象山这两大世界著名自然地标, 利用訾洲公园优美的自然环境和区域条件打造高品质的中国实景主题公园。项目规划总用地面积约 360 亩, 核心演艺项目用地 60 亩, 新建和改造訾洲公园景区大门、实景演艺剧场、景区桥梁、园林绿化、停车场、游客服务中心、旅游公厕、园区管网等。	桂林旅游发展总公司	自治区文化和旅游厅	2019-2021	前期	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
17	桂林漓江风景名胜 区信息化智慧 监管平台建设项 目	11970	七星区	1.数字漓江:建立漓江全域监控系统,对漓江承载量进行动态监管;2.智慧执法:建立桂林漓江风景名胜区内四级四网信息化执法平台,建立村委(第四级网格)信息采集系统;3.智慧旅游:构建多级一体的智慧管理体系,逐步整合漓江风景区及周边旅游资源,将其建设成为智慧化的,多元化的旅游综合体,加强对漓江风景区及涉旅企业的监管,实现全程、实时动态管理;4.智慧规划:采用卫星虚拟地面站技术,配合信息化规划管理手段,及时掌握桂林遗产地内自然因素和人为活动对遗产地突出普遍价值(OUV)的影响,有效应对突发事件,实现远程协同办公。5.大数据系统:建设数据中心平台,通过大数据及人工智能技术,实现智能语音应答,提升内部系统用户和外部用户的服务感知。	桂林漓江风景名胜 区管理委 员会	自治区大数据局、文化和旅 游厅、住建厅等	2019- 2021	前期	旅游基础 设施	
<b>县(市、区)级项目</b>										
18	灵川大圩漓水文 化小镇	155000	灵川县大圩 镇	主要建设内容:五里商业古街、漓水圩集、古圩文化广场、创客民宿、码头文化广场、风情体验街、非遗博物馆、漓水绿道驿站、游人码头,结合旅游开发,修复大圩古镇13座码头中已损坏的8座码头;新建一栋两层的游客服务中心及园区道路、广场、生态停车场、配建园林景观、给排水、电气、消防、绿化等附属设施工程。	灵川县政府	自治区文化和旅游厅、发改 委、财政厅	2018- 2022	在建	旅游业态	
19	千年桂林	120000	灵川灵川镇	《千年桂林》总占地面积约260亩,总建筑面积约20万平方米,总投资约为22亿元,以国际国内高品质团队,融汇唐诗宋韵明月清风文化创新打造桂林城市新地标,《千年桂林》项目具有综合性的优越条件。《千年桂林》是一个文化旅游项目,建成以博物馆为核心,以文博产业为支撑,以旅游为手段,涵盖历史、艺术、体验为一体的综合型文博产业园和特色文化旅游目的地。	灵川县政府	自治区文化和旅游厅、发改 委、财政厅、自然资源厅	2017- 2020	在建	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
20	全州县大碧头旅游开发建设项目(一期)	200000	全州县庙头镇	建设温泉活动中心、稻田观景台、五彩绿道、儿童活动区、草坪活动区、跑马场、美泉度假酒店、阡陌居酒店等旅游配套设施,总建筑面积4.5万平方米。	全州县政府	自治区自然资源厅、文化旅游厅	2018-2022	在建	旅游业态	
21	全州天湖国际高山生态旅游度假区(一期)	200000	全州县才湾镇	主要建设茶坪门户区、温泉设施及酒店区、滑雪场、天街小镇、天湖观光旅游设施、景区道路等配套设施。	全州县政府	自治区自然资源厅、环保厅、水利厅、生态环境厅	2018-2022	在建	旅游业态	备选
22	灵渠申遗提升工程	85890	兴安县灵渠	一期项目:南渠大湾陡至印陡段(全长约1.962公里)及星桥、星桥陡、三里桥及鸾塘堰等重要节点。二期项目:修缮南渠6.1公里,渠两岸十米范围内环境整治,渠道清淤,陡门、码头、堰坝、驳岸等的维修。三期项目:星桥至黄龙堤(6公里),渠两岸6米范围内环境整治,渠道清淤,陡门、码头、堰坝、驳岸等的维修。北渠项目:花桥至回龙堤(1.2公里),渠两岸6米范围内环境整治,渠道清淤,陡门、码头、堰坝、驳岸等的维修。	兴安县政府	自治区文化和旅游厅、发改委、财政厅、自然资源厅	2015-2025	续建	文化旅游基础设施	
23	乐满地文化旅游康养综合体项目	600000	兴安县兴安镇	兴安乐满地5A级文化旅游康养综合体项目由乐满地现有地块、西北扩展用地、东扩用地三部分组成,项目总面积近10000亩,计划总投资额近60亿元。乐满地拟全面提升扩展,将结合东扩用地打造高端文化旅游康养综合体,建设内容包括旅游乐园、健康人居、康养中心、文旅影视基地等,构造“大旅游+大健康+大文化”的立体文旅综合体项目。	兴安县政府	自治区文化和旅游厅、自然资源厅、民政厅、卫生健康委	2018-2022	续建	旅游业态	
24	桂林猫儿山创建5A旅游景区项目	20000	兴安县猫儿山	道路建设、标识标牌完善、游客步道建设、宣教中心布展,演示厅、生态停车场、索道、红色馆、特色小镇建设。	兴安县政府	自治区自然资源厅、文化和旅游厅	2018-2022	在建	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
25	灌阳千家洞景区 旅游开发设施建 设项目	47000	灌阳镇苏东 村、新圩镇小 龙村	建设千家洞度假区、盘王大道、盘王广场、瑶族 风情街、游客服务中心、停车场、钓鱼基地、瑶 御兵寨、桃源古村、水域及溶洞开发等配套设施， 总建筑面积约 20.1 万平方米。	灌阳县政府	自治区自然资源厅、文化和 旅游厅	2016- 2022	在建	旅游业态	
26	桂林崇山田园乡 村生态旅游区	10000	永福县	桂柳运河相思江崇山段河道治理 2.5 公里，建设 健身步道、骑行绿道 15 公里，停车场、游客中 心、旅游公厕，池塘清淤、整治，排污口治理， 园林绿化，打造田园风光。	永福县政府	自治区农业农村厅、自然资 源厅、生态环境厅、文化和 旅游厅	2019- 2021	在建	旅游业态	备选
27	阳朔县新城区旅 游基础设施建设 工程	350000	阳朔县新城 区	为改善阳朔老县城旅游环境，县行政办公搬迁 新城区，建设阳朔县新城区旅游配套基础设施。	阳朔县政府	自治区住建厅、发改委、财政 厅、自然资源厅	2017- 2021	续建	旅游业态	
28	阳朔县遇龙河国 家级旅游度假区 提升建设项目	200000	阳朔县	1.阳朔码头升级改造、停车场、驿站、厕所等设 施建设；2.遇龙河景区、沿河步道、栈道修整， 景区内游客集散中心建设；3.遇龙河两岸绿化美 化工程；4.国家级遇龙河旅游度假区内 36 平方 公里 26 个自然村“三清五拆”环境整治工程； 5.工农桥—水厄底—朝阳—新寨—遇龙堡（东 岸）旅游通道 15 公里四级公路改建，度假区内 55 个自然村道口整治；6.遇龙河景区各自然污 水处理工程；7.遇龙河生态稻米开发；对阳朔县 城及周边区域旅游通道，遇龙河国家级旅游度 假区道路路灯进行提升改造，对亭台楼阁、山 体进行亮化；8.遇龙河流域水生态修复，水质达 Ⅱ类标准以上，沿河农田水利基础设施建设。	阳朔县政府	自治区文化和旅游厅、农业 和农村厅、发改委、财政厅、 自然资源厅	2019- 2022	在建	旅游基础 设施	
29	阳朔·兴坪休闲养 生度假区（二期）	166000	阳朔县兴坪 镇	建设渔村滨水商业街、山居养老度假居所、游客 服务中心等，总建筑面积 13.75 万平方米。	阳朔县政府	自治区文化和旅游厅、民政 厅	2016- 2022	续建	旅游业态	
30	桂林市兴安至阳 朔公路延长线工 程(含阳朔县福利 镇漓江大桥)	30600	阳朔县	一级公路 6.28 公里，路基宽 24 米，路面宽 20 米，沥青混凝土路面。漓江大桥全长 465.62 米。 (兴坪镇至阳朔县城旅游通道)	兴安县政府	自治区交通厅、自然资源厅	2020- 2022	前期	旅游基础 设施	



序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
31	龙脊梯田景区创建国家5A级景区提档升级建设项目	25000	龙胜族自治县龙脊镇	1.建设大型综合集散服务中心、特色民宿、景区步行道、景区亮化设施、停车场、旅游厕所、观景台、消防、给排水及污水处理设施等。2.景区民居风貌改造。	龙胜自治县人民政府	自治区文化和旅游厅、自然资源厅、农业和农村厅	2016-2020	在建	旅游业态	
32	桂林八角寨5A景区建设	56000	资源县梅溪	基础设施、景区二级路、接待中心等。	资源县政府	自治区自然资源厅、文化和旅游厅	2019-2022	在建	旅游业态	
33	平乐三江口核心景区建设项目	15000	平乐县平乐镇三江口	修复昭州古城遗址、建设妈祖文化广场,康养酒店、旅游观光道路等基础设施等。	平乐县政府	自治区文化和旅游厅、自然资源厅、农业和农村厅	2019-2022	前期	旅游业态	
34	恭城县红岩AAAA级景区基础设施及配套建设项目	30000	恭城县莲花镇	规划占地约200亩,建设内容包括:莲花河(平江河)水系开发项目、柿都古镇旅游中心项目、中国柿子博物馆、汽车营地、月柿特色小镇精品民宿、精品酒店、月柿小镇“老桂林民国风情”街区、中国月柿特色小镇地标雕塑、月柿门楼(县门门楼)、红岩及门等精品民宿改造。	恭城县政府	自治区发改委、财政厅、自然资源厅、文化和旅游局	2019-2022	在建	旅游业态	
35	恭城桂林盘王药谷健康科技旅游小镇	110000	恭城县嘉会镇	瑶药药材规范化种植中心、瑶药药材良种繁育技术研究中心、濒危珍稀瑶药繁育示范基地、瑶医药以及生态健康食品研发中心;瑶药植物展览馆、专家园、科研楼、创投园、康养园等,一期规划用地约1000亩,新增建筑用地150亩,建筑面积约10万平方米。二期规划用地约3000亩,新增建筑用地695亩,建筑面积约为40万平方米。	恭城县政府	自治区卫生健康委、民政部、农业农村厅、中医药局	2019-2023	前期	旅游业态	
36	广西荔浦荔江国家湿地公园湿地保护与恢复工程	25411	荔浦市荔城镇、龙怀乡、修仁镇	项目建设内容包括湿地保护工程、湿地恢复工程、科普宣教工程、科研监测工程和能力建设工程五部分。管理服务工程(荔江生态科普馆、龙怀保护管理站、修仁保护管理站等);荔江生态修复工程(表流人工河道段、硬化驳岸生态修复工程、生态景观林等);生态旅游工程(标志广场、观鸟塔、自行车道等)。	荔浦市政府	自治区生态环境厅、水利厅	2015-2021	在建	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
37	荔浦市旅游公共设施提升项目设施建设工程	36000	荔浦市	实施游客服务中心、旅游标识牌、驿站、旅游厕所、旅游综合配套设施、公共设施提升建设。	荔浦市政府	自治区文化和旅游厅、水利厅	2020-2022	前期	旅游基础设施	
38	桂林罗山湖体育旅游开发利用建设项目(二期)	119800	临桂区	项目总建筑面积 322000 平方米, 建设四大功能区: 旅游商业购物区; 休闲运动健身娱乐区; 生态旅游观光区及旅游配套设施区。打造集生态旅游、体育娱乐、文化体验、康养保健、休闲购物、餐饮住宿等多业态为一体的综合高端休闲产业集群。	临桂区政府	自治区体育局、自然资源厅、文化和旅游局	2013-2021	在建	旅游业态	
39	临桂会仙湿地国际旅游度假小镇	100000	临桂区	规划总用地面积约 2000 亩, 总建筑面积约 80 万平方米, 包含国家级湿地公园整治开发、文化中心、康养中心、高端旅游度假酒店群以及配套住宅等。	临桂区政府	自治区生态环境厅、卫生健康委、民政厅、文化和旅游局	2019-2024	前期	旅游业态	
40	桂林航天科技文化健康旅游产业园区(原桂林航天健康旅游小镇)	800000	临桂区	占地约 2400 亩, 总建筑面积约 55 万平方米, 包含航天文化体验中心、桂月计划登月体验馆、宇航员康养中心、院士社区、航天专家园区、航天产业园区、星际旅游主题商业街、“银河漫游”滨水休闲街、“桂月栖居”休闲养生社区等文化旅游产业和健康旅游小镇。	临桂区政府	自治区科技厅、工信厅	2019-2024	前期	旅游业态	
41	龙光·桂林国际养生谷	300000	象山区	项目位于桂林市象山区万福路黄村地块, 项目占地约 700 多亩, 建设成特色旅游、康体、养生基地, 主要包括文化广场, 中央公园, 康养中心, 疗养中心, 养生酒店, 公寓, 健身中心, 运动公园, 体检中心, 理疗中心, 养生社区, 配套教育设施等, 分二期建设, 总投资约 30.00 亿元。其中, 一期投资 6 亿元。	象山区政府	自治区发改委、文化和旅游厅、财政厅、住建厅、自然资源厅、民政厅	2019-2023	前期	旅游业态	
42	华邦(桂林)国际旅居健康颐养项目	600000	象山区、临桂区	项目位于桂林市奶牛场地块, 占地约 3700 亩。其中, 象山区约 1100 亩。该项目结合华邦优势及桂林特色, 构建医养结合, 产城融合, 满足长者多样化、多层次的健康需求, 集休闲养老、生态康养等功能为一体的新型康养小镇, 总投资约为 60 亿元。	象山区、临桂区政府	自治区卫生健康委、住建厅、自然资源厅、民政厅、文化和旅游厅	2019-2026	前期	旅游业态	备选

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
43	桂林市靖江王府片区历史文化旅游休闲街区改造提升和独秀峰·王城5A景区提升及创建国家级高品位步行街项目	75500	秀峰区	1.逍遥楼·东西巷旅游街区提升改造,包括停车场的改造、智慧景区建设、游客中心的选址及建设、导视指引的增补设置、文化景观的开发、文化演绎投入、非遗和民族手工艺资源引进等。2.正阳西巷主要建设成为建设历史文化展示区、传统工艺美食区、旅游休闲购物区。规划总建筑面积 11200 m <sup>2</sup> 。工程建设内容主要包括土建设、市政、安装、室外工程等工程。3.靖江王府片区特色街区改造提升工程。对靖江王府周边东至滨江路,西至中山中路,南至解放东路,北至凤北路区域 0.5 平方公里范围内园林绿化景观工程、市政管线改造工程、夜景亮化工程、外立面改造工程进行改造提升。4.推进独秀峰·王城 5A 景区提升工作。5.为加快东西巷形成地方特色品牌,增强全区文化旅游产业整体实力,推动全区文化旅游产业发展,拟申请 2019 年度广西高品位步行街荣誉称号。	秀峰区政府	自治区商务厅、文化和旅游厅	2017-2020	在建	文化旅游设施	必选
44	秀峰区文化体育旅游综合体	200000	秀峰区	1.中心区,以完善旅游业态为主。主要建设:(1)逍遥楼;(2)东西巷历史文化街区;(3)花桥荣记米粉文化展览馆;(4)讲古堂;(5)马启帮历史博物馆;(6)状元廊;(7)抗战名人文化街;(8)广西贡院科举文化博物馆;(9)承运殿靖江王府博物馆。 2.琴潭新区,以建设旅游基础设施为主。主要建设:(1)千亩荷塘湿地公园;(2)莲花路;(3)东莲路;(4)阳江路;(5)阳江北路;(6)阳江南路;(7)中山路;(8)垃圾转运站。 3.桃花湾旅游度假区:以旅游服务配套项目为主。主要建设:(1)桃花湾旅游休闲绿道;(2)沿江体育公园;(3)攀岩基地;(4)桂花小镇;(5)配套停车场。	秀峰区政府	自治区体育局、文化和旅游厅	2017-2021	在建	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
45	桂林桃花湾芦笛 旅游 5A 景区暨国 家级旅游度假区 提升工程	150000	秀峰区	1.旅游业态项目,主要建设:(1)桃江山苑(书院美院戏院);(2)旅游村落(鲁家村、“芦笛三村”);(3)豆腐坊;(4)阳太阳艺术中心;(5)阳太阳故居;(6)侗舞广场;(7)知青院;(8)青少年户外活动基地;(9)斑斓演波旅游小镇;(10)五彩田园。 2.旅游服务配套项目,主要建设:(1)旅游咨询服务中心;(2)民宿。 3.旅游基础设施项目,主要建设:(1)景区大门;(2)桃花江北路;(3)长海路改扩建;(4)燕山桥。	秀峰区政府	自治区文化和旅游厅、发改委、自然资源厅、住建厅、农业农村厅、	2017- 2021	在建	旅游业态	
46	伏龙洲·蚂蝗洲绿 地生态公园建设	35000	叠彩区	1.蚂蝗洲:项目总用地面积约 156 亩,其中陆地面积约 82 亩,水域面积约 74 亩。新建景区管理及公用服务建筑 0.29 万平方米,建设园路及广场 0.43 万平方米,景观吊桥两座,新建地埋式污水处理设施一套,生态修复绿地面积 1.46 万平方米,生态修复湿地面积 0.93 万平方米,新建亲水戏水台 2 个,小型游船停靠点一处,景区雕塑及小品等。 2.伏龙洲:项目总用地面积约 200 亩,其中陆地面积 126 亩(包含伏龙洲 91 亩,伏龙洲东面长岛 24 亩,龙珠路景区入口处约 500 平方米),绿地生态修复面积 19.8 亩,湿地修复面积 29.7 亩,拆除伏龙洲原有建筑 5750 平方米。	叠彩区政府	自治区生态环境厅、水利厅	2017- 2020	在建	旅游基础 设施	
47	腾讯众创空间(桂 林)	9600	七星区	腾讯众创空间是广西区内首个腾讯文创基地,结合腾讯互联网产业资源优势,打造科技+文创+旅游一体化的新型互联网孵化器。为创业者提供集商务办公、路演展示、会议洽谈、宣传制作、培训休闲为一体的综合性创新创业平台。	七星区政府	自治区商务厅	2018- 2022	在建	旅游服务 设施	备选

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
48	融创(万达)桂林 旅游度假区	1600000	雁山区	雁山区万达文化旅游城占地面积 3907 亩, 总建筑面积 59.47 万平方米, 文化旅游投资 160 亿元; 建设内容包含室外主题乐园、室内水乐园、海洋馆、星级酒店群、展示中心、旅游小镇、新小水村等业态。项目于 2016 年 5 月正式启动, 计划 2020 年 9 月建成开业。	雁山区政府	自治区发改委、自然资源厅、文化和旅游局	2016- 2020	在建	旅游业态	
49	雁山区重大文旅 项目配套基础设施 建设	113500	雁山区	1. 桂林市雁山融创万达文化旅游城市政配套设施。桂林市雁山融创万达文化旅游城市政配套设施包含道路、电网、给排水、水系及消防队迁移等共 28 项, 项目于 2016 年 5 月逐步启动, 要求 2019 年年底全部完成投运, 总投资约 90000 万元。2. 桂林雁山民国风情小镇(一期)公共基础和配套服务设施项目。完成道路建设: 雁一路、雁五 A 段、雁六 A 段、雁八、九路, 总投资约 400000 万元。3. 禄坊生态城基础设施项目。满足项目开工需要的市政道路供水、供电、排污, 总投资约 15000 万元。	雁山区政府	自治区发改委、财政厅、住建厅、自然资源厅、交通厅	2016- 2020	在建	旅游基础设施项目	
50	雁山园景区公共 基础设施提升	20000	雁山区	占地面积约 300 亩, 修复文物古迹、增设健康养生项目和游乐设施, 改造提升公共服务基础设施。恢复“岭南第一园”。	雁山区政府	自治区农业农村厅、文化和旅游局	2019- 2022	前期	文化旅游基础设施	
51	雁山区国家旅游 度假区建设项目	103300	雁山区	1. 雁山区国家旅游度假区建设项目。以愚自乐园为中心, 整合法国 PVCP、园博园、雁山园、“八仙过海”农村休闲旅游开发区、桂林市雁山区都贵村田园综合体(文化生态农业旅游)、爱施德汽车露营地、融创桂林旅游度假区和周边乡村旅游区项目, 总面积约 20 平方公里, 打造国家级旅游度假区, 总投资约 93100 万元。2. 草坪国家旅游度假区建设项目。以草坪镇为核心, 以漓江山水文化为特色, 联通冠岩景区、神龙水世界、碧岩阁等景区景点共同打造, 在神龙水世界、草坪天河竹苑打造一批精品休闲度假民宿, 升级冠岩旅游服务品质, 整改周边生态环境建设, 开发明村田园综合体项目, 打造成为国家级旅游度假区, 总投资约 10200 万元。	雁山区政府	自治区文化和旅游厅、发改委、住房城乡建设厅、自然资源厅、生态环境厅、体育总局	2019- 2023	前期	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
52	悦桂情歌田园项目	350000	雁山区	项目总规划面积约 3400 亩，其中建设用地 719 亩，农业用地 2700 亩，项目计划投资 35 亿元，主要分为智慧创客工业文创区、相思湾休闲体验区。是一个集工业文创基地、工业旅游、商务会展、精品民宿、情境型精品酒店等于一体的文旅融合特色休闲度假综合体，项目计划于 2019 年 6 月装修开工，8 月启动休闲体验区内休闲农庄的开业营运。	雁山区政府	自治区农垦局工信厅、科技厅、农业农村厅	2019-2021	在建	旅游业态	
53	桂林国家高新创意产业园	10000	七星区	建设停车场，园区道路，设立文化创意企业的扶持资金。	七星区政府	自治区党委宣传部，自治区工信厅、文化和旅游厅	2020-2021	续建	文化创意	
54	桂林力港网络科技有限公司项目	10000	秀峰区	建设力港科技研发中心；希望政府在引进高端人才方面给予相关政策支持。	秀峰区政府	自治区宣传部、工信厅、文化和旅游厅	2020-2021	续建	文化创意	
55	坤鹤文化传播有限公司项目	12000	七星区	建设可可小爱酒店，研发生产可可小爱文创产品。希望给予可可小爱文创产品给予推荐和销售等方面给予支持。	七星区政府	自治区宣传部、工信厅、文化和旅游厅	2019-2021	续建	文化创意	
56	希宇文化产业园	280000	灵川县	建成集生产、研发、办公、商业、娱乐、服务、高端酒店和生活区为一体的综合产业园区，总投资约 28 亿元，规划占地面积 933 亩，建筑面积约为 75 万平方米，项目分为综合园区与生产园区，综合园区位于灵川县灵钢路 1 号，规划用地面积 733 亩，建筑面积约 56 万平方米；生产园区位于灵川县八里街工业区中南组团，规划用地面积约 200 亩，建筑面积约 19 万 m <sup>2</sup> 。	灵川县政府	自治区宣传部、工信厅、文化和旅游厅	2017-2020	在建	文化创意	
57	远去的恐龙	30000	临桂区	建设大型科幻演出项目《远去的恐龙》驻场实景演出所需的剧场，及道路、停车场等配套设施。	临桂区政府	自治区自然资源厅、文化和旅游厅	2020-2022	前期	旅游业态	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设地点	项目建设规模和主要内容	责任单位	支持单位	建设 期限	项目进 展情况	项目类型	备注
58	复星(桂林)国际 度假山水小镇(愚 自乐园二期)	1000000	雁山区	该项目总体开发规模 75 万平方米左右,由山水康 养酒店群、主题探索游乐区和康养服务区三大 功能板块构成,即山水康养酒店群拟引入复星 旗下多个家庭型酒店品牌以及设计师精品酒店 品牌,满足不同消费人群的需要;主题探索游 乐区将围绕溶洞探险、高端温泉 SPA 和水乐园 以及各类夜间文化演艺活动打造丰富的山地体 闲娱乐内容体系;康养服务区拟引入医疗美容、 养老服务、健康管理等全方位的康养服务体系。 项目分期开发,项目一期拟于 2020 年取得四证 并开工建设,2023 年建成,整体项目预计于 5-6 年内建成。	雁山区政府	自治区发改委、自然资源厅、 文化和旅游厅	2020- 2026	前期	旅游业态	

## 政府信息公开方式：主动公开

---

抄送：各设区市文化和旅游主管部门、发展和改革主管部门

---

广西壮族自治区文化和旅游厅办公室

2019年11月17日印发

---